

**NOTA AVIZARE SOLICITARE PRELUNGIRE PERIOADA DE IMPLEMENTARE  
IN BAZA INSTRUCIUNII AMPOR 174/16.10.2020**

Nr. 7806/04.03.2022

<b>Către:</b>	<b>Luiza Nicoleta Radu, Șef AM POR, Coordonator DGPOR</b>	<b>Fax nr:</b>	<b>0372111630</b>
<b>De la:</b>	<b>Simion Crețu, Director General ADR Centru</b>	<b>Data:</b>	<b>04.03.2022</b>
<b>Ref:</b>	<b>Prelungirea duratei contractului și a perioadei de implementare pentru Contractul de finanțare nr. 5542/14.05.2020, cod SMIS 121920-P.I. 3.1C</b>	<b>Pagini:</b>	<b>4+Anexe</b>

Urgent     Spre informare     Spre comentarii     Rugăm răspundeți     Pentru comunicare

**Stimată Doamnă,**

Vă înaintăm nota de avizare solicitare prelungire perioada de implementare in baza art.I din Instructiunea AM POR nr. nr.142/18.03.2020 și ale art. I din INSTRUCIUNEA AMPOR 174/16.10.2020 si pentru Contractul de finantare nr 5542/14.05.2020, cod SMIS 121920, pentru „Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public, în Municipiul Aiud”, beneficiar UAT MUNICIPIUL AIUD.

Beneficiarul solicită prelungirea duratei contractului, cu 14 (patrusprezece) luni, respectiv până în data de 31.05.2023, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului.

	Contract initial	Prelungire perioada de implementare conform Instructiunii AMPOR 174/16.10.2020
Valoare totală proiect	11.075.1847,49 lei	11.075.1847,49 lei
Valoare totală eligibilă proiect	10.375.701,84 lei	10.375.701,84 lei
Valoare solicitată proiect	10.168.187,81 lei	10.168.187,81 lei
Durata - luni	47 luni	61 luni
Data expirării	31.03.2022	31.05.2023

Vă informăm că în urma verificării documentelor înaintate de UAT Municipiul Aiud:

Solicitare act adițional (prin MySMIS), înregistrată la ADR Centru cu nr 5110/14.02.2022,

- răspunsul beneficiarului la clarificarea nr 1 înregistrată la ADR Centru cu nr 7324/03.03.2022 în MySMIS, ca răspuns la solicitarea de clarificări prin MySMIS, înreg. la ADR Centru 5538/16.02.2022, au rezultat următoarele:

Stadiul implementării proiectului	Proiectul se află în luna a 46-a de implementare. Contractul de finanțare a fost semnat în data de 14.05.2020. Progresul proiectului raportat de către beneficiar este de aproximativ 4,34%. Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului
-----------------------------------	--

	<p>S-a atribuit contractul de achizitie pt urmatoarele servicii:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-- Achiziție servicii de actualizare documentații e tehnică – faza SF (Contract nr. 2351/17.07.2018 SC RAVLUX PROIECT SRL).</li> <li>-- Achiziția serviciilor de cadastru -(Contract nr. 2432/24.07.2018 PF CRIȘAN VOICHIȚA).</li> <li>-- Achiziție servicii de întocmire a Cererii de Finanțare- (Contract nr. 11892/29.05.2018 -MOLDOVAN NICOLAIE” PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ)</li> <li>-- Achiziție servicii de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, verificarea tehnică de calitate a PT și DDE, inclusive servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului Pentru obiectivul de investitii- Nr. Contract 4436/16.02.2021 SC AGO PROIECT ENGINEERING SRL,</li> <li>-- Achiziția servicii pentru organizarea procedurilor de achiziție-(Contract nr. 16765/07.08.2020 S.C. ALBA PROIECT CONSULTING S.R.L.)</li> <li>-- Achiziție privind managementul în implementarea proiectului- Ctr nr 19000/07.09.2020 -S.C CREATIVIA EXCELLENCE SRL</li> <li>- Achiziția serviciilor de informare și publicitate-(Contract nr. 16781/07.08.2020 -S.C. EUROTEN ASSISTANCE S.R.L)</li> <li>-- Achiziția serviciilor de audit- (Contract nr. 17587/18.08.2020 SC ATTA</li> </ul> <p>Activitati intarziate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Achiziție lucrări, inclusive Licențe telegestiune pentru obiectivul de investiție,</li> <li>- Achiziție servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de Investiție,</li> <li>-Achiziție studiu pentru auditare parametrii luminotehnici,</li> <li>- Achiziție mobilier birou dispecerat,</li> <li>-Achiziție set PC compus din: computer,2 monitoare, periferice , licența Windows</li> </ul> <p>Au fost depuse 3 notificari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-notificarea nr 1 referitoare la Modificarea secțiunilor din cererea de finanțare, respectiv: „Metodologie”, „Resurse umane implicate”, „Plan de achiziții”, „Activități previzionate” și Graficul de rambursare,</li> <li>- notificarea nr 2 si 3 referitoare la incarcarea PT in MySMIS,</li> <li>- Nu au fost depuse acte aditionale</li> <li>- Au fost depuse 5 cereri de rambursare:</li> <li>- cererea de rambursare nr1/23.11.2020 in valoare de 102.723,00 lei,</li> <li>- cererea de rambursare nr 2/24.02.2021 in valoare de 4760 lei,</li> <li>- cererea de rambursare nr 3/26.04.2021 in valoare de 21.263,45 lei</li> <li>-cererea de rambursare nr 4/04.10.2021 in valoare de 406.847,45 lei,</li> <li>-cererea de rambursare nr 5/22.12.2021 in valoare de 22.929,45 lei</li> <li>- A fost depusa cererea de plata nr 1/29.01.2021 in valoare de 21.263,45 lei</li> <li>- A fost depusa cererea de prefinantare nr 1/29.06.2021 in valoare de 440.967,33 lei</li> </ul>
Scopul Actului Adițional	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 14 luni, de la 47 luni la 61 de luni respectiv de la data de 01.05.2018 pana la data de 31.05.2023, conform Instrucțiunii AMPOR nr. 142/18.03.2020 și Instrucțiunii AMPOR nr.174/16.10.2020, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și a indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia;</li> <li>➤ Actualizarea Anexei 2 – Cererea de finanțare, secțiunile: Activități previzionate, Plan de achizitii, Buget-plan anual de cheltuieli, Graficul de rambursare, si actualizarea Anexei 4_Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată.</li> </ul>
Motivarea solicitării	<p>Beneficiarul mentioneaza faptul ca prelungirea perioadei de implementare a proiectului, este necesara intrucat au intervenit întârzieri în procesul de realizare al achizițiilor fapt care a condus la decalarea activităților, prevăzute în proiect.</p> <p>Astfel, achiziția de servicii de proiectare faza PT+DTAC+ caiet de sarcini, verificarea tehnică de calitate a PT și DDE, inclusiv servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului, prevăzută a</p>

se realiza din luna noiembrie 2020 – decembrie 2020 a fost întârziată cu o lună la publicare, pe fondul crizei COVID 19 si a fost depusa o notă justificativă privind prelungirea perioadei de evaluare.

Noul termen limită de evaluare a ofertelor, pentru procedura de atribuire mai sus amintită a fost la data de 01.03.202, astfel in data de 12.02.2021 a avut loc comunicarea rezultatului achiziției iar la data de 16.02.2021 a fost încheiat contractual de prestări servicii nr. 4436, pentru această achiziție, cu SC AGO PROIECT ENGINEERING S.R.L.

Având în vedere motivele mai sus amintite achiziția s-a derulat în periodada 7 decembrie 2020 – 16 februarie 2021, cu o întârziere de 2 luni față de termenul de finalizare prevăzut inițial.

Durata acestui contract a fost de 15 luni calendaristice, începând de la data semnării contractului de ambele părți, structurate după cum urmează:

- servicii de elaborare a documentațiilor: 90 zile;
- respectiv servicii de asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor, pe toată perioada de execuție a lucrărilor.

La data de 23.02.2021 a fost dat ordinul de începere a prestării serviciilor acestui contract.

În data de 21.05.2021 s-a realizat procesul verbal de predare primire a documentației tehnico – economice nr 15198, iar in data de 09.09.2021 s-a primit nota de conformitate a proiectului tehnic, conform adresei primită de la ADR cu nr 33858/09.09.2021, cu recomandări iar la data de 15.09.2021 a fost transmis răspunsul la recomandări conformitate PT prin adresa nr. 27517.

La data de 23 noiembrie 2021 a fost publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro anunțul de participare simplificat SCN1097713/23.11.2021, cu o decalare de 7 luni față de perioada prevăzută inițial - martie 2021, pentru inițierea procedurii de achiziție.

La data de 09.02.2022 s-a încheiat contractul de lucrări nr 4176/09.02.2022, cu o decalare de 9 luni față de perioada prevăzută initial – aprilie 2021 și s-a dat ordinul de începere a lucrărilor cu o întârziere de 1 lună, la data de 11.03.2022, durata de realizare a investiției conform contractului fiind de 12 luni.

Întârzierea se datorează faptului că la data de 09 februarie 2022 a avut loc aprobarea bugetului general al Municipiului Aiud pe anul 2022, prin HCL nr. 25 iar 15.02.2022 s-a modificat Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la HCL nr. 25/09.02.2022 si astfel s-a adoptat HCL 28/15.02.2022. Ulterior, acesta a trebuit depus la ANAF, transmis in FOREX, sumele din acesta neputând fi folosite numai începand cu data de 24.02.2022, când au fost plătite cotele la Inspectoratul de Stat in Construcții In 02.03.2022 s-a transmis ordinul de începere a lucrărilor cu începerea din data de 11.03.2022.

Având în vedere cele mai sus menționate se solicită prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 14 luni, respectiv de la data de 31.03.2022 – 31.05.2023, timp necesar pentru: realizarea lucrărilor, pe o perioadă de 12 luni de la data ordinului de începere, respectiv de la data de 11.03.2022 – 10.02.2023; recepția la finalizarea lucrărilor, realizarea raportului de audit final și depunerea cererii de rambursare finală de la data de 11.02.2023 – 31.05.2023, în vederea îndeplinirii obiectivelor și atingerii indicatorilor prevăzuți în cadrul proiectului

Nr. crt.	Puncte de verificare	DA	NU
1	Solutia propusa respecta criteriile generale de eligibilitate?	X	
2	Solutia propusa respecta criteriile specifice de eligibilitate?	X	

3	Valoarea totala eligibila a Bugetului investitiei depaseseste / nu depaseste bugetul initial, angajat prin contract.		X
4	Nota explicativa de solicitant este fundamentata prin memoriu justificativ si poarta semnaturile autorizate ?	X	
5	Solutia propusa se incadreaza in limitele maxime de implementare prevazute in POR/axa prioritara 1	X	
6	Partenerul/partenerii propusi indeplinesc conditiile de eligibilitate?	NA	
7	Modificarile solicitate respecta prevederile procedurale?	X	
8	Se vor adăuga acele elemente relevenate și particulare conform fiecărui DMI și situații particulare (vezi grila de verificare (Anexa III.2.G)).	NA	

### Verificarea pe teren - NU ESTE CAZUL

#### Concluzie:

În urma analizării documentelor înaintate de UAT Municipiul Aiud:

Solicitare act adițional (prin MySMIS), înregistrată la ADR Centru cu nr 5110/14.02.2022, răspunsul beneficiarului la clarificarea nr 1 înregistrată la ADR Centru cu nr 7324/03.03.2022 în MySMIS, ca răspuns la solicitarea de clarificări prin MySMIS, înreg. la ADR Centru 5538/16.02.2022, avizăm solicitarea privind prelungirea duratei Contractului de finanțare nr 5542/14.05.2020 cu 14 (patrusprezece) luni, respectiv până la data de 31.05.2023, în baza INSTRUCȚIUNII AMPOR 142/18.03.2020 și a INSTRUCȚIUNII AM POR 174/16.10.2020 în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia.

Având în vedere modalitatea de derulare a activităților proiectului și termenele estimate, se impune prelungirea contractului de finanțare cu 14 de luni calendaristice, până în data de 31.05.2023, pentru finalizarea implementării proiectului.

Menționăm că prin modificările solicitate nu sunt afectate obiectivele și indicatorii proiectului, nu se modifică valoarea totală a proiectului, nu se modifica valoarea eligibila a proiectului si nu se modifica valoarea finanțării nerambursabile.

Mentionam ca solicitarea Beneficiarului se incadreaza in prevederile art.I din Instructiunea AM POR nr. nr.142/18.03.2020 și ale art. I din INSTRUCȚIUNEA AMPOR 174/16.10.2020, noua perioada de implementare avizata a proiectului fiind de 61 de luni respectiv de la data de 01.05.2018 pana la data de 31.05.2023.

Întocmit,  
Ofițer de monitorizare  
Schiau Eugen

Avizat,  
Director Direcția OI POR  
Dan POPA

Aprobat,  
Director General  
Simion CREȚU

Alba Iulia,  
04.03.2022