

PO.DGPOR.DMP.1 - Anexa 2 - Raportul de progres al beneficiarului

Nr. 7727 /29.02.2024

Raport progres nr.13 **Raport Trimestrial** **Raport Final****I. Prezentare generală**

Axa prioritară Prioritate de investiție	A.P. 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale P.I. 10.1.Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.
Titlu proiect	Reabilitare si dotări Colegiul Tehnic Aiud
Beneficiar	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL AIUD
Cod SMIS	122460
Perioada de raportare	24.11.2023-23.02.2024
Regiunea de Dezvoltare/ Locația proiectului	Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru/ Municipiul Aiud, Colegiul Tehnic Aiud, str. Ion Creanga nr 14
Data de începere a perioadei de implementare	01.05.2018
Data de finalizare a perioadei de implementare	31.12.2024

II. Detalii despre beneficiar

Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL AIUD

Adresa / sediu (strada, număr, cod poștal, localitate, municipiu, județ): str. Cuza Vodă, nr.1, cod poștal 515200, loc. Aiud, jud. Alba

Tel. 0258 861 310 Fax: 0258 861280 E-mail : office@aiud.ro

Manager Proiect : Florea Liviu-Florin

Reprezentant legal: Badea Iulia-Adriana-Oana

III. Obiectivele generale / specifice ale proiectului ¹

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Acest proiect se adresează nevoilor de reabilitare, extindere (o componentă minoră) și dotare aferente sălilor de clasă, laboratorului de tehnologia informațiilor și comunicațiilor, atelierelor, infrastructurii de utilități etc., aparținând singurului colegiu tehnic din municipiul Aiud, județul Alba, cea mai mare unitate de învățământ tehnic din aria urbană funcțională a municipiului și din nord-estul județului Alba, incluzând și zonele rurale. Colegiul este o unitate de tradiție a învățământului profesional și tehnic, care, în prezent, are 683 de participanți în procesul de învățământ, din care 257 de persoane de sex feminin, (a se vedea secțiunea Grup Țintă a acestui proiect). La 1 ianuarie 2017, municipiul Aiud avea, după domiciliu, 26.094 locuitori, fiind a treia unitate administrativ teritorială urbană a județului Alba, ca importanță demografică.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Reabilitarea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții la nivelul Colegiului Tehnic din Aiud, în 38 de luni, prin intervenții la o suprafață totală de 4878,22 mp, formată din Corp C1 - clădire școală, 9 săli de clasă (Acd = 1159,20 mp), Corp C2 - clădire școală principală (Acd = 3398.21 mp), Corp C3 - clădire anexă (Acd= 120.00 mp) și Corp C9 - cabină poartă (Acd = 9.00 mp), structurând cea mai importantă unitate de învățământ tehnic din zona Aiud, cu 856 de participanți la procesul de educație, în scopul oferirii de facilități educaționale de înaltă calitate, creșterii șanselor de angajare aferente absolvenților în concordanță cu cerințele angajatorilor, cu tendințele evoluției economice și cu nevoile pieței muncii.

2. Asigurarea unei baze materiale de dotări moderne, printre cele mai moderne din județul Alba, durabile, adaptate cerințelor noilor provocări de învățare și tehnologice, accesibilizată cu facilități TIC, pentru: 30 de săli de clasă, 1 laborator TIC și 3 ateliere tehnice care deservește latura practică și profesională a învățării la Colegiul Tehnic Aiud.

	DA	NU	Observații/Descriere
Este proiect care se supune ajutorului de stat?		X	
Este proiect care se supune regulii de minimis?		X	
Este proiect generator de venituri?		X	

IV. Stadiul implementării proiectului

¹ Conform secțiunii *Obiectivele proiectului* din Anexa ...: *Cererea de finanțare* la contractul de finanțare,

IV.1. Stadiul activităților prevăzute în contract²

Activitățile proiectului (conform listei de activități contractate)	Grad de realizare	
	Complet	Parțial %
Activitatea A2. Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție, precum și încheierea contractelor cu operatorii economici (activități realizate după semnarea contractului de finanțare)		85,71
Subactivitatea 2.1 Achiziție servicii de consultanță	100%	
Subactivitatea 2.2. Achiziție servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului	100%	
Subactivitatea 2.3. Achiziție lucrări aferente obiectivului de investiții	100%	
Subactivitatea 2.4. Achiziție dotări și echipamente, inclusiv active necorporale necesare investiției		0 %
Subactivitatea 2.5. Achiziție dirigenție de șantier	100%	
Subactivitatea 2.6. Achiziție servicii informare și publicitate	100%	
Subactivitatea 2.7. Achiziție servicii audit	100%	
A3. Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziție încheiate și managementul proiectului		96,05%
Subactivitatea 3.1. Monitorizarea contractelor de achiziție		96,05%
Subactivitatea 3.2. Managementul proiectului		96,05 %
A4. Activitatea de pregătire a proiectului tehnic		
Subactivitatea 4.1 Activitatea de pregătirea PT, obținere avize/acorduri/AC	100%	
A5. Realizarea investiției de bază		
Subactivitatea 5.1. Execuția lucrărilor de investiții, inclusiv dotarea obiectivului de investiții		13,81 %
A6. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier		
Subactivitatea 6.1. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier		10,45 %
A7. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare		
Subactivitatea 7.1. Raportarea privind progresul proiectului		96,05 %

² activitățile descrise vor fi cele de după intrarea în vigoare a contractului de finanțare

A8. Activitatea de informare, publicitate si promovare a proiectului		
Subactivitatea 8.1. Informare, publicitate și promovare în cadrul proiectului		96,05 %
Activitatea 9. Auditarea proiectului		
Subactivitatea 9.1. Auditul financiar al proiectului		96,05 %
Comentarii:		

IV.2. Stadiul derulării procedurilor de achiziții³

Tipul achiziției	Procedura aplicata	Valoarea estimată CF	Valoarea Contractată	Data publicării in SEAP(inclusiv nr. SEAP)/Data publicării anunț în ziar/Data transmiterii cererii de oferta	Data estimată de finalizare a procedurii	Data semnării contractului (Inclusiv nr. SEAP atribuire)	Durata contractului	Stadiul aplicării procedurii 1.Finalizata (Nr. contract+ Sc câștigătoare) 2. În grafic 3.Intarziată(bifează motive din tabel) 4. Anulată*
Achiziții demarate/efectuate până la depunerea cererii de finanțare								
Achiziție servicii de elaborare SF completat cu elemente specifice din DALI - obiectiv de investiții - „Reabilitare si dotări Colegiul Tehnic Aiud”	Achiziție directă	74.970,00	74.970,00	24.05.2018 DA 20437789/ 24.05.2018	24.05.2018	25.05.2018 DA2043779/ 24.05.2018	38 zile	1.Finalizată Nr. 11752/ 25.05.2018 IF BRATA VALENTIN SIMION
Achiziție servicii de întocmire a Cererii de Finanțare pentru proiectul “Reabilitare si dotări Colegiul Tehnic Aiud”	Achiziție directă	30.000,00	30.000,00	25.05.2018 DA20449827/ 25.05.2018	25.05.2018	29./05.2018 DA20449827/ 25.05.2018	24 luni	1.Finalizată Nr. 11892/ 29.05.2018 Moldovan Nicoaie Euroconsulting PFA
Achiziții demarate/efectuate după depunerea cererii de finanțare								
Achiziție lucrări pentru obiectivul de investiție	Cerere de oferte/Procedură simplificată	13.629.650,76	13.312.910,55	25.11.2022 SCN117694/ 25.11.2022	07.02.2023	19.04.2023 SCNA1085716/ 02.05.2023	31.08.2024	Finalizată Nr. 11603 din 19.04.2023 AA1/Nr.35535 din 22.11.2021 AA2/Nr.40320 din 29.11.2023 AA3/Nr.44406 din 29.12.2023 SC AWE INFRA SRL
Achiziție dotări, inclusiv active necorporale	Licitație deschisă	2.697.448,48	-	Iulie 2024	Septembrie 2024	Octombrie 2024	3 luni	În grafic

³ Conform Anexei: Cererea de finanțare la contractul de finanțare, secțiunea Achiziții derulate în cadrul proiectului

pentru obiectivul de investiție								
Achiziție servicii de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, verificarea tehnică de calitate a PT și detaliilor de execuție, inclusiv servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiție	Cerere de oferte/Procedură simplificată	286.742,60	129.552,63	Mai 2021	Iunie 2021	Iunie 2021	31.08.2021-19.01.2024 Contractul a fost reziliat, cf adresa nr.995 din data 11.01.2024, respectiv adresa nr. 597 din 23.01.2024.	08. Finalizată Nr.25866/31.08.2021 SC SPIRI COM SRL Act adițional 1/04.11.2021 19.01.2024 Contractul a fost reziliat, cf adresa nr.995 din data 11.01.2024, respectiv adresa nr. 597 din 23.01.2024
Achiziție servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiție	Achiziție directă	109.362,09	109.361,00	04.2023	04.2023	21.04.2023 DA33069278 / 21.04.2023	21.04.2023 - 15.12.2023	Finalizată Nr.12140 din 21.04.2023 SC MBI Construct Invest SRL
Achiziție servicii de informare și publicitate pentru obiectivul de investiție	Achiziție directă	20.230,00	20.230,00	13.05.2021 DA27966402 din 13.05.2021	Mai 2021	14.05.2021 DA27966402 din 14.05.2021	17.05.2021- 30.12.2024	Finalizată Nr.14275 din 17.05.2021 SC Tipo-Rex Service SRL Acte adiționale Nr.40323 din 29.11.2023 Nr.44409 din 29.12.2023
Achiziție servicii de auditare financiară pentru obiectivul de investiție	Achiziție directă	59.976,00	57.120,00	25.02.2021 DA 27474305 din 25.02.2021	Martie 2021	15.03.2021 DA27474305 din 26.02.2021	15.03.2021- 30.11.2024	Finalizată Nr.7438/15.03.2021 Atta Consulting SRL Acte adiționale AA1/Nr.40321 din 29.11.2023 AA2/Nr.44407 din 29.12.2023
Achiziție servicii privind managementul în implementarea proiectului pentru obiectivul de investiție	Achiziție directă	119.000,00	114.393,94	02.03.2021 DA27474317 din 25.02.2021	Martie 2021	08.03.2021 DA27474317 din 02.03.2021	08.03.2021- 30.11.2023	Finalizată Nr.6787/08.03.2021 SC Creativita Excellence SRL Acte adiționale AA1/Nr.35535 din 22.11.2021 AA2/Nr.40320 din 29.11.2023 AA3/Nr.44406 din 29.12.2023
Asistența tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud	Achiziție directă	19519,04	19.500,00	DA35073261 20.02.2024	Februarie 2024	21.02.2024 DA35073261/ 20.02.2024	21.02.2024- 31.08.2024	Finalizată S.C. MGL PLAN S.R.L. Nr. 6647 din 21.02.2024

* În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor

Datorita termenelor de clarificări intervenite pe parcursul achiziției de servicii de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, verificarea tehnică de calitate a PT și detaliilor de execuție, inclusiv servicii de asistență tehnică din partea proiectantului precum și datorită întârzierilor generate pe fondul crizei COVID 19 s-a decalat termenul pentru finalizarea acestei achiziții. Ulterior, la data de 04.11.2021 a fost încheiat actul adițional nr. 1 la contractul de servicii 25866/31.08.2021, prelungindu-se perioada de predare a PT până la data de 16.11.2021.

Deși documentația tehnică a fost depusă în termen, implementarea acestei activități a suferit întârzieri, deoarece documentația pentru obținerea avizului ISU a fost respinsă de trei ori, aceasta necesitând revizuire, după fiecare respingere.

În consecință, termenul pentru achiziția privind execuția de lucrări și cea privind serviciile de dirigenție de șantier s-au decalat. Astfel, la data de 25.11.2022 a fost demarată achiziția de lucrări, urmare publicării anunțului de participare nr. SCN1117694. Ulterior, s-a depus contestație împotriva adresei de comunicare privind rezultatul procedurii nr. 3890 din 08.02.2023 și a raportului procedurii nr. 3772 din 07.02.2023 emise de MUNICIPIUL AIUD și a tuturor actelor subsecvente. Astfel, la data de 19.04.2023, urmare soluționării contestației, de către CNSC, a fost încheiat contractul de lucrări nr. 11603/19.04.2023 cu SC AWE INFRA SRL.

Urmare acestor decalări, la data de 03.11.2023 s-a aprobat prin NOTA AVIZARE nr. 38623 privind solicitarea de prelungire a perioadei de implementare, în baza instrucțiunii AMPOR 197/06.12.2022, și corelarea planului de achiziții cu activitățile proiectului și graficul de rambursare.

De asemenea în baza Instrucțiunii AMPOR 207/2023 s-a aprobat la data de 21.12.2023 prin Nota de avizare nr. 47538/ 21.12.2023 Etapizarea proiectului finanțat în cadrul POR 2014-2020.

ECONOMII REZULTATE ca urmare a finalizării contractului de achiziție:

Contract - *Achiziție servicii de auditare financiară pentru obiectivul de investiție* - economie 2.400 lei, înregistrată la valoarea fără TVA a contractului

-Achiziție servicii de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, verificarea tehnică de calitate a PT și detaliilor de execuție, inclusiv servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiție - economie 132.092,41 lei, înregistrată la valoarea fără TVA a contractului

- Achiziție servicii privind managementul în implementarea proiectului pentru obiectivul de investiție - economie 3.870,64 lei înregistrată la valoarea fără TVA a contractului

- Achiziție servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiție - economie 0,92 lei înregistrată la valoarea fără TVA a contractului

IV.3. Stadiul contractelor semnate în cadrul proiectului

Nr. crt	Denumire contract	Pondere din total proiect (%)*	Stadiul implementării (Procent valoric din total contract executat)** (%)	Stadiu total contract (pondere X procent stadiu) (%)
0	1	2	3	4 (col.2 x col.3)
1	Achiziție lucrări, pentru obiectivul de investiție	79,10 %	13,81%	10,92%
2	Achiziție dotări, inclusiv active necorporale	17,12 %	0%	0,00%
3	Achiziție servicii de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, verificarea tehnică de capacitate a PT și detalii de execuție, inclusiv servicii de asistență tehnică din partea proiectantului	1,82 %	82,07%	1,49%
4	Achiziție servicii de dirigenție de șantier	0,69 %	10,45%	0,07%
5	Achiziție servicii de informare și publicitate	0,13 %	50%	0,06%
6	Achiziție servicii de auditare financiară	0,38 %	16,66%	0,06%
7	Achiziție servicii privind managementul în implementarea proiectului	0,76 %	74.54%	0,57%
Progresul proiectului (%):				13,17 %

*- Ponderea fiecărui contract este dată de valoarea estimată a fiecărui contract împărțită la valoarea totală a proiectului mai puțin valoarea contractelor finalizate înainte de semnarea contractului de finanțare

** - Pentru lucrări se consideră stadiul lucrărilor executate și acceptate de dirigintele de șantier și/sau de beneficiar. Pentru bunuri se consideră valoarea bunurilor livrate și recepționate. Pentru servicii, valoarea estimată conform graficului din contract.

Atenție! Dacă nu există contract semnat stadiul implementării va fi 0%

IV.4 Evidenta echipamentelor achiziționate

Echipeamente/Mijloace de transport achiziționate până la data raportării:	Eligibil/ neeligibil	Nr. Bucăți	Serie / Nr. inventar
-	-	-	-

IV.5 Situația Garanțiilor de Bună Execuție aferente contractelor de achiziții

Nr . crt .	Contract (lucrări, livrare, servicii)	Garanția constituită				
		Număr/ Serie/ Data emiterii	Emitent	Valoarea	Data expirare	Modificări
1	Contract de servicii nr. Nr.25866/31.08.2021 SC SPIRI COM SRL Act adițional 1/04.11.2021	06.09.2021	SC Spiri Com SRL - ordin de plată	544,34	Noiembrie 2023	Contractul a fost reziliat, cf adresa nr.995 din data 11.01.2024,
2	Contract de servicii nr. Nr.25866/31.08.2021 SC SPIRI COM SRL Act adițional 1/04.11.2021	OP 7292/28.12.2021 si OP 7293/28.12.2021	Ordin de plată	8488,13	Noiembrie 2023	respectiv adresa nr. 597 din 23.01.2024.
3	Contract de lucrări Nr. 11603 din 19.04.2023 SC AWE INFRA SRL	Nr. poliță 964003268	Groupama	1 118 731,98 335 619,59	31 August 2024 - pentru buna execuție a contractului August 2029 - pentru perioada de notificare a defectelor post recepție Polita de asigurare nr.964003268/26.04	-

					.2023 si Supliment de precizare nr. 1 la polita de asigurare nr. 964003268 emise de Groupama Asigurari SA	
--	--	--	--	--	---	--

IV.6 Stadiul respectării graficelor cererilor de rambursare

IV.6.1 Situația cererilor de plata depuse la OI

Nr. cerere plata	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de plata la OI	Data efectuării plății de către AMPOR
-	-	-	-

IV.6.2 Situație Cereri de rambursare⁴

Nr. cerere de rambursare	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de rambursare la OI	Valoarea rambursată și data rambursării AMPOR
CR1	105.320,00	19.04.2021	105.320,00/12.07.2021
CR2	3.570,00	19.10.2021	3.570,00/16.12.2021
CR3	24.242,40	22.12.2021	24.242,40/10.03.2022
CR4	115.844,97	18.03.2022	115.844,97/02.08.2022
CR5	713.184,58	24.08.2023	713.184,58/28.11.2023
CR 6	722.811,79	26.09.2023	722.811,79/06.12.2023

IV.6.3 Situația cererilor de prefinantare depuse la OI

Nr.cerere prefinantare	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de prefinantare (LEI)	Data depunerii cererii de prefinantare la OI	Data efectuării plății de către AMPOR
CPF nr. 1	4.774.400,66	25.04.2023	24.05.2023

V. Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului în perioada raportării

Cu descrierea atingerii rezultatelor (cumulativ).

⁴ Se prezintă situația rambursărilor până la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului

A2. Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție, precum și încheierea contractelor cu operatorii economici (activități realizate după semnarea contractului de finanțare)

Subactivitatea 2.1. Achiziție servicii de consultanță - Au fost achiziționate serviciile de consultanță privind managementul în implementarea proiectului, încheindu-se în acest sens contractul de servicii nr.6787/08.03.2021 cu SC Creativita Excellence SRL; Ulterior la data de 22.11.2021 a fost încheiat actul adițional nr.1, având în vedere faptul că începând cu data de 1 noiembrie 2021 societatea a devenit plătitoare de TVA. De asemenea, au fost încheiate actele adiționale de prelungire nr. 2 și 3.

Subactivitatea 2.2. Achiziția de servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului s-a finalizat la data de 31.08.2021, încheindu-se astfel contractul de servicii nr.25866/31.08.2021 cu SC SPIRI COM SRL. Ulterior la data de 04.11.2021 a fost încheiat actul adițional nr.1 cu privire la prelungirea duratei de predare a PT, până la data de 16.11.2021. Deși documentația tehnică a fost depusă în termen, implementarea acestei activități a suferit întârzieri, deoarece documentația pentru obținerea avizului ISU a fost respinsă de trei ori, aceasta necesitând revizuire, după fiecare respingere. Avizul ISU a fost obținut în cursul lunii august 2022, fiind finalizate demersurile pentru inițierea procedurii de achiziție lucrări, în baza acesteia.

Subactivitatea 2.3. Achiziție lucrări aferente obiectivului de investiții.

Această subactivitate necesită decalare pentru reintrarea în termene, având în vedere durata care a fost necesară pentru evaluarea procedurii de evaluare a Achiziției de servicii de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, verificarea tehnică de calitate a PT și detaliilor de execuție, inclusiv servicii de asistență tehnică din partea proiectantului, în cadrul căreia au fost înregistrate 6 oferte, crizei COVID 19, și mai cu seamă având în vedere respingerea documentației depuse pentru obținerea avizului ISU, și necesitatea elaborării unei noi documentații conformă cu recomandările avizatorului ISU.

În consecință, termenul pentru achiziția privind execuția de lucrări și cea privind serviciile de dirigenție de șantier s-au decalat. Astfel, la data de 25.11.2022 a fost demarată achiziția de lucrări, urmare publicării anunțului de participare nr. SCN1117694.

Ulterior, s-a depus contestație împotriva adresei de comunicare privind rezultatul procedurii nr. 3890 din 08.02.2023 și a raportului procedurii nr. 3772 din 07.02.2023 emise de MUNICIPIUL AIUD și a tuturor actelor subsecvente. Astfel, la data de 19.04.2023, urmare soluționării contestației, de către CNSC, a fost încheiat contractul de lucrări nr. 11603/19.04.2023 cu SC AWE INFRA SRL.

Subactivitatea 2.4 Achiziție dotări și echipamente, inclusiv active necorporale necesare investiției. Această subactivitate se va realiza din luna iulie 2024 - septembrie 2024 și semnarea contractului de furnizare până cel târziu în luna octombrie 2024, având în vedere planificarea activităților modificată în baza Instrucțiunii 207/2023.

Subactivitatea 2.5. Achiziție dirigenție de șantier.

A fost realizată achiziția de servicii de dirigenție de șantier și s-a încheiat contractul de servicii nr. 12140/21.04.2023 cu SC MBI CONSTRUCT INVEST SRL.

Subactivitatea 2.6. Achiziție servicii informare și publicitate - Au fost achiziționate serviciile de informare și publicitate în cadrul proiectului, încheindu-se în acest sens contractul de servicii nr.14275 din 17.05.2021, cu SC Tipo-Rex Service SRL ;

Subactivitatea 2.7. Achiziție servicii audit - Au fost achiziționate audit în cadrul proiectului, încheindu-se în acest sens contractul de servicii nr.7438/15.03.2021 cu SC Atta Consulting SRL.

A3. Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziție încheiate și managementul proiectului (activități realizate după semnarea contractului de finanțare)

Subactivitatea 3.1. Monitorizarea contractelor de achiziție - În perioada de raportare, în cadrul acestei subactivități au fost monitorizate contractele de achiziții de servicii încheiate, ca urmare a finalizării procedurilor de achiziții.

Subactivitatea 3.2. Managementul proiectului - A fost realizat managementul implementării proiectului în perioada de raportare, de către echipa de implementare a proiectului și consultantul externalizat, avându-se în vedere resursele materiale, umane și încadrarea în graficul de implementare a proiectului, în vederea evitării întârzierilor în derularea activităților proiectului. De asemenea a fost întocmită Notificarea nr. 1/11.05.2021 cu privire la modificarea secțiunilor din cererea de finanțare, respectiv: „Metodologie”, „Resurse umane implicate”, „Plan de achiziții” și „Activități previzionate” și Notificarea nr. 2/03.05.2023 privind încărcarea în platforma Mysmis a Proiectului tehnic (partea scrisă), a documentelor aferente recomandărilor la PT și Avizul de conformitate a documentației tehnicoeconomice, faza PT conform Instrucțiunii nr.82/24.08.2018 a AMPOR.

La data de 03.11.2023 s-a aprobat prin NOTA AVIZARE SOLICITARE PRELUNGIRE PERIOADA DE IMPLEMENTARE IN BAZA INSTRUCȚIUNII AMPOR 197/06.12.2022, prelungirea perioadei de implementare a proiectului de la 67 luni la 68 luni, respectiv de la data de 30.11.2023 până la data de 31.12.2023 conform Instrucțiunii AMPOR nr. 197/06.12.2022, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și a indicatorilor proiectului.

La data de 11.12.2023 s-a aprobat prin NOTA AVIZARE SOLICITARE MODIFICARE BUGET ÎN BAZA INSTRUCȚIUNII AMPOR 209/29.11.2023, modificarea bugetului proiectului, ca urmare a valorilor rezultate prin devizul general la faza PT, prin creșterea valorii totale a proiectului rezultând o majorare a valorii totale a proiectului cu suma de 1,821,810,24 lei cu TVA, valoare neeligibilă, asumată prin HCL nr.280/17.11.2022 în urma redistribuirii economiilor pe linii bugetare care necesitau suplimentare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și a asigurării funcționalității acestuia.

La data de 21.12.2023 s-a aprobat prin NOTA OI privind etapizarea proiectului cu titlul „Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud”, contract de finanțare nr.6354/24.11.2020, cod SMIS 122460, Beneficiar Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud, etapizarea proiectului finanțat în cadrul POR 2014-2020, respectiv modificarea datei de finalizare a proiectului de la 31.12.2023 la 31.12.2024.

Au fost solicitate CR1/19.04.2021, CR 2/19.10.2021, CR 3/22.12.2021, CR 4 din 18.03.2022 , CPREF 1/25.04.2023 aprobată la data de 25.05.2023, CR 5 din 24.08.2023 și CR 6 din 26.09.2023.

A4. Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Subactivitatea 4.1 Activitatea de pregătirea PT, obținere avize/acorduri/AC

În cadrul acestei activități a fost elaborată documentația tehnico-economică faza PT. La data de 16.11.2021, prin procesul verbal de predare - primire nr.34991 a fost predat de către prestator - SC SPIRI COM SRL, documentația tehnico-economică faza PT, aceasta a fost recepționată la data de 23.12.2021, conform procesului verbal de recepție nr 39371.

Deși documentația tehnică a fost depusă în termen, implementarea acestei activități a suferit întârzieri, deoarece documentația pentru obținerea avizului ISU a fost respinsă de trei ori, aceasta necesitând revizuire, după fiecare respingere. Avizul ISU a fost obținut în cursul lunii august 2022, iar la această dată au fost finalizate demersurile pentru inițierea procedurii de achiziție lucrări, în baza acesteia.

A5. Realizarea investiției de bază

Subactivitatea 5.1 Execuția lucrărilor de investiții, inclusiv dotarea obiectivului de investiții. La data de 02.09.2022 a fost eliberată autorizația de construire numărul 78, pentru obiectivul de investiții Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud. Pentru execuția lucrărilor a fost încheiat contractul de lucrări nr. 11603/19.04.2023 cu SC AWE INFRA SRL. Prin procesul verbal numărul 12253 din data de 24.04.2023 a fost predat amplasamentul, în vederea executării lucrărilor de investiții. Ulterior s-a emis ordinul de începere a lucrărilor nr. 12772/27.04.2023.

De la emiterea ordinului de începere a lucrărilor până la data de 23.05.2023 au fost realizate următoarele:

- au fost executate lucrări de demolare/desfacere în corpul C1 în procent de 81,00 % - au fost executate lucrări de demolare/desfacere în corpul C2 în procent de 59,00 % - au fost executate lucrări de demolare/desfacere în corpul C3+C9 în procent de 71,00 % - au fost executate lucrări privind organizarea de șantier în procent de 84,79%

De la emiterea ordinului de începere a lucrărilor și până la data de 23.08.2023 au fost realizate următoarele: - lucrări realizate în corpul C1: șarpantă corp în procent de 91%; lucrări de demolare/desfacere în procent de 93%; acoperiș în procent de 16%; tencuieli/zugrăveli în procent de 35%; fațade corp în procent de 46%; instalații termice interioare în procent de 35%; - lucrări realizate în corpul C2: lucrări de demolare/desfacere în procent de 74%; acoperiș corp în procent de 26%. - lucrări realizate în corpul C3: șarpantă corp C3+C9 în procent de 48%; lucrări de demolare/desfacere corp C3+C9 în procent de 79%; fața corp C3+C9 în procent de 77%; acoperiș corp C3+C9 în procent de 88%. Procentul de execuție al obiectivului este de 8 %.

În perioada 23.08.2023 -23.11.2023 au fost realizate următoarele lucrări

- 1) lucrări de termoizolație fațade cu vată bazaltică și tencuială decorativă la corpul C1
- 2) lucrări la infrastructură la extinderea corpului C1
- 3) lucrări de suprastructură la extinderea corpului C1
- 4) lucrări de reabilitare aferente șarpantei corpului C1 și C2

În perioada 24.11.2023 -23.02.2024 au fost realizate următoarele lucrări

- lucrări de rezistență infrastructură și suprastructură scară exterioară constând în turnare beton în fundația și rampele scării, cofraje și armături, zidărie de cărămidă.

A6. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier

Subactivitatea 6.1 Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier

Această activitate a fost demarată odată cu începerea execuției lucrărilor și se derulează pe tot parcursul execuției de lucrări.

A7. Raportarea progresului in implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare (activitati realizate dupa semnarea contractului de finantare)

Subactivitatea 7.1. Raportarea privind progresul proiectului

Până la data prezentei au fost realizate/elaborate și s-au adunat informațiile necesare pentru întocmirea Raportului de progres (trimestrial) nr.1, 2, 3,4,5,6,7, 8, 9 10, 11,12 și 13 în conformitate cu Anexa 2 - Raportul de progres al beneficiarului și Anexa 1 a Raportului de progres.

A8. Activitatea de informare, publicitate și promovare a proiectului (activități realizate după semnarea contractului de finanțare)

Subactivitatea 8.1. Informare, publicitate și promovare în cadrul proiectului

Ca urmare a încheierii contractului de servicii Nr.14275 din 17.05.2021 privind informarea și promovarea, a fost elaborat comunicatul de presă privind începerea proiectului. Acesta a fost publicat pe site-ul (<https://alba24.ro/comunicat-de-presa-privind-inceperea-proiectului-reabilitare-si-dotari-colegiul-tehnic-aiud-854519.html>), respectiv a fost publicată o scurtă descriere a proiectului pe site-ul instituției - <http://www.aiud.ro/FonduriUE/Proiect.aspx?idc=16>

De asemenea a fost realizat și afișat la obiectivul de investiție panoul temporar, realizat în baza contractului 14275 din 17.05.2021 privind informarea și promovarea.

A9. Auditarea proiectului (activități realizate după semnarea contractului de finanțare)

Subactivitatea 9.1. Auditul financiar al proiectului:

- A fost realizat Raportul de audit nr. 60/15.04.2021 pentru Cererea de rambursare nr.1;
- A fost realizat Raportul de audit nr. 156/19.10.2021 pentru Cererea de rambursare nr.2.
- A fost realizat Raportul de audit nr. 191/22.12.2021 pentru Cererea de rambursare nr.3.
- A fost realizat Raportul de audit nr.59/18.03.2022 pentru Cererea de rambursare nr.4
- A fost realizat Raportul de audit nr.203/22.08.2023 pentru Cererea de rambursare nr.5
- A fost realizat Raportul de audit nr.225/25.09.2023 pentru Cererea de rambursare nr.6

Implementarea proiectului progresează conform prevederilor contractului aprobat?

DA NU

Dacă NU, vă rugăm prezentați stadiul implementării proiectului:

Obiect	Da	Nu	Observații
Exista posibilitatea nefinalizării proiectului în graficul de implementare și este necesară solicitarea unui act adițional de prelungire a perioadei?	DA		<i>Datorita termenelor de clarificări intervenite pe parcursul achiziției de servicii de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, verificarea tehnică de calitate a PT și detaliilor de execuție, inclusiv servicii de asistență tehnică din partea proiectantului precum și datorită întârzierilor generate pe fondul crizei COVID 19 s-a decalat</i>

		<p>termenul pentru finalizarea acestei achiziții. Ulterior, la data de 04.11.2021 a fost încheiat actul adițional nr. 1 la contractul de servicii 25866/31.08.2021, prelungindu-se perioada de predare a PT până la data de 16.11.2021.</p> <p>Deși documentația tehnică a fost depusă în termen, implementarea acestei activități a suferit întârzieri, deoarece documentația pentru obținerea avizului ISU a fost respinsă de trei ori, aceasta necesitând revizuire, după fiecare respingere.</p> <p>În consecință, termenul pentru achiziția privind execuția de lucrări și cea privind serviciile de dirigenție de șantier s-au decalat. Astfel, la data de 25.11.2022 a fost demarată achiziția de lucrări, urmare publicării anunțului de participare nr. SCN1117694. Ulterior, s-a depus contestație împotriva adresei de comunicare privind rezultatul procedurii nr. 3890 din 08.02.2023 și a raportului procedurii nr. 3772 din 07.02.2023 emise de MUNICIPIUL AIUD și a tuturor actelor subsecvente. Astfel, la data de 19.04.2023, urmare soluționării contestației, de către CNSC, a fost încheiat contractul de lucrări nr. 11603/19.04.2023 cu SC AWE INFRA SRL.</p> <p>Urmare acestor decalări s-a solicitat la data de 18.10.2023 prelungirea Contractului de finanțare nr 6354/24.11.2020, cu o lună, până la data de 31.12.2023. La data de 03.11.2023 s-a aprobat prin NOTA AVIZARE nr. 38623 privind solicitarea de prelungire a perioadei de implementare, în baza instrucțiunii AMPOR 197/06.12.2022.</p> <p>Având în vedere graficul de execuție al lucrărilor, care prevede ca termen de finalizare a execuției lucrărilor luna decembrie anul 2023, precum și de necesitatea achiziționării dotărilor propuse prin proiect, la finalul execuției lucrărilor, se consideră necesară etapizarea proiectului "Reabilitare si dotări Colegiul Tehnic Aiud", cod SMIS 122460, ținând cont de prevederile OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-</p>
--	--	---

		<p>2020 și ale Instrucțiunii AMPOR 207/31.10.2023.</p> <p><i>Pentru aceasta Municipiul Aiud a inițiat, până la data de 10.12.2023, în SMIS 2014-2020 (flux Act adițional) o solicitare de modificare a contractului de finanțare 6354/24.11.2020 aferent proiectului "Reabilitare si dotări Colegiul Tehnic Aiud", cod SMIS 122460, propus pentru etapizare, cu individualizarea Programului de finanțare a etapei a II-a. La data de 21.12.2023 acesta a fost aprobat prin NOTA OI nr. 47538/21.12.2023 privind etapizarea proiectului.</i></p>
Au existat riscuri, probleme în implementarea proiectului?	DA	<p><i>Având în vedere decalarea termenelor din motivele mai sus menționate a fost inițiat și aprobat Act adițional la contractul de finanțare 6354/24.11.2020, în vederea etapizării proiectului "Reabilitare si dotări Colegiul Tehnic Aiud", cod SMIS 122460.</i></p>

Proiectul Tehnic a suferit modificări?

DA NU - Nu este cazul

Dacă DA, vă rugăm prezentați modificările intervenite pe parcursul derulării investiției

Modificări soluție tehnica/ordine de variație Dispoziția de șantier nr/data	Cauza care a determinat schimbarea soluției tehnice inițiale	Aprobată de beneficiar DA/NU	Descriere succintă a celor prevăzute de dispoziția de șantier (dacă este cazul se va menționa valoare NR și valoare NCS)
Dispozitii de santier	-	-	-

Probleme întâmpinate de beneficiarul de finanțare nerambursabilă în timpul implementării proiectului

Probleme inerente soluționate sau în curs de soluționare.

VI Rezultatele proiectului/ Indicatori

VI.1 Indicatori POR

Indicator de realizare			Valori aprobate/ revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	ID	UM			

Indicator de rezultat					
Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - învățământ profesional și tehnic		Persoane	683	-	683

VI.2 Indicatori de proiect

Indicator		Valori aprobate/ revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	UM			
Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului	Persoane	683	-	683
Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului din care persoane cu dizabilități	Persoane	1	-	1
Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului din care persoane aparținând categoriilor dezavantajate	Persoane	39	-	39

VII. Cerințe cu privire la publicitatea proiectului

<p>a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? (se vor introduce toate mijloacele de informare și publicitate, utilizate conform Cererii de finanțare)</p> <p><input type="checkbox"/> Indicatoare vizibile</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Plăci permanente pe clădiri</p> <p>A fost transmisă spre prestator nota de comandă nr. 17287 din 29.05.2023 în vederea realizării și furnizării panoului temporar 3m l x 2m h menit a fi amplasat la locația de implementare a proiectului, precum și a 50 de afișe A2. Ulterior realizării acesta a fost amplasat la locația de implementare a proiectului.</p>
--

Difuzări media și în presă - A fost publicat comunicatul de presă privind începerea proiectului, cu aviz din partea ADR (<https://alba24.ro/comunicat-de-presa-privind-incepereaproiectului-reabilitare-si-dotari-colegiul-tehnic-aiud-854519.html>)

Confirmări în toate difuzările media - A fost primit raportul de difuzare pentru comunicatul de presă privind începerea proiectului.

Prezentări în toată documentația proiectului

Documentele elaborate până la data raportării, în cadrul procedurilor de achiziții respectă regulile de identitate vizuală.

Altele (vă rugăm specificați)

- Cu avizul ADR a fost publicată o scurtă descriere a proiectului pe site-ul instituției - <http://www.aiud.ro/FonduriUE/Proiect.aspx?idc=16>

b. Publicitatea a fost făcută în conformitate cu Manualul Identității Vizuale? Da Nu

Materialele publicitare realizate în cadrul proiectului au fost avizate de către Direcția de Comunicare OI POR?

Da Nu

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acțiunile de informare și publicitate? Detaliați

Prin dispoziția Primarului nr.86/23.02.2021 a fost numit domnul Grecu Tiberiu ca Responsabil comunicare în cadrul echipei de implementare a proiectului.

VIII. Variații intervenite în execuția efectivă, față de execuția anticipată în cererea de finanțare

Aprobate		
Act adițional	Nr. și data ADD	Obiect act adițional
	Notă de avizare nr. 38623/03.11.2023	Prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 1 lună, până la 31.12.2023, în baza instrucțiunii AMPOR 197/06.12.2022
	Notă de avizare nr. 45315/11.12.2023	Modificarea bugetului proiectului, ca urmare a valorilor rezultate prin devizul general la faza PT, prin creșterea valorii totale a proiectului rezultând o majorare a valorii totale o proiectului cu suma de 1,821,810,24 lei cu TVA, valoare neeligibila, asumata prin HCL nr.280/17,11,2022 în urma redistribuirii economiilor pe linii bugetare care necesitau suplimentare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului si a asigurării funcționalității acestuia, in baza Instrucțiunii 209/29.11.2023;

	Notă de avizare nr. 47538/21.12.2023	Etapizarea proiectului finanțat în cadrul POR 2014-2020
Notificare	Nr. și data notificare	Obiect notificare
	Notificare nr.1/11.05.2021	Modificarea secțiunilor din cererea de finanțare, respectiv: „Metodologie”, „Resurse umane implicate”, „Plan de achiziții” și „Activități previzionate”
	Notificare nr.2/03.05.2023	Încărcarea în platforma Mysmis a Proiectului tehnic (partea scrisă), a documentelor aferente recomandărilor la PT și Avizul de conformitate a documentației tehnico economice, faza PT conform Instrucțiunii nr.82/24.08.2018 a AMPOR.

IX Principii orizontale (conform informațiilor din Cererea de finanțare, cap.7)

IX.1 - Egalitatea de șanse

Egalitate de gen

Respectarea principiului egalității de gen presupune asigurarea unui nivel egal de vizibilitate, afirmare și participare pentru ambele sexe în toate sferele vieții publice și private. Prin prezentul proiect se are în vedere respectarea Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați și a Directivei 2004/113/CE de aplicare a principiilor egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii. Materializarea acestui proiect este relevant și conduce la atingerea unui spectru larg de beneficii cu impact social, cultural, asigurând în același timp un cadru fizic și acțional inclusiv, nediscriminatoriu la nivelul grupurilor țintă ale proiectului. Fiecare membru al echipei de implementare din partea consultantului extern, a membrilor UIP, dar și a tuturor contractorilor selectați în implementare, va cunoaște și va aplica prevederile actelor normative în vigoare referitoare la egalitate de gen, conform atribuțiilor din fișa postului, regulamentelor de organizare și funcționare sau regulamentelor de ordine internă. În cadrul Colegiului Tehnic activează în prezent un număr de 44 persoane personal didactic, din care 25 femei. Din cele 44 persoane, 2 persoane sunt cu handicap (din care 1 femeie). Personal didactic auxiliar avem 10 persoane din care 5 sunt femei și o persoană cu handicap - bărbat. De asemenea, în cadrul colegiului activează personal nedidactic 15 persoane din care 7 sunt femei.

Nediscriminare

Conform Ordonanței nr. 137/2000 actualizată privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, discriminarea reprezintă orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenența la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice. Toate activitățile din cadrul proiectului vor respecta prevederile ordonanței nr.137/2000 actualizată și se vor adresa în mod direct tuturor categoriilor de persoane. Se

va avea în vedere că în toate etapele de desfășurare a proiectului să nu se realizeze nicio deosebire, excludere, restricție sau preferință pe bază de sex, rasă, vârstă, etnie, limbă, religie, categorie socială, handicap, boală, orientare sexuală, apartinerea la o categorie defavorizată, convingeri, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea accesului la serviciile oferite prin proiect. Proiectul prevede implicarea persoanelor vârstnice în calitate de angajați.

Accesibilitate persoane cu dizabilități

Prevederi generale în conformitate cu normativul privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000 Clădirile pentru învățământ ale Colegiului vor avea elementele de construcție, spațiile și traseele de circulație conformate astfel încât să permită accesul persoanelor cu handicap. Se vor respecta reglementările tehnice privind proiectarea, executarea și întreținerea construcțiilor pentru școli și licee. Din considerente legate de evacuarea în caz de pericol dar și pentru a permite accesul și utilizarea spațiului de către persoane cu handicap, fie că sunt copii sau persoane adulte, vor fi luate în calcul următoarele elemente:

- lățimea liberă minimă a ușilor interioare pentru o suprafață a încăperii mai mică de 30.00 mp va fi minim 85 cm;
- lățimea liberă minimă a ușilor exterioare va fi 1.00 m și întotdeauna direcția de deschidere va fi către exterior;
- lățimea liberă minimă a ușilor interioare pentru spații în care se pot afla simultan mai puțin de 100 de persoane va fi de 95 cm.

În clădirile existente fără ascensor, clasele frecventate de copii cu deficiențe vor fi amplasate la parter. În apropierea fiecărui grup sanitar băieți/fete, atunci când grupurile sanitare nu sunt alăturate, se va asigura câte o cabină WC adaptată. Dacă grupurile sanitare băieți/fete sunt alăturate, se poate asigura o singură cabină WC adaptată. De asemenea, prin proiect se propune achiziționarea unei platforme servoscară care să faciliteze accesul persoanelor cu dizabilități.

IX.2 - Dezvoltarea durabilă

Utilizarea eficientă a resurselor

În urma prezentei investiții nu sunt necesare lucrări de reconstrucție ecologică. Lucrările care vor fi executate nu modifică în mod nefavorabil cadrul natural al zonei. După executarea și terminarea lucrărilor de construire, constructorul va executa și partea de amenajare exterioară și alei. Prevederi pentru monitorizarea mediului: Lucrările executate nu afectează cadrul natural și nici factorii de mediu, de aceea nu se monitorizează. Deșeurile produse în timpul execuției se gestionează de antreprenorul lucrărilor, deșeurile fiind colectate organizat. Protecția solului și subsolului: Nu sunt poluanți pentru sol și subsol. La efectuarea săpăturilor se vor respecta prevederile din normativ C 169/88 pentru execuția lucrărilor de terasamente și din I 22 - 99. Săpătura se va începe numai după completa organizare a șantierului și aprovizionarea conductelor și a celorlalte materiale necesare, astfel că șanțurile să rămână deschise un timp cât mai scurt. La execuția umpluturilor se vor respecta prevederile Ghidului indicativ GP 043/99. Materialul de umplutură trebuie să fie curățat de pietre și blocuri (granule de 20mm cel mult) și de materiale susceptibile să deterioreze lucrările ascunse (cenuși agresive), precum și goluri care pot avea tasări ulterioare.

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice

În scopul reabilitării și modernizării corpului C1 al Colegiului Tehnic se propune în primul rând executarea lucrărilor de îmbunătățire a eficienței energetice a clădirii prin aplicarea unui termosistem din vată bazaltică de 10 cm. grosime la pereți, 20 cm grosime pe planșeul de pod, 5 cm polistiren extrudat la soclu și aplicarea unui strat de tencuială exterioară. Proiectul prevede realizarea unei performanțe energetice superioare cerințelor minime prin realizarea unui sistem de panouri fotovoltaice pentru producerea apei calde menajere. În scopul reabilitării și modernizării clădirii principale C2 se propun lucrări de reabilitare finisaje și executarea de lucrări care să conducă la sporirea performanțelor energetice ale clădirii. Se vor executa lucrări de creștere a performanțelor energetice ale clădirii, lucru ce implică montarea unui termosistem pe întreaga anvelopă a clădirii. Corpurile C3 și C9 se vor reabilita termic prin anveloparea pereților și a planșeului de pod. Proiectul prevede măsuri de colectare selectivă a deșeurilor în vederea reciclării componentelor pe categoriile selectate. În acest sens, pe coridoare și în fiecare sală de clasă vor fi prevăzute câte patru coșuri de gunoi a câte 30 l fiecare ce vor asigura colectarea selectivă a deșeurilor. Se vor amenaja patru containere pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere, plastice, de sticlă și hârtie, fiecare având o capacitate de 1100 l. Fiecare container va fi marcat distinct, prin culoare și marcaj inscripționat. Municipality va asigura transportul, sortarea și valorificarea deșeurilor din Colegiul Tehnic Aiud, conform contractului nr.10136/16.08.2015.

Reziliența la dezastre

Proiectul aplică normele tehnice aferente, din perspectiva diverselor riscuri naturale. Acestea sunt descrise detaliat în documentația tehnico-economică. Din punctul de vedere al riscurilor, acestea au fost analizate iar selectarea opțiunilor s-a realizat ținând cont de acestea. Riscurile sunt detaliate la secțiunea Riscuri precum și în cadrul documentației. În conformitate cu prevederile normativului P 118 / 3 - 2015 - Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a- Instalații de detectare, semnalizare și avertizare” și a Scenariului de securitate la incendiu întocmit pentru acest proiect, toate zonele aferente obiectivului vor fi acoperite de IDSAI. Corpurile C1 și C3+C9 formează un singur compartiment de incendiu, astfel ambele vor fi acoperite de o instalație de detecție, semnalizare și alarmare incendiu. Corpul C2 va beneficia singur de o instalație de detecție, semnalizare și alarmare incendiu. Instalația de detectare, semnalizare și avertizare la incendiu va realiza:

- detectarea automată a incendiilor în toate zonele deservite;
- alarmarea operativă a personalului de serviciu, care trebuie să organizeze evacuarea utilizatorilor din încăperile protejate în conformitate cu planurile de acțiune stabilite;
- avertizarea ocupanților din clădire asupra pericolului de incendiu;
- memorarea de evenimente (alarme, defecte, lipsă alimentare).

IX.3 - Schimbări demografice

Nu este cazul.

Semnătura Reprezentantului Legal: _____

Numele în clar: Iulia-Adriana-Oana Badea

Data: 29.02.2024