

PO.DGPOR.DMP.1 - Anexa 2 - Raportul de progres al beneficiarului

Nr. 41501/08.12.2023

Raport progres nr. 16

 Raport Trimestrial Raport Final

I. Prezentare generală

Axa prioritară Prioritate de investiție	A.P. 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale P.I. 10.1. Investițiile în educație, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare
Titlu proiect	REABILITAREA ȘI EXTINDEREA PRIN MANSARDARE A GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 AIUD
Beneficiar	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL AIUD
Cod SMIS	120757
Perioada de raportare	03.09.2023-02.12.2023
Regiunea de Dezvoltare/ Locația proiectului	Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru/ Municipiul Aiud, strada Unirii, nr. 10
Data de începere a perioadei de implementare	01.01.2018
Data de finalizare a perioadei de implementare	31.12.2023

II. Detalii despre beneficiar

Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL AIUD

Adresa / sediu (strada, număr, cod poștal, localitate, municipiu, județ): str. Cuza Vodă, nr.1, cod poștal 515200, loc. Aiud, jud. Alba

Tel. 0258 861 310 Fax: 0258 861280 E-mail : tehnic@aiud.ro

Manager Proiect : Florea Delia Daniela

Reprezentant legal: Badea Iulia Adriana Oana

III. Obiectivele generale / specifice ale proiectului ¹

Creșterea calitativă și diversificarea funcțională a infrastructurii de educație preșcolară din municipiul Aiud, în vederea asigurării accesului sporit, atractiv la educație timpurie, reducerii riscului de abandon, în special la nivelul copiilor din familii vulnerabile social și sprijinirii

¹ Conform secțiunii *Obiectivele proiectului* din Anexa ...: *Cererea de finanțare* la contractul de finanțare,

participării părinților pe piața forței de muncă, pentru o dezvoltare comunitară durabilă și inclusivă.

Materializat, acest proiect contribuie relevant la atingerea obiectivului specific al PI deoarece sprijină:

- Îmbunătățirea calitativă a infrastructurii de educație antepreșcolară din rețeaua educațională funcțională aprobată la nivelul unității administrativ-teritoriale;
- Creșterea calității actului de educație timpurie pentru un număr de 126 copii, inclusiv copii care provin din familii cu certe vulnerabilități sociale, educaționale sau ocupaționale;
- Asigurarea unei baze materiale consistentă, modernă și adaptată funcțional nevoilor copiilor și personalului didactic;
- Asigurarea condițiilor legale de funcționalitate de mediu, sanitară și de siguranță ISU pentru participanții direcți în procesul de educație;
- Reducerea riscului de părăsire timpurie a procesului educațional;
- Dezvoltarea de competențe și abilități sociale, precum și a capacității de integrare socială a participanților în actul de educație, desfășurat la nivel de grădiniță;
- Creșterea șanselor de ocupare activă și menținere constantă pe piața muncii a părinților copiilor care participă în actul educațional susținut la nivelul grădiniței;
- Creșterea calității vieții și a atractivității pentru locuire în cartierul în care este situată grădinița.
- Creșterea șanselor de ocupare activă și menținere constantă pe piața muncii a părinților copiilor care participă în actul educațional susținut la nivelul grădiniței.
- Creșterea șanselor de ocupare activă și menținere constantă pe piața muncii a părinților copiilor care participă în actul educațional susținut la nivelul grădiniței.

Obiectivele specifice ale proiectului

Reabilitarea și modernizarea grădiniței cu program prelungit nr. 2 din municipiul Aiud, în suprafață construită desfășurată de 1038.00 mp, dotarea cu mobilier și echipamente didactice de suport pedagogic moderne, corespunzătoare calitativ și funcțional standardelor unui act educațional complet, adresat unui număr de 126 preșcolari, cu scopul de a sprijini dezvoltarea de aptitudini sociale și comunitar integrative, în termen de 36 de luni.

La nivelul municipiului Aiud, sprijinul POR va asigura creșterea accesului, calității și a atractivității educației timpurii, contribuind la creșterea ratei de participare la nivelul de educație preșcolară, la reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, la o rată mai mare de absolvire a învățământului obligatoriu și la creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație.

	DA		NU	Observații/Descriere
Este proiect care se supune ajutorului de stat?			X	
Este proiect care se supune regulii de minimis?			X	
Este proiect generator de venituri?			X	

IV. Stadiul implementării proiectului

IV.1. Stadiul activităților prevăzute în contract²

² activitățile descrise vor fi cele de după intrarea în vigoare a contractului de finanțare

Activitățile proiectului (conform listei de activități contractate)	Grad de realizare	
	Complet	Parțial %
Activitatea A2. Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție, precum și încheierea contractelor cu operatorii economici (activități realizate după semnarea contractului de finanțare)		80%
Subactivitatea 2.1. Achiziție servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului	100%	
Subactivitatea 2.2 Achiziție lucrări aferente obiectivului de investiții	100%	
Subactivitatea 2.3. Achiziție dotări și echipamente necesare investiției		15 %
Subactivitatea 2.4. Achiziție dirigenție de șantier	100%	
Subactivitatea 2.5. Achiziție servicii informare și publicitate	100%	
Subactivitatea 2.6. Achiziție servicii audit	100%	
Activitatea A3. Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziție încheiate și managementul proiectului		93,18%
Subactivitatea 3.1. Monitorizarea contractelor de achiziție		93.18%
Subactivitatea 3.2. Managementul Proiectului		93.18%
Activitatea A4. Activitatea de pregătire a proiectului tehnic	100%	
Subactivitatea 4.1 Activitatea de pregătirea PT, obținere avize/acorduri/AC	100%	
Activitate: A5. Realizarea investiției de bază		66,58%
Subactivitatea 5.1. Execuția lucrărilor de investiții, inclusiv dotarea obiectivului de investiții		66,58%
Activitate: A6. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier		78,18%
Subactivitatea 6.1. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier		78,18%
Activitatea A7. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare		93.18%
Subactivitatea 7.1. Raportarea privind progresul proiectului		93.18%
Activitatea A8. Activitatea de informare, publicitate și promovare a proiectului		50%
Subactivitatea 8.1. Informare, publicitate și promovare în cadrul proiectului		50%
Activitatea 9. Auditarea proiectului		42,86%

Subactivitatea 9.1 Auditul financiar al proiectului		42,86%
Comentarii: În Planul de achiziții, din cadrul cererii de finanțare aferente proiectului "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prolungit nr. 2 Aiud", din eroare, nu au fost cuprinse achizițiile serviciilor: <ul style="list-style-type: none">- "Consultanță în managementul proiectului";- "Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție". - Prin HCL nr. 27 din 20 februarie 2020, au fost asumate cheltuielile neeligibile aferente contractării serviciilor de mai sus. Serviciile menționate mai sus au fost contractate de U.A.T Municipiul Aiud. Pentru reglementarea omisiunilor, valorile aferente serviciilor de "Consultanță în managementul proiectului" și "Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție" au fost incluse în devizul general aferent fazei PT. Ulterior se va solicita modificarea contractului de finanțare prin act adițional.		

IV.2. Stadiul derulării procedurilor de achiziții³

Tipul achiziției	Procedura aplicata	Valoarea estimată CF	Valoarea Contractată	Data publicării in SEAP(inclusiv nr. SEAP)/Data publicării anunț în ziar/Data transmiterii cererii de oferta	Data estimată de finalizare a procedurii	Data semnării contractului (Inclusiv nr. SEAP atribuire)	Durata contractului	Stadiul aplicării procedurii 1.Finalizata (Nr. contract+ Sc câștigătoare) 2. În grafic 3.Intarziata(bifează motive din tabel) 4. Anulată*
Achiziții demarate/efectuate până la depunerea cererii de finanțare								
Servicii de actualizare documentație tehnică _faza SF	Achiziție directă	15.058,49	12.654,19	25.04. 2018 DA 20163870 din 02.05. 2018	02.05.2018	02.05. 2018	20 zile	1.Finalizată Nr. 9922 din 02.05.2018 IF Brata Valentin Simion
Servicii de actualizare documentație	Achiziție directă	2.499,00	2.100,00	27.03.2018 DA 16126815	27.03.2018	28.03.2018 DA 16126815	15 zile	1.Finalizată Nr.7087 din

³ Conform AnexeiCererea de finanțare la contractul de finanțare, secțiunea Achiziții derulate în cadrul proiectulu

tehnică - actualizarea și completarea documentației tehnice Audit energetic, Certificat energetic și Raport				din 27.03.2018		din 19.01.2018		28.03.2018 Muscoiu V. Mihaela - Auditor Energetic
Servicii de expertiză tehnică	Achiziție directă	2.975,00	2.975,00	22.01.2018 DA 15328568 din 22.01.2018	22.01.2018	22.01.2018 DA 15328568 din 22.01.2018	15 zile	1.Finalizată Nr.1418 din 22.01.2018 SC Romsoft Comimpex SRL
Servicii de Elaborare Cerere de Finanțare și Anexe	Achiziție directă	35.700,00	30.000,00	18.01.2018 DA 15327781 din 19.01.2018	19.01.2018	19.01.2018 DA 15327781 din 19.01.2018	12 luni	1 Finalizată Nr.1261 din 19.01.2018 Act adit. 1 din 15.01.2019 Moldovan Nicolae Euroconsulting
Achiziții demarate/efectuate după depunerea cererii de finanțare								
Achiziție lucrări, pentru obiectivul de investiție	Cerere de oferte/Procedură simplificată	1.536.315,49	-	Iulie 2022	Septembrie 2022	Octombrie 2022	12 luni	Finalizată Nr. 27770/ 06.10.2022 PRESTĂRI CONSTRUCT SRL, AA nr. 1/02.11.2023

MLPDA

Procedura de monitorizare

Emitent: AM POR / DMP

PO.DGPOR.DMP.1

Ediția 1
Revizuire 3
Data 2020

Achiziție servicii de proiectare efaza PT+DTAC+caiet de sarcini, inclusiv servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr.2 Aiud”	Achiziție directă	85.377,51	77.350,00	31.07.2020 DA26066288 din 31.07.2020	August 2020	04.08.2020 DA26066288 din 31.07.2020	Până la recepția la terminarea lucrărilor	1. Finalizată Nr. 16474 din 04.08.2020 SC MODERN POWER SYSTEMS SRL, AA nr. 1/24.05.2022, AA nr 2/19.05.2023
				24.10.2023 DA34322511 din 24.10.2023	Octombrie 2023	25.10.2023 DA3432251 1 din 25.10.2023	Până la recepția la terminarea lucrărilor	1. Finalizată Nr. 35332 di n 25.10.2023 SC MODERN POWER SYSTEMS SRL
Achiziție servicii de dirigenție de șantier	Achiziție directă	13.685,00	45.337,61	Octombrie 2022	Octombrie 2022	Octombrie 2022	Până la finalizarea lucrărilor obiectivului de investiții	Finalizată Contract de servicii de dirigenție de șantier nr. 28626 din 30.10.2022 SC DUMICONSUL T TEHNIC SRL

MLPDA

Procedura de monitorizare

Emitent: AM POR / DMP

PO.DGPOR.DMP.1

Ediția 1
Revizuire 3
Data 2020

Achiziție servicii de informare și publicitate	Achiziție directă	19.635,00	15.767,50	24.02. 2020 DA 25111 792 din 25.02. 2020	25.02.2020	24.02. 2020 DA25111792 din 25.02. 2020	33 luni	1.Finalizată Contract de servicii nr. 5192 din 26.02.2020, SC Tipo-Rex SRL, AA nr 1/29.11.2022, AA nr 2/28.02.2023
Achiziție servicii de auditare financiară	Achiziție directă	34.986,00	33.320,00	02.04. 2020 DA 25412407 din 02.04. 2020	02.04.2020	02.04. 2020 DA 25412407 din 02.04. 2020	31 luni	1.Finalizată Contract de servicii Nr. 9148 din 16.04.2020 SC Atta Consulting SRL, AA nr 1/29.11.2022, AA nr 2/28.02.2023, AA nr 3/11.09.2023
Servicii de consultanță în managementul de proiect	Achiziție directă	59.500,00	59.500,00	05.05.2020 DA25565312	06.05.2020	08.05.2020 DA25565312 /06.05.2020	31 luni	1.Finalizată Contract de servicii nr. 10125 din 08.05.2020 SC Goodwill Consulting GWC SRL, AA nr

MLPDA

Procedura de monitorizare

Emitent: AM POR / DMP

PO.DGPOR.DMP.1

Ediția 1
Revizuire 3
Data 2020

								1/15.07.2022, AA nr 2/29.11.2022, AA nr 3/28.02.2023
Achiziție de servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție pentru obiectivul de investiții	Achiziție directă	9.996,00	9.996,00	14.05.2021 DA27975765 din 14.05.2021	19.05.2021	19.05.2021 DA27975765 din 19.05.2021	30 zile	1.Finalizat Contract de servicii nr. 14937 din 19.05.2021 S.C. Eurointech Design SRL
Achiziție dotări, inclusiv Active necorporale (licențe) pentru obiectivul de investiție	Licitație deschisă	1.870.568,02	-	Octombrie 2023	Octombrie 2023	Octombrie 2023	-	Întârziată
Achiziție dotări, inclusiv Active necorporale (licențe) pentru obiectivul de investiție	Achiziție directă Lot conform art.19 alin(1) și (2) din L.98/2016	279.905,85	14.11.2023	Octombrie 2023	Octombrie 2023	Octombrie 2023	45 zile	1.Finalizat Contract de furnizare nr. 38272/14.11.202 3 SC Infogrup SRL

* În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor

Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziției sau anularea acesteia

1. Achiziție lucrări, pentru obiectivul de investiție

Această achiziție a fost întârziată din următoarele motive:

- decalarea termenului de finalizare a Proiectului tehnic. În prezent proiectul tehnic este finalizat și avizat de către ADR Centru.
- Procedura de achiziție a contractului de lucrări a fost lansată și anulată de trei ori.

Prima procedură de achiziție a contractului de lucrări, publicată prin Anunțul de participare simplificat nr. SCN1097698/23.11.2021 a fost anulată prin Decizia de anulare nr. 39879 din 29.12.2021.

La procedura de achiziție s-au depus două oferte de preț.

După verificarea îndeplinirii condițiilor de participare și a cerințelor minime asociate, s-a constatat că nici un ofertant nu a îndeplinit condițiile de participare.

Prima procedură de atribuire "Procedură simplificată", având ca obiect: *Achiziție lucrări pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud”*, a fost anulată, prin Decizia de anulare nr. 39879 din 29.12.2021, în conformitate cu prevederile :

Art.212 din Legea nr.98/2016, alin.(1), potrivit căruia: "Autoritatea contractantă are obligația de a anula procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru în următoarele cazuri:

a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă".

A doua procedura de achiziție a contractului de lucrări, publicată prin anunțul de participare simplificat nr. SCN1100186/ 21.01.2022 a fost anulată conform Deciziei de anulare nr. 6488 din 01.03.2022.

La procedura de achiziție s-a depus o singură ofertă de preț. În urma evaluării acesteia, comisia de evaluare a declarat oferta „inacceptabilă”, având în vedere următoarele:

- încadrarea în prevederile **ART. 137 alin.(2) litera b) din HG nr.395/2016** privind Normele de aplicare ale Legii nr.98/2016, potrivit căroră:

"În condițiile art. 215 alin. (4) din Lege, oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situații:

b) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește unul sau mai multe dintre criteriile de calificare stabilite în documentația de atribuire sau nu a completat DUAЕ în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă",

coroborat cu prevederile Art.134, alin.(5) din HG nr.395/2016 conform căroră:

"În cazul în care comisia de evaluare solicită unui candidat/ofertant clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de acesta în cadrul ofertei sau solicitării de participare, potrivit dispozițiilor art. 209 din Lege, iar candidatul/ofertantul nu transmite în termenul precizat de comisia de evaluare clarificările/completările solicitate sau clarificările/completările transmise nu sunt concludente, oferta sa va fi considerată inacceptabilă."

Prin urmare, oferta depusă a fost "respinsă", în conformitate cu prevederile art.137 alin.(1) din HG nr.395/2016, conform căruia "Comisia de

evaluare are obligația de a respinge ofertele inacceptabile și neconforme”.
De asemenea, având în vedere faptul că în procedură nu mai exista depusă nicio altă ofertă admisibilă, comisia de evaluare a hotărât anularea procedurii de atribuire, conform prevederilor

Art.212 din Legea nr.98/2016, alin.(1), potrivit căruia: ”Autoritatea contractantă are obligația de a anula procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru în următoarele cazuri:

a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă”.

A treia procedura de achiziție a contractului de lucrări, publicată prin anunțul de participare simplificat nr. SCN1103964 /30.03.2022 a fost anulată conform Deciziei de anulare nr. 11912 din 20.04.2022.

La procedura de achiziție nu s-a depus nici o ofertă de preț.

Pe cale de consecință, comisia de evaluare a ofertelor a hotărât anularea procedurii, având în vedere prevederile Art.212 din Legea nr.98/2016, alin.(1), potrivit căruia: ”Autoritatea contractantă are obligația de a anula procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru în următoarele cazuri:

a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă”.

În scopul evitării riscului de neimplementare a proiectului Contract de finanțare nr. 4939 din 03.12.2019, Cod proiect SMIS 120757, autoritatea contractantă a convenit împreună cu proiectantul investiției, ”Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud” actualizarea devizului general al investiției, respectiv ajustarea costului investiției, a valorii devizului general de investiții, a valorii estimate a procedurii de atribuire aferentă contractului de lucrări, pe baza costului revizuit potrivit alin. (1) din O.U.G. nr.64/2022.

La data de 06.10.2022 a fost semnat contractul de execuție lucrări nr. 27770 încheiat între UAT Municipiul Aiud și SC PRESTĂRI CONSTRUCT SRL. Durata contractului se derulează începând de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, iar durata prevăzută pentru finalizarea execuției lucrărilor este de maxim 12 luni.

Procedura de achiziție dotări este întârziată din cauza stadiului lucrărilor executate până în acest moment în clădirea obiect al proiectului, stadiu care nu permite deocamdată amplasarea dotărilor. Procedura de achiziție a dotărilor a fost demarată și în prezent este în derulare.

ECONOMII REZULTATE ca urmare a finalizării contractului de achiziție:

1. Achiziție servicii de informare și publicitate pentru obiectivul de investiții: 3.867,50 lei;
2. Achiziție servicii de audit pentru obiectivul de investiție: 1.666,00 lei;
3. Achiziție servicii de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, inclusiv servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr.2 Aiud”: 8.027,51 lei.

IV.3. Stadiul contractelor semnate în cadrul proiectului

Nr. crt	Denumire contract	Pondere din total proiect (%) [*]	Stadiul implementării (Procent valoric din total contract executat) ^{**} (%)	Stadiu total contract (pondere X procent stadiu) (%)
0	1	2	3	4 (col.2 x col.3)

1	Achiziție lucrări, pentru obiectivul de investiție	40,00%	66.58%	26.632%
2	Achiziție dotări, inclusiv active necorporale (licențe)	56,00%	0%	0,00%
3	Achiziție servicii de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, inclusiv servicii de asistență tehnică din partea proiectantului	2,22%	95,12%	2,1117%
4	Achiziție servicii de dirigenție de șantier	0,36%	78,18%	0,2814%
5	Achiziție servicii de informare și publicitate	0,51%	79,62%	0,4061%
6	Achiziție servicii de auditare financiară	0,91%	42,86%	0,39%
Progresul proiectului (%):				29,8212 %

- Ponderea fiecărui contract este dată de valoarea estimată a fiecărui contract împărțită la valoarea totală a proiectului mai puțin valoarea contractelor finalizate înainte de semnarea contractului de finanțare

** - Pentru lucrări se consideră stadiul lucrărilor executate și acceptate de dirigințele de șantier și/sau de beneficiar. Pentru bunuri se consideră valoarea bunurilor livrate și recepționate. Pentru servicii, valoarea estimată conform graficului din contract.

Atenție! Dacă nu există contract semnat stadiul implementării va fi 0%

IV.4 Evidenta echipamentelor achiziționate

Echipamente/Mijloace de transport achiziționate până la data raportării:	Eligibil/ neeligibil	Nr. Bucăți	Serie / Nr. inventar
.....	

IV.5 Situația Garanțiilor de Bună Execuție aferente contractelor de achiziții

Nr. crt.	Contract (lucrări, livrare, servicii)	Garanția constituită				
		Număr/ Serie/ Data emiterii	Emitent	Valoare	Data expirare	Modificări
1	Servicii de consultanță în managementul proiectului	F.V. nr.10000371278/ 12.10.2020	SC Goodwill Consulting GWC SRL	250,00 lei	-	-
		O.P nr.4873/ 12.10.2020	Municipiul Aiud	225,00 lei		
		O.P nr.5728/ 07.12.2020	Municipiul Aiud	225,00 lei		
		OP. nr.1651/ 10.03.2021	Municipiul Aiud	225,00 lei		
		OP. nr.4209/ 09.07.2021	Municipiul Aiud	225,00 lei		
		OP. nr.5411/ 21.09.2021	Municipiul Aiud	225,00 lei		
		OP. nr.7209/ 22.12.2021	Municipiul Aiud	225,00 lei		
		OP. nr.2385/ 28.03.2022	Municipiul Aiud	225,00 lei		
		OP. nr.4346/ 14.07.2022	Municipiul Aiud	225,00 lei		
		OP. nr.5531/ 20.09.2022	Municipiul Aiud	64,28 lei		
		OP. nr.6770/ 07.12.2022	Municipiul Aiud	64,28 lei		
		OP. nr.2875/ 11.05.2023	Municipiul Aiud	64.28 lei		
		OP. nr.4074/ 20.07.2023	Municipiul Aiud	64.28 lei		
		OP. nr.5659/ 12.10.2023	Municipiul Aiud	64.28 lei		
2	Servicii de proiectare faza	F.V. nr.10000362673/ 11.08.2020	SC Modern Power Systems SRL	390,00 lei	-	-

	PT+DTAC+caiet de sarcini, inclusiv servicii de asistență tehnică din partea proiectantului	OP. nr.5608/30.09.2021	Municipiul Aiud	2685,00 lei		
3	Lucrări, pentru obiectivul de investiție	FV nr. 10000142791/13.10.2023	SC Prestări Servicii SRL	16.000,00 lei	-	-
		OP.nr.3509/15.06.2023	Municipiul Aiud	10.335,67 lei	-	-
		OP. nr.3511/15.06.2023	Municipiul Aiud	58.568,82 lei	-	-

IV.6 Stadiul respectării graficelor cererilor de rambursare

IV.6.1 Situația cererilor de plată depuse la OI

Nr. cerere plata	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de plată la OI	Data efectuării plății de către AMPOR
-	-	-	-

IV.6.2 Situație Cereri de rambursare⁴

Nr. cerere de rambursare	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de rambursare la OI	Valoarea rambursată și data rambursării AMPOR
1	48.132,95	25.02.2020	40.913,01 lei FEDR + 6.257,28 lei BS Data rambursării: 02.04.2020
2	12.257,00	25.03.2021	10.418,45 lei FEDR + 1.593,41 lei BS Data rambursării: 19.05.2021
3	77.945,00	12.11.2021	66.253,25 lei FEDR + 10.132,85 lei BS Data rambursării: 20.12.2021
4	874.920,88	01.09.2023	-

IV.6.3 Situația cererilor de prefinantare depuse la OI

Nr.cerere prefinantare	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de prefinantare (LEI)	Data depunerii cererii de prefinantare la OI	Data efectuării plății de către AMPOR
CPF nr. 1	1.204.160,37	20.04.2023	23.05.2023
CPF nr. 2	1.204.160.37	09.11.2023	05.12.2023
-	-	-	-

V. Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului în perioada raportării

Cu descrierea atingerii rezultatelor (cumulativ). Se va avea în vedere și descrierea modificărilor contractului de lucrări.

1.În data de 23.11.2021 a fost publicat ANUNȚUL DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT NR. SCN1097698 pentru achiziția execuției lucrărilor. Termenul limită pentru depunerea ofertelor a fost 13.12.2021.

La procedura de achiziție s-au depus două oferte de preț.

După verificarea îndeplinirii condițiilor de participare și a cerințelor minime asociate, s-a constatat că nici un ofertant nu a îndeplinit condițiile de participare.

Prima procedură de atribuire "Procedură simplificată", având ca obiect: *Achiziție lucrări pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud”*, a fost anulată, prin Decizia de anulare nr. 39879 din 29.12.2021, în conformitate cu prevederile :

Art.212 din Legea nr.98/2016, alin.(1), potrivit căruia: "Autoritatea contractantă are obligația de a anula procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru în următoarele cazuri:

a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă".Prima procedură de atribuire - anulată.

2.Procedura a fost reluată cu ANUNȚUL DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT NR. SCN1100186/ 21.01.2022 și a fost anulată conform Deciziei de anulare nr. 6488 din 01.03.2022.

La procedura de achiziție s-a depus o singură ofertă de preț. În urma evaluării acesteia, comisia de evaluare a declarat oferta „inacceptabilă”, având în vedere următoarele:

- încadrarea în prevederile ART. 137 alin.(2) litera b) din HG nr.395/2016 privind Normele de aplicare ale Legii nr.98/2016, potrivit cărora:

" În condițiile art. 215 alin. (4) din Lege, oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situații:

b) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește unul sau mai multe dintre criteriile de calificare stabilite în documentația de atribuire sau nu a completat DUAE în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă ",

coroborat cu prevederile Art.134, alin.(5) din HG nr.395/2016 conform cărora:" În cazul în care comisia de evaluare solicită unui candidat/ofertant clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de acesta în cadrul ofertei sau solicitării de participare, potrivit dispozițiilor art. 209 din Lege, iar candidatul/ofertantul nu transmite în termenul precizat de comisia de evaluare clarificările/completările solicitate sau clarificările/completările transmise nu sunt concludente, oferta sa va fi considerată inacceptabilă."

Prin urmare, oferta depusă . a fost "respinsă", în conformitate cu prevederile art.137 alin.(1) din HG nr.395/2016, conform căruia "Comisia de evaluare are obligația de a respinge ofertele inacceptabile și neconforme".

De asemenea, având în vedere faptul că în procedură nu mai există depusă nicio altă ofertă admisibilă, comisia de evaluare a hotărât anularea procedurii de atribuire, conform prevederilor Art.212 din Legea nr.98/2016, alin.(1), potrivit căruia: "Autoritatea contractantă are obligația de a anula procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru în următoarele cazuri:

- dacă nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă" A doua procedură de atribuire - anulată.

3.Procedura a fost reluată cu ANUNȚUL DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT NR. SCN1103964 / 30.03.2022 și a fost anulată conform Deciziei de anulare nr.11912 din 20.04.2022.

a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau dacă nu a fost depusă nici o ofertă admisibilă". Prima procedură de atribuire - anulată.

2. Procedura a fost reluată cu ANUNȚUL DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT NR. SCN1100186/ 21.01.2022 și a fost anulată conform Deciziei de anulare nr. 6488 din 01.03.2022.

La procedura de achiziție s-a depus o singură ofertă de preț. În urma evaluării acesteia, comisia de evaluare a declarat oferta „inacceptabilă”, având în vedere următoarele:

- încadrarea în prevederile **ART. 137 alin.(2) litera b) din HG nr.395/2016** privind Normele de aplicare ale Legii nr.98/2016, potrivit căroră:
” În condițiile art. 215 alin. (4) din Lege, oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situații:

a) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește unul sau mai multe dintre criteriile de calificare stabilite în documentația de atribuire sau nu a completat DUAE în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă ”, coroborat cu prevederile **Art.134, alin.(5) din HG nr.395/2016** conform căroră:”În cazul în care comisia de evaluare solicită unui candidat/ofertant clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de acesta în cadrul ofertei sau solicitării de participare, potrivit dispozițiilor art. 209 din Lege, iar candidatul/ofertantul nu transmite în termenul precizat de comisia de evaluare clarificările/completările solicitate sau clarificările/completările transmise nu sunt concludente, oferta sa va fi considerată inacceptabilă.”

Prin urmare, oferta depusă . a fost ”respinsă”, în conformitate cu prevederile **art.137 alin.(1) din HG nr.395/2016**, conform căruia ”Comisia de evaluare are obligația de a respinge ofertele inacceptabile și neconforme”.

De asemenea, având în vedere faptul că în procedură nu mai există depusă nicio altă ofertă admisibilă, comisia de evaluare a hotărât anularea procedurii de atribuire, conform prevederilor **Art.212 din Legea nr.98/2016, alin.(1)**, potrivit căruia: ”Autoritatea contractantă are obligația de a anula procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru în următoarele cazuri:

- dacă nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă” A doua procedură de atribuire - anulată.

3.Procedura a fost reluată cu ANUNȚUL DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT NR. SCN1103964 / 30.03.2022 și a fost anulată conform Deciziei de anulare nr.11912 din 20.04.2022.

La procedura de achiziție nu s-a depus nici o ofertă de preț.

Pe cale de consecință, comisia de evaluare a ofertelor a hotărât anularea procedurii, având în vedere prevederile **Art.212 din Legea nr.98/2016, alin.(1)**, potrivit căruia: ”Autoritatea contractantă are obligația de a anula procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru în următoarele cazuri:a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă”.

A treia procedură de atribuire -anulată.

Măsurile întreprinse de autoritatea contractată pentru depășirea impedimentelor:
Autoritatea contractantă, în urma analizării situației pentru care nu a fost depusă nicio ofertă la ultima dintre procedurile de atribuire, a hotărât, împreună cu proiectantul revizuirea devizului general al investiției; hotărârea de revizuire a devizului general al investiție s-a

materializat într-un act adițional la contractul de prestări servicii de proiectare.

Prin urmare, având în vedere următoarele:

Contextul național și internațional invocat prin O.U.G. nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu impact asupra creșterii semnificative a prețului la materiale, manoperă, utilaj și transport; toate situațiile mai sus menționate care au condus la declanșarea crizei pe piața construcțiilor au caracter imprevizibil și sunt considerate cauze care nu depind de acțiunea părților contractuale, dar care afectează în mod semnificativ implementarea proiectelor de infrastructură, dar și a celor de furnizare echipamente, consecința fiind blocarea implementării proiectelor și afectarea serioasă a indicatorilor pentru programe operaționale/naționale finanțate din fonduri;

-evitarea blocajului de implementare a proiectelor de infrastructură, precum și a celor care au ca obiect furnizarea de echipamente, utilaje și dotări necesare pentru realizarea obiectului contractelor de finanțare din fonduri externe nerambursabile,

-necesitatea întreprinderii de măsuri de urgență în domeniul actualizării costurilor investiției, respectiv a devizelor generale de investiții, precum și în domeniul contractelor de finanțare, contractelor de achiziție publică, precum și al altor categorii de contracte a căror finanțare este asigurată parțial sau integral din fonduri externe nerambursabile,

-faptul că elementele sus-menționate vizează interesul public și strategic, și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru deblocarea proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile.

-necesitatea actualizării devizului general al investiției, pe fondul creșterilor de prețuri la material, transport, energie electrică și energia de gaze naturale, ținând seama și de faptul că în urma derulării procedurii de achiziție pentru atribuirea contractului de lucrări, nu s-a depus nicio ofertă.

În scopul evitării riscului de neimplementare a proiectului de finanțare Contract de finanțare nr. 4939 din 03.12.2019, Cod proiect SMIS 120757, autoritatea contractantă a convenit împreună cu proiectantul investiției, "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud" actualizarea devizului general al investiției, respectiv ajustarea costului investiției, a valorii devizului general de investiții, a valorii estimate a procedurii de atribuire aferentă contractului de lucrări, pe baza costului revizuit potrivit alin. (1) din O.U.G. nr.64/2022.

A fost aprobat de către Consiliul Local Aiud devizul general revizuit.

La data de 06.10.2022 a fost semnat contractul de execuție nr. 27770 încheiat între UAT Municipiul Aiud și SC PRESTĂRI CONSTRUCT SRL. Durata contractului se derulează începând de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, iar durata prevăzută pentru finalizarea execuției lucrărilor este de maxim 12 luni.

A fost semnat Contractul de servicii de dirigenție de șantier nr. 28626 din 13.10.2022 încheiat între UAT Municipiul Aiud și SC Dumiconsult Tehnic SRL.

La data de 01.11.2022 a avut loc predarea amplasamentului.

Conform ordinului de începere a lucrărilor nr. 30665 din 02.11.2022 s-a dispus începerea lucrărilor începând cu data de 03.11.2022.

Municipiul Aiud, de comun acord cu constructorul SC Prestări Construct SRL, și în prezența dirigențelui de șantier, au stabilit că în prima fază să fie executate activitățile care nu necesită prezența constructorului pe amplasament și amânarea organizării de șantier deoarece în imobilul supus reabilitării și-a desfășurat activitatea, până în luna februarie 2023, Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Aiud, respectiv 4 grupe de copii care sunt la program prelungit. Singura locație adecvată care a fost identificată pentru mutarea provizorie a celor 4 grupe de copii care sunt înscriși la program prelungit, este o grădiniță nou construită la care s-a efectuat recepția în data de 15.02.2023.

De la data de 01.03.2023, cele 4 grupe de copii ai Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud își desfășoară provizoriu activitatea în grădinița nou construită, printr-un alt proiect care a fost derulat în parteneriat cu Ministerul Educației, până la finalizarea lucrărilor de reabilitare și extindere prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud.

Din informațiile primite de la constructorul SC Prestări Construct SRL, imediat după semnarea contractului de lucrări pentru proiectul mai sus menționat, acesta a achiziționat materialele aferente reabilitării și modernizării acoperișului prin mansardare.

De asemenea, structura metalică a mansardei este în proces de uzinare și se estimează că în cursul lunii martie 2023 se va finaliza uzinarea structurii metalice, iar la sfârșitul lunii martie 2023 se va executa montajul acesteia.

Sunt în curs de execuție lucrările de desfacere a pardoselilor, corpurilor de încălzire, au fost demontate panourile solare, etc. În principal, activitatea desfășurată în prezent este aceea de pregătire a frontului de lucru pentru reabilitare.

Astfel, contractul de lucrări pentru proiectul "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud" este în derulare, chiar dacă până la data prezentei nu a fost depusă nicio situație de lucrări în cadrul proiectului menționat.

A fost depusă Situația de lucrări nr. 1.

Total realizat până în prezent conform Graficului procentual privind lucrările executate.

Constructii si instalatii 74,32 %

Organizarea de santier 95 %

Utilaje si echipamente tehnologice 0%

Momentan, se va iniția o notificare prin care se va solicita introducerea unei noi achiziții de asistență tehnică din partea proiectantului, la valoarea inițială prevăzută în cererea de finanțare și în bugetul proiectului.

A fost inițiată Notificarea nr. 4 privind modificarea secțiunilor din cererea de finanțare, respectiv: „Plan de achiziții”, „Buget-Activități și cheltuieli”, „Graficul cererilor de rambursare, plată, prefinanțare”, „Plan anual de cheltuieli”.

A fost depusă Situația de lucrări nr. 2.

Total realizat până în prezent conform Graficului procentual privind lucrările executate 66,49% .

Obiect 1- Extindere prin mansardare Gradinita 77,49%

Obiect 2- Reabilitare Gradinita 48,55%

Obiect 3- Reabilitare termica Gradinita 88,18%

Obiect 4- Organizare de santier 100%

S-a depus cererea de rambursare nr. 4 în 01.09.2023.

A fost inițiată Notificarea nr. 5 privind modificarea secțiunilor din cererea de finanțare, respectiv: „Plan de achiziții”, „Buget-Activități și cheltuieli”, „Graficul cererilor de rambursare, plată, prefinanțare”, „Buget-Plan anual de cheltuieli”.

A fost semnat contractul de asistență tehnică din partea proiectantului nr. 35332 din 25.10.2023.

Urmează etapizarea proiectului.

Implementarea proiectului progresaază conform prevederilor contractului aprobat?

DA NU

Obiect	Da	Nu	Observații
--------	----	----	------------

Exista posibilitatea nefinalizării proiectului in graficul de implementare si este necesara solicitarea unui act adițional de prelungire a perioadei?		NU	<ul style="list-style-type: none"> Explicații și soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar) <p>Municipiul Aiud a aprobat alocarea resurselor umane și financiare necesare implementării în termen a proiectului de finanțare.</p> <p>S-a solicitat prelungirea perioadei de implementare prin act adițional la contractul de finanțare.</p> <p>Se va solicita etapizarea proiectului.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dacă a fost înaintat un act adițional către Ol, se va preciza data transmiterii către Ol și obiectul modificărilor propuse <p>Nu este cazul.</p>
Au existat riscuri, probleme în implementarea proiectului?		NU	<p>Se va preciza dacă situația a fost remediată sau persistă</p> <p>Nu este cazul.</p>

Proiectul Tehnic a suferit modificări?

DA NU - Nu este cazul

Dacă DA, vă rugăm prezentați modificările intervenite pe parcursul derulării investiției

Modificări soluție tehnică/ordine de variație Dispoziția de șantier nr/data	Cauza care a determinat schimbarea soluției tehnice inițiale	Aprobata de beneficiar DA/NU	Descriere succinta a celor prevăzute de dispoziția de șantier(daca este cazul se vameționa valoare NR si valoare NCS)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Probleme întâmpinate de beneficiarul de finanțare nerambursabilă în timpul

Detalierea problemelor sesizate de beneficiar

Probleme inerente soluționate sau în curs de soluționare.

VI Rezultatele proiectului/ Indicatori

VI.1 Indicatori POR

Indicator de realizare			Valori aprobate/ revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	ID	UM			

Indicator de rezultat					
Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - preșcolar		Persoane	126	122	120

VI.2 Indicatori de proiect

Indicator		Valori aprobate/ revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	UM			
Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - preșcolar	Persoane	126	122	120

VII. Cerințe cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? (se vor introduce toate mijloacele de informare și publicitate, utilizate conform Cererii de finanțare)

Indicatoare vizibile

În baza notei de comandă nr. 23164 din 28.10.2020 au fost comandate și realizate 100 de autocolante. A fost obținut avizul obligatoriu din partea ADR centru, iar autocolantele au fost recepționate.

Plăci permanente pe clădiri

În baza notei de comandă nr. 23164 din 28.10.2020 au fost comandate și realizate: un panou temporar de informare și o placă permanentă. A fost obținut avizul obligatoriu din partea ADR Centru, iar panoul temporar și placa permanentă au fost recepționate.

Panoul temporar cu dimensiunea de 3m l x 2m h a fost montat la locația de implementare a proiectului.

Difuzări media și în presă

A fost publicat un comunicat de presă privind începerea proiectului. Comunicatul a fost publicat într-o publicație generalistă online, cu trimitere din homepage într-o altă pagină. Portalul selectat a avut un conținut de știri generaliste și/sau economice, de interes pentru comunitate. Comunicatul de presă a rămas postat minimum 3 zile. Acest portal are minimum 3.000 de vizitatori unici pe lună. Comunicatul a fost realizat cu respectarea indicațiilor tehnice din Manualul de Identitate Vizuală pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-

2020, precum și din Anexa 8 - Măsuri de informare și publicitate la contractul de finanțare nr. 4939 din 03.12.2019.

Confirmări în toate difuzările media

Am primit din partea prestatorului serviciilor de informare și publicitate capturi de ecran din perioada 27, 28 și 29 martie 2020, care arată faptul că anunțul de presă privind începerea proiectului a rămas activ minimum 3 zile, respectând toate cerințele menționate anterior. De asemenea, am primit și un raport de difuzare care arată faptul că în perioada menționată, portalul selectat a avut o medie de 54.100 de vizitatori unici/zi și 104.300 afișări/zi.

 Prezentări în toată documentația proiectului Altele (vă rugăm specificați)

Pe site-ul instituției (www.aiud.ro) au fost publicate informații despre proiect, care conțin titlul proiectului, denumirea beneficiarului și a partenerilor (dacă există), scopul proiectului, obiectivele specifice, rezultatele, data de începere, perioada de implementare, valoarea totală -defalcată în contribuția UE și contribuția națională. De asemenea, este inclusă pagina de internet a programului - www.inforegio.ro, pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro), disclaimerul: „Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României” și textul „Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020”. <http://www.aiud.ro/FonduriUE/Proiect.aspx?idc=10>

b. Publicitatea a fost făcută în conformitate cu Manualul Identității Vizuale? Da Nu

Materialele publicitare realizate în cadrul proiectului au fost avizate de către Direcția de Comunicare OI POR?

Da Nu

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acțiunile de informare și publicitate? Detaliați

DA, conform Dispoziției primarului nr. 404 din 18.12.2019, domnul Grecu Tiberiu a fost numit responsabil comunicare.

VIII. Variații intervenite în execuția efectivă, față de execuția anticipată în cererea de finanțare

Aprobate		
Act adițional	Nr. și data ADD	Obiect act adițional
	Act adițional nr. 1/ 10.10.2022	Privind modificarea secțiunilor din cererea de finanțare „Activități previzionate”, „Plan anual de cheltuieli”, „Graficul cererilor de rambursare”, „Plan de achiziții”.
	Act adițional nr. 2/ 06.02.2023	Privind modificarea secțiunilor din cererea de finanțare „Activități previzionate”, Plan anual de cheltuieli”, „Graficul cererilor de rambursare” .
Notificare	Nr. și data notificare	Obiect notificare

	1/10.06.2020	- Privind modificarea secțiunilor din cererea de finanțare, respectiv: „Capacitate solicitant”, „Metodologie”, „Resurse umane implicate”, „Plan de achiziții”, „Activități previzionate”.
	2/13.07.2020	- Privind modificarea secțiunilor din cererea de finanțare, respectiv: „Plan de achiziții”, „Activități previzionate”.
	3/22.09.2021	-Privind modificarea secțiunilor din cererea de finanțare, respectiv: „Plan de achiziții”, „Resurse umane implicate”, „Activități previzionate”, „Buget - Plan anual de cheltuieli”, „Graficul de rambursare” și depunerea Proiectului Tehnic avizat.
	4/05.10.2023	-Privind modificarea secțiunilor din cererea de finanțare, respectiv: „Plan de achiziții”, „Activități previzionate”.
	5/28.11.2023	Privind modificarea secțiunilor din cererea de finanțare, respectiv: „Plan de achiziții”, „Buget-Activități și cheltuieli”, „Graficul cererilor de rambursare, plată, prefinanțare”, „Buget-Plan anual de cheltuieli”.

IX Principii orizontale(conform informațiilor din Cererea de finanțare, cap.7)

IX.1 - Egalitatea de șanse

Egalitate de gen

Egalitatea de gen este un drept fundamental, o valoare comună a UE, și o condiție necesară pentru realizarea obiectivelor UE de creștere economică, ocupare a forței de muncă și a coeziunii sociale. Principiul egalității de gen a început să fie transpus în legislația și politicile UE, astfel egalitatea între femei și bărbați pe piața muncii a căpătat o importanță deosebită. Prin prezentul proiect se are în vedere respectarea Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați și a Directivei 2004/113/CE de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii.

Echipa de implementare a proiectului este formată atât din femei cât și din bărbați, angajați ai Municipiului Aiud, conform secțiunii Resurse Umane ai prezentei Cereri de finanțare. Toți membrii echipei de implementare vor avea specificate clauze în fișe de post referitoare la respectarea legislației naționale și comunitare cu privire la egalitatea de șanse și combaterea discriminărilor.

Nediscriminare

Conform Ordonanței nr. 137/2001 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, discriminarea reprezintă orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.

Toate activitățile din cadrul proiectului vor respecta prevederile ordonanței nr.137/2001 și se vor adresa în mod direct tuturor categoriilor de persoane. Se va avea în vedere ca în toate etapele de desfășurare a proiectului să nu se realizeze nici o deosebire, excludere, restricție sau preferință pe baza de sex, rasă, vârstă, etnie, limbă, religie, categorie socială, handicap, boală, orientare sexuală, apartinerea la o categorie defavorizată, convingeri, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea accesului serviciilor oferite prin proiect.

Învățământul preșcolar se realizează în baza principiilor democratice, a drepturilor copiilor la educație și la protecție, indiferent de condiția socială, materială, de sex, rasă, naționalitate, apartenență politică sau religioasă a părinților. Învățământul preșcolar asigură șanse egale de pregătire pentru școală tuturor copiilor care frecventează grădinița.

Accesibilitate persoane cu dizabilități

"Accesibilitatea" e definită la nivel european drept "posibilitatea oferită persoanelor cu dizabilități de a avea acces, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, la transporturi, la informații și la sisteme și TIC, precum și la alte infrastructuri și servicii"(Strategia EU 2010- 2020 pentru Persoane cu dizabilități).Proiectul are în vedere respectarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. În cadrul proiectului se vor lua măsuri special destinate persoanelor cu dizabilități, și anume:

- montarea unei platforme amplasată pe peretele scării principale de acces care va avea rolul de a transporta la etajele superioare persoanele cu dizabilități.
 - înființarea în grupurile sanitare pentru copii de cabine pentru copii cu dizabilități echipate cu corpuri de WC și chiuvete adecvate.
- Grupurile sanitare pentru persoanele cu dizabilități se vor găsi atât la parter cât și la etajul clădirii.

IX.2 - Dezvoltarea durabila

Utilizarea eficientă a resurselor

Realizarea proiectului nu va avea un impact negativ semnificativ asupra mediului, toate activitățile propuse nu au efecte negative asupra mediului deoarece:

- nu se produce poluarea aerului;
 - utilajele sunt performante și nu produc zgomot peste nivelul admis;
 - nu sunt surse de radiații;
 - nu sunt poluanți pentru sol și subsol;
- la efectuarea săpăturilor se vor respecta prevederile în vigoare astfel săpătura se va începe numai după completa organizare a șantierului și aprovizionarea conductelor și a celorlalte materiale necesare, astfel ca șanțurile să rămână deschise un timp cât mai scurt;
- nu se periclitează ecosistemele terestre și acvatice;
 - deșeurile produse în timpul execuției se gestionează de antreprenorul lucrărilor, deșeurile fiind colectate organizat.

Eficiența energetică este măsurată în clase energetice, pe o scară de la A la G, în ordine descrescătoare. Cele mai eficiente clădiri, care consumă cea mai puțină energie pentru încălzire și iluminat sunt în clasele A și B. În prezent, certificatul energetic pentru grădiniță atribuie clasificarea energetică C cu o valoare de 266,74 kWh/mpan pentru consumul anual specific de energie și un indice de emisii echivalent CO₂ de 92,21 kgCO₂/mpan. După finalizarea lucrărilor, clădirea de referință va avea clasificarea energetică B cu o valoare de 163,23 kWh/mpan pentru consumul anual specific de energie și un indice de emisii echivalent CO₂ de 58,55 kgCO₂/mpan. Proiectul prevede măsuri de colectare selectivă a deșeurilor în vederea reciclării componentelor pe categoriile selectate și are încheiat contract de prestări servicii privind colectarea selectivă a deșeurilor nr.10136/16.08.2015 cu SC GREENDAYS VALORIZACAO DOS LIXOS E PROTECCAO DO AMBIENTE - sucursala AIUD.

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice

Proiectul propune măsuri de eficientizare a consumului de energie, prin anveloparea întregii clădiri conform recomandărilor din auditul energetic, astfel:

- izolare suplimentară cu un strat de vată minerală bazaltică cu grosimea de 10 cm -sistem

ETICS / polistiren expandat EPS 100 cu o grosime de minim 10 cm - sistem ETICS;

-în cazul fațadei EST vata minerală bazaltică cu grosimea de 15 cm - sistem ETICS / polistiren

expandat EPS 100 cu o grosime de minim 15 cm;

-se propune modernizarea energetică a tâmplăriei exterioară a sălilor de grupa pentru a limita necesarul de răcire din sălile de grupa;

-măsurile modernizare energetică a ferestrelor se vor realiza prin înlocuirea ferestrelor existente

cu tipuri noi, mai performante;

-se propune ca tâmplărie exterioară de pe fațada Est, tâmplărie din PVC cu 3 camere cu geamuri

termoizolante duble 4-16-4 să fie înlocuită cu tâmplărie din PVC cu 6 - 7 camere cu geamuri

termoizolante triple 4-20-4-18-4 cu umplutură gaz inert, cu doua suprafață tratate cu strat reflectant la raze infraroșii - low-e, și control solar maxim $g = 31\%$, transmitanță termică mică - max 60%, astfel majorându-se rezistența termică totală corectată la valoarea de minim 0,87 m²K/W;

-toată tâmplăria modernizată din sălile de grupă va fi dotată cu clapete higro-reglabile care asigură controlul fluxului de aer în funcție de umiditatea detectată în spațiul interior.

Reziliența la dezastre

Măsurile de creștere a capacității de rezistență la dezastre în cazul lucrărilor de infrastructură sunt:

-în executarea lucrărilor prevăzute în prezentul proiect se va avea în vedere legislația în vigoare în ceea ce privește protecția muncii;

-toate zonele aferente obiectivului vor fi acoperite de instalații de detectare, semnalizare și avertizare în caz de incendiu.

Instalația de detecție, semnalizare și avertizare incendiu este cu acoperire totală. Clădirea va fi protejată cu detectoare optice de fum și detectoare multicriteriale de fum și căldura, toate acestea fiind adresabile. Declanșatoarele manuale de alarmare (butoanele de semnalizare manuale) pentru semnalizarea incendiului, vor fi de tip B - cu activare indirectă, vor fi prevăzute pe toate căile de acces;

-se va realiza o instalație de paratrăsnet montată pe șarpantă;

-protecția împotriva tensiunilor accidentale se va realiza prin legarea la conductorul de protecție

a tuturor părților metalice ale instalațiilor electrice care în mod normal nu sunt sub tensiune dar

ar putea intra printr-un defect de izolație.

Execuția tuturor lucrărilor se va face cu respectarea normelor, instrucțiunilor tehnice și standardelor de calitate în construcții, aferente categoriilor de lucrări ce vor fi realizate.

Lucrările care vor fi executate nu afectează cadrul natural și nici factorii de mediu.

IX.3 - Schimbări demografice

Nu este cazul.

Semnătura Reprezentantului Legal:

Data:

Numele în clar: Iulia Adriana Oana Badea

08.12.2023