



ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL AIUD
515200, jud. Alba, str. Cuza Vodă nr.1
Tel. +40 258 861310; +40 258 861357 Fax. +40 258 861280
e-mail: office@aiud.ro web: www.aiud.ro



operator de date cu caracter personal 4172

Nr. 9385/28.03.2023

**Aprobat Primar,
Iulia Adriana Oana Badea**

**RAPORT DE ACTIVITATE
ADMINISTRATOR PUBLIC**

2022

**Administrator public,
Liviu Florea**



I. ELEMENTE INTRODUCTIVE

Funcția de Administrator Public este reglementată de OUG 57/2019 privind Codul administrativ al României, cap. II, art. 244, fiind subordonată Consiliului Local, ca for deliberativ și Primarului, ca for executiv.

În baza contractului de management și a fișei postului și prin dispoziții exprese, administratorului public i se pot delega, de către Primar, atribuții ce țin de managementul public al UAT, al aparatului de specialitate al Primarului – pe care îl coordonează, al entităților subordonate. Administratorului public îi poate fi delegat statutul de ordonator de credite.

La Aiud, funcția de administrator public a fost introdusă în organigrama Primăriei municipiului Aiud în anul 2012 și a fost ocupată începând din anul 2013. Personal, ocup această funcție începând din luna august 2016.

II. PERIOADA DE REFERINȚĂ

Materialul de față constituie o prezentare generală a activității administratorului public pentru anul 2022, în linii generale, conținând extrase din documentele primare, note, informații, rapoarte periodice, referate, planuri de măsuri, alte documente întocmite, inițiate sau coordonate de administratorul public.

III. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE

În cadrul perioadei de referință, s-au selectat activitățile principale ce țin de management, organizarea muncii, resurse umane, strategie și planificare, coordonare, urmărire și control. Unele dintre activitățile desfășurate au produs efecte imediate, iar alte activități au efecte directe sau indirecte pe un orizont de timp. Principalele activități evidențiate țin de proiectele europene depuse, câștigate și aflate în implementare, de fondurile europene atrase și pentru care sunt depuse proiecte.

A. În ceea ce privește atragerea de fonduri nerambursabile, am identificat oportunități menite să ajute municipiul Aiud în vederea dezvoltării. În calitate de administrator public, am coordonat elaborarea documentațiilor necesare, efectuarea de studii la nivel de comunitate, pregătirea documentelor pentru depunerea proiectelor în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA 2014-2020), Programul Comisiei Europene WIFI4EU, în coordonarea depunerii proiectelor prin intermediul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, POIM 2014-2022, POAT 2014-2020 și PNRR 2021-2027.

De asemenea, prin contractul de management am atribuții principale în implementarea tuturor proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.

Astfel, transpun stadiul portofoliului de proiecte al Municipiului Aiud pentru anul 2022.

I. PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE

1. TITLUL PROIECTULUI: ECO AGREMENT AIUD – Zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga



Proiectul ”ECO AGREMENT AIUD – Zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga”, a fost admis la finanțare în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/5/5.2/2 REGIUNI și în acest sens între M.D.R.A.P., în calitate de Autoritate de Management pentru POR, A.D.R. Centru, în calitate de Organism Intermediar și Municipiul Aiud, în calitate de beneficiar a fost semnat, în data de 20 decembrie 2018, **Contractul de finanțare nr. 3564.**

La data de 25.06.2020 a fost aprobat și semnat Actul adițional 1 la Contractul de finanțare nr. 3564/20.12.2018, pentru proiectul ”ECO AGREMENT AIUD – ZONE DE AGREMENT AVRAM IANCU ȘI ECATERINA VARGA”, cod SMIS 116066.

Conform Actului adițional 1 la Contractul de finanțare AM/ OI acordă o finanțare nerambursabilă în sumă de 5.675.578,18 lei, echivalentă cu 98% din valoarea totală eligibilă.

Sursele de finanțare (conform Actului adițional 1 la Contractul de finanțare nr. 3564/20.12.2018):

Valoarea totală a proiectului, din care:	6.870.194,26 lei
I.1. Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA	1.078.787,95 lei
I.2. Valoarea totală eligibilă	5.791.406,31 lei

II. Contribuția proprie, din care:	1.194.616,08 lei
II.1 Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent	115.828,13 lei
II.2 Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent	1.078.787,95 lei
III. Asistența financiară nerambursabilă solicitată:	5.675.578,18 lei

Durata de realizare (luni)

Conform Notei de avizare nr 6986/23.02.2023 la Contractul de finanțare, perioada de implementare a Proiectului este de 85 luni, respectiv între data de 12.10.2016 și data de 31.10.2023.

Obiective:

Obiectivul general al proiectului:

Reconversia și refuncționalizarea durabilă a terenurilor degradate, vacante și neutilizate din municipiul Aiud, județul Alba, în vederea creșterii calității spațiului public urban și a vieții locuitorilor și îmbunătățirii factorilor de mediu principali.

Obiective specifice:

1. Amenajarea a două zone publice de agrement și recreere din municipiul Aiud, unitate administrativ-teritorială cu 26.318 de locuitori, exploatând potențialul a doua terenuri degradate și neutilizate în suprafață totală 10.739 mp precum și modernizarea străzii de acces Avram Iancu în suprafață de 2.243 mp, în 26 luni de la startul lucrărilor de execuție.

2. Creșterea cu 3,3 ha a zonelor verzi ale Municipiului Aiud, față de cele 29 ha curente, respectiv de la 11,02 mp zona verde/cap de locuitor la 11,39 mp zonă verde/cap de locuitor și îmbunătățirea bioarhitecturii ambientale locale specifice spațiilor publice consumate de cetățeni și vizitatori, în 26 luni de la startul lucrărilor de execuție.

3. Dotarea spațiilor publice de agrement și recreere într-o manieră modernă, eco-eficientă și protectivă, accesibilă publicului larg și cu dizabilități diverse cu următoarele categorii de mobilier urban: 48 buc. bănci – bancă stradală de lemn, 19 buc. coș de gunoi – coș stradal, colectare selectivă cu 3 sau 4 recipiente, 6 buc. suport pentru bicicletă, 5 buc. cișmea apă potabilă, 1 ecran de proiecție, 1 zonă de labirint, 1 pistă role și patinoar, 1 scenă, 1 pistă skate, 1 pistă bicicliști, 1 loc de joacă pentru copii, 1 sistem artezian, în 26 luni de la startul lucrărilor de execuție.

Rezultate:



1. Două zone publice de agrement și recreere din municipiul Aiud, unitate administrativ teritorială cu 26.318 de locuitori, amenajate prin exploatarea potențialului a două terenuri degradate și neutilizate în suprafață totală 10.739 mp precum și strada de acces Avram Iancu modernizată în suprafață de 2.243 mp, în 26 luni de la startul lucrărilor de execuție;

2. Suprafața zonelor verzi ale municipiului Aiud crescută cu 3,3 ha, de la 29 ha, respectiv zona verde/cap de locuitor crescută de la 11,02 mp la 11,39 mp și bioarhitectura locală specifică spațiilor publice consumate de cetățeni și vizitatori îmbunătățită, în 26 luni de la startul lucrărilor;

3. Spații publice de agrement și recreere dotate într-o manieră modernă, eco-eficientă și protectivă, accesibilă publicului larg și cu dizabilități diverse cu următoarele categorii de mobilier urban: 48 buc. bănci – banca stradală de lemn, 19 buc. coș de gunoi – coș stradal, colectare selectivă cu 3 sau 4 recipiente, 6 buc. suport pentru bicicletă, 5 buc. cișmea apă potabilă, 1 ecran de proiecție, 1 zonă de labirint, 1 pistă role și patinoar, 1 scenă, 1 pista skate, 1 pista bicicliști, 1 loc de joacă pentru copii, 1 sistem

artezian , în 26 luni de la startul lucrărilor de execuție;

4. - suprafață spații verzi create (mp) - 10739 mp

- străzi urbane create, modernizate, reabilite realizate prin proiect (mp și ml) - 2243 mp, respectiv 160 ml – suprafață spații deschise create sau reabilite în zonele urbane - 12982 mp.

Indicatorii și rezultatele proiectului

Indicatori POR:

Indicator de rezultat:

Spații deschise create sau reabilite în zonele urbane: 12.982,00 mp;

Suprafață spații verzi create (mp): 10.739,00 mp.

Indicator output:

Străzi urbane create, modernizate, reabilite, realizate prin proiect (mp): 2.243,00 mp;

Străzi urbane create, modernizate, reabilite, realizate prin proiect (ml): 160,00 m liniari.

Indicator proiect

Suprafață spații verzi create (mp): 10.739,00 mp

Străzi urbane create, modernizate, reabilite, realizate prin proiect (mp): 2243,00 mp;

Străzi urbane create, modernizate, reabilite, realizate prin proiect (ml): 160,00 m liniari.

Stadiul derulării procedurilor de achiziții

Achiziții demarate/efectuate până la depunerea cererii de finanțare

1. Servicii de Expertiză tehnică - Finalizată - Contract Nr. 19388 din 12.10.2016 - SC 2CT SRL;

2. Servicii de proiectare faza SF – Finalizată – Contract Nr.22140 din 16.11.2016 - SC Proiect Alba SA;

3. Servicii de elaborare Cerere de finanțare și Anexe – Finalizată – Contract Nr. 22141 din 16.11.2016 Moldovan Nicolaie ”Euroconsulting” Persoană Fizică Autorizată.

Achiziții demarate/efectuate după depunerea cererii de finanțare

1. Achiziție servicii de informare și publicitate – Finalizată - Contract de servicii nr. 5467 din 14.03.2019 - SC Tipo-Rex SRL;

2. Achiziție servicii de auditare financiara – Finalizată - Contract de servicii nr. 10840/75 din 24.05.2019 SC ATTA CONSULTING SRL;

3. Achiziția servicii de consultanță în managementul proiectului - Finalizată - Contract de servicii Nr. 15581 din data 06.08.2019 - S.C. GOODWILL CONSULTING GWC S.R.L.



4. Achiziție de servicii de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, servicii de asistența tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări, inclusiv dotări – Finalizată – Contractul de lucrări nr. 1629 din 20.01.2021- SC BTC INCHIRIERI UTILAJE SRL;

5. Achiziția servicii de verificare a proiectului tehnic – Finalizată - Contract de servicii nr. 18898 din data 23.06.2021- SC ROTA INST SRL;

6. Achiziție servicii de dirigenție de șantier – Finalizată - Contract de servicii nr. 27450 din 14.09.2021 S.C. MBI CONSTRUCT INVEST SRL.

Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului:

S-a finalizat achiziția serviciilor de informare și publicitate prin semnarea contractului de prestări servicii nr. 5467 din 14.03.2019 cu SC Tipo-Rex SRL.

S-a finalizat achiziția serviciilor de audit prin semnarea contractului de prestări servicii nr. 10840/75 din 24.05.2019 cu II SC ATTA CONSULTING SRL.

În data de 13.03.2019 s-a trimis notificarea nr. 1 privind actualizarea calendarului de activități și a planului de achiziții.

În data de 08.05.2019 s-a publicat anunțul privind demararea proiectului pe website-ul beneficiarului.

În data de 15.05.2019 s-a publicat comunicatul de presă privind demararea proiectului în ziarul online www.proalba.ro, după primirea în prealabil a avizului favorabil din partea organismului intermediar.

În data de 22.05.2019 a avut loc conferința de deschidere a proiectului, la sediul municipiului Aiud.

În data de 31.05.2019 s-a depus cererea de rambursare nr. 1 pentru decontarea cheltuielilor realizate înainte de semnarea contractului de finanțare. Cheltuielile au fost rambursate în integralitate la data de 30.07.2019.

În anul 2019 s-a realizat un raport de audit.

În data de 18.07.2019 s-a lansat procedura de achiziție simplificată pentru achiziția serviciilor de realizare proiecte tehnic, detalii de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului, execuție lucrări și furnizare dotări. Procedura a fost anulată la data de 16.09.2019 conform deciziei 18723/16.09.2019, din următoarele considerente:

În urma verificării îndeplinirii condițiilor de participare și a cerințelor minime solicitate ofertele depuse de către cei doi ofertanți au fost declarate inacceptabile de către comisia de evaluare, pe motiv că ofertanții nu au răspuns la solicitarea de clarificări adresată de către Municipiul Aiud.

Procedura de achiziție simplificată pentru serviciile de realizare a proiectului tehnic, detalii de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului, execuție lucrări și furnizare dotări s-a reluat în data de 07.10.2019 prin publicarea anunțului de participare simplificat nr. SCN1055065/07.10.2019; A doua procedură a fost relansată în data de 07.10.2019, iar cea de a treia procedură a fost relansată la data de 28.05.2020.

A fost aprobat de către AM POR Actul Adițional nr. 1 privind prelungirea perioadei de implementare a proiectului, actualizarea bugetului proiectului, actualizarea calendarului de activități, actualizarea planului de achiziții, actualizarea Graficului de rambursare.

A fost semnat Contractul nr. 1629 din 20.01.2021 servicii de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări, inclusiv dotări.

A fost transmisă Cererea de prefinanțare nr. 1.

A fost depus Proiectul Tehnic la sediul beneficiarului și au fost obținute toate avizele menționate în C.U. nr. 246 din 30.09.2019.



A fost finalizată achiziția de verificare a Proiectului Tehnic (Contract nr. 18898 din 23.06.2021, încheiat cu SC ROTA INST SRL).

Proiectul Tehnic a fost transmis la avizat, conformitatea fiind aprobată în data de 30.08.2021 (Aviz nr. 32439/30.08.2021).

A fost transmisă Cererea de rambursare nr. 2;

A fost finalizată achiziția pentru servicii de dirigenție de șantier (Contract nr. 27450 din 14.09.2021 încheiat cu S.C. MBI CONSTRUCT INVEST SRL).

A fost predat amplasamentul pentru executarea lucrărilor la obiectivul de investiții „**Eco Agreement Aiud - zone de agreement str. Avram Iancu și Ecaterina Varga**”.

Conform ordinului de începere a lucrărilor nr. 29045 din 27.09.2021 lucrările au fost demarate începând cu data de **01.10.2021**.

A fost încheiat și transmis către ADR Centru Actul adițional la Contractul de execuție lucrări realizat ca urmare a publicării OG 15/2021.

Este în pregătire Actul adițional nr. 2 la contractul de finanțare privind OG 15/2021 și prevederile Anexei 1 la O.M.D.L.P.A. nr. 2050 din data 31.12.2021.

Au fost montate cele două panouri temporare la cele două puncte de lucru pe amplasamentele destinate zonelor de agreement Avram Iancu și Ecaterina Varga;

La data de 01.11.2022 a fost transmisă Cererea de rambursare nr. 3.

Stadiul lucrărilor:

Pentru locația Avram Iancu s-au executat lucrări de amenajare a terenului care cuprind dezafectarea fostei piste cart prin piconare și excavare, transport materiale excavate, lucrări de profilare și amenajare a terenului, lucrări de canalizare pluvială, construcție trotuare, lucrări de amenajare terasament drum în vederea asfaltării, săpătura caseta drum și așternerea strat de piatră, compactare terasament, lucrări de bordurare, și lucrări de poziționare a instalațiilor subterane, apa electricitate. De asemenea, s-au realizat instalațiile de apă și canalizare pentru cele trei cișmele de apă, s-a realizat umpluturile cu teren vegetal în vederea însămânțării gazonului, s-au făcut turnările de rezistență, zid sprijin și tălpi turnate pentru piste skate, s-a turnat tălpile fundare și întreaga structura betonată pentru gradene, s-au făcut umplerile cu teren vegetal pe suprafața gradenelor în vederea însămânțării și în prezent se lucrează la structura de rezistență a fântânii arteziene și terasamente alei de acces.

Pentru locația Ecaterina Varga s-au executat lucrări de demolare și desfacere a celor trei corpuri C1, C2, C3, lucrări de excavații fundații și platforme betonate, lucrări de sistematizare a terenului pentru aducerea lui la cote, lucrări de dezafectare a fostelor alei și împrejmuiri. De asemenea, s-au realizat până în prezent instalațiile de canalizare de pe amplasament necesare funcționării locației atât pentru cișmea cât și evacuarea apei uzate. S-au realizat toate instalațiile ascunse de diametre mari pentru instalații irigații și alimentare cu apă. S-au realizat umpluturi cu pământ vegetal pentru aducerea la cotă în vederea însămânțării cu iarbă și s-au realizat principalele săpături pentru rețele ascunse (coloane electrice și împământări).

Stadiul lucrărilor pe categorii de lucrări - lider AIUD

- Zona Agreement Ecaterina Varga - 28.67%

- Zona Agreement Avram Iancu-38.35%

- Strada Avram Iancu-84.69%

- Amenajarea terenului-Demolare-**100%**

- Organizare de șantier - Ob. 2 – lucrări de construcții-**5,96%**

- Organizare de șantier Ob.3 - lucrări de construcții -**0%**

- Execuția lucrărilor continuă: stadiul estimativ de execuție este de aproximativ 65.34%.

Au fost montate cele două panouri temporare la cele două puncte de lucru pe amplasamentele destinate zonelor de agreement Avram Iancu și Ecaterina Varga;



A fost constituită comisia de inventariere și predare către Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud, a materialelor recuperate ca urmare a executării lucrărilor de demolare a corpurilor C1, C2 și C3 din Municipiul Aiud, str. Ecaterina Varga, nr. 12, în cadrul proiectului ”Eco Agreement Aiud - Zone de agreement Avram Iancu și Ecaterina Varga”, cod SMIS 116066 Conform Dispoziției primarului nr. 85 din 17.03.2022.

Comisia numită prin Dispoziția primarului nr. 85 din 17.03.2022 a inventariat și a consemnat în 5 note de inventariere materialele recuperate în urma lucrărilor de demolare a corpurilor C1, C2 și C3 din Municipiul Aiud, str. Ecaterina Varga, nr. 12.

Prin HCL nr. 100 din 28.04.2022 s-a aprobat Raportul de evaluare a materialelor recuperate ca urmare a executării lucrărilor de demolare a corpurilor C1, C2 și C3 din Municipiul Aiud, str. Ecaterina Varga, nr. 12, în cadrul proiectului ”Eco Agreement Aiud - Zone de agreement Avram Iancu și Ecaterina Varga”, cod SMIS 116066, și a modului de gestionare a acestora.

Prin HCL nr. 175 din 21.07.2022 s-a actualizat anexa 2 la HCL nr. 100 din 28.04.2022, respectiv Lista instituțiilor și organizațiilor publice eligibile pentru transmiterea, fără plată, a unor materiale recuperate ca urmare a executării lucrărilor de demolare a corpurilor C1, C2 și C3 din Municipiul Aiud, str. Ecaterina Varga, nr. 12, conform Anexei 2 la HCL nr. 175 din 21.07.2022.

Prin HCL nr. 312 din 15.12.2022 s-a aprobat transmiterea, în administrarea Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud, în vederea valorificării conform prevederilor legale, a materialelor recuperate din demolare, rămase disponibile după repartizarea materialelor către instituțiile publice, respectiv a 77 paleți cărămidă recuperată, precum și a unei cantități de 12.753 kg fier vechi.

La data de 30.12.2022 s-au predat pe baza de proces verbal de predare - primire, Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud materialele recuperate din demolare, rămase disponibile după repartizarea materialelor către instituțiile publice, conform HCL nr. 312 din 15.12.2022, respectiv 77 paleți cărămidă recuperată, precum și cantitatea de 12.753 kg fier vechi.

De la semnarea contractului de finanțare au fost transmise în total 16 rapoarte trimestriale de progres, din care 4 rapoarte trimestriale de progres au fost transmise în anul 2022.

2.TITLUL PROIECTULUI: Respect pentru bunicii comunității aiudene

Proiectul a fost depus la finanțare în data de 04.09.2017 în parteneriat (Municipiul Aiud – partener 1- are calitatea de lider de proiect, iar Asociația ”Serviciul de Ajutor Maltez în România”- partener 2- are calitatea de partener)

Nr. de înreg. al solicitării: cod SMIS 116236

Data depunerii: 04.09.2017

Codul apelului în MySMIS: POR/98/8/3/Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale și titlul P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil: persoane vârstnice

Obiectivul general al proiectului: Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale pentru grupul vulnerabil persoane vârstnice În municipiul Aiud prin înființarea unui centru de zi, a unei unități de îngrijire la domiciliu și a unei cantine sociale.

Obiective specifice:

1. Înființarea unui centru de zi pentru persoanele vârstnice, până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului;

2. Înființarea unei cantine sociale pentru persoanele vârstnice sărace, până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului;



3. Înființarea unei unități de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului.

Rezultate:

Componenta 1

1. număr beneficiari persoane vârstnice deservite de centrul de zi – 500
2. număr de beneficiari persoane vârstnice deservite de cantina socială - 100
3. număr de beneficiari persoane vârstnice deservite de unitatea de îngrijire la domiciliu -

50

Cererea de finanțare depusă, împreună cu anexele acesteia, au fost supuse procedurii de verificare, evaluare și selecție a proiectelor, conform Ghidului solicitantului POR, de către Organismul Intermediar al A.D.R. Centru. Pe parcursul derulării acestei proceduri, care cuprinde etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității, de evaluare tehnică și financiară, vizita la fața locului, selecția proiectelor și etapa precontractuală, Organismul Intermediar a transmis către Municipiul Aiud un număr de 5(cinci) Solicitări de clarificări, la care s-au transmis, în termenele precizate, răspunsurile corespunzătoare și documentele suplimentare cerute.

Proiectul "Respect pentru bunicii comunității aiudene", a fost admis la finanțare în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/8/8.1/8.3/A/1 și în acest sens între M.D.R.A.P., în calitate de Autoritate de Management pentru POR, A.D.R. Centru, în calitate de Organism Intermediar și Municipiul Aiud, în calitate de beneficiar a fost semnat, în data de 14 decembrie 2018, Contractul de finanțare nr. 3559.

Valoare totală proiect: 4.452.358,02 lei (conform HCL nr. 19 din 20.01.2022) din care:

- 2.423.538,30 lei aferent (Partener 1 - lider de proiect) - Municipiului Aiud;
- 2.028.819,72 lei aferent (Partener 2) - Asociației "Serviciul de Ajutor Maltez în România.

Obiectivul de investiție "Centru de zi pentru persoane vârstnice" - în cadrul proiectului "Respect pentru bunicii comunității aiudene" are în vedere reabilitarea, recompartimentarea și schimbarea funcțiunii imobilelor grădiniței situate pe strada Simion Bărnuțiu, în perspectiva satisfacerii cerințelor specifice de păstrare, și conservare a clădirii, și în perspectiva alinierii la prevederile privind proiectele de dezvoltare propuse prin *strategia de Dezvoltare 2014-2020. Municipiul Aiud*. Având în vedere destinația construcției, obiectivul a fost regândit în așa fel încât să asigure un maxim de eficiență și o maximă funcționalitate pentru noua funcțiune, cea de centru de zi pentru persoane vârstnice.

Durata de realizare (luni): 76 luni, respectiv între data 01.03.2017 și data de 30.06.2023 (Conform Notei OI nr. 46342 / 08.12.2021 - avizare solicitare prelungire în baza Instrucțiunii AM POR nr. 174/16.10.2020)

Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului:

S-a finalizat achiziția de servicii de Consultanță în managementul proiectului pentru ambele obiecte ale investiției;

S-a finalizat achiziția de servicii de informare și publicitate – anunț ziar demarare proiect;

S-a publicat pe web site-ul www.ziarulunirea.ro comunicatul de presă privind demararea proiectului;

S-a publicat pe website-ul liderului de parteneriat, Municipiul Aiud, precum și pe web site-ul Partenerului Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România anunțul privind demararea proiectului;

Prin HCL nr. 133 din 30.05.2019 s-a aprobat Devizul general reactualizat și a cheltuielilor legate de proiectul "Respect pentru bunicii comunității aiudene";

A fost transmisă Notificarea nr. 1 din 12.04.2019 privind modificarea Planului de achiziții a Calendarului de activități și a Bugetului proiectului;



A fost transmisă Notificarea nr. 2 din 13.08.2019 privind modificări în echipa de implementare a proiectului apărute după semnarea contractului de finanțare;

S-a finalizat procedura de achiziție pentru Proiect Tehnic, asistenta tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări aferenta obiectivului Centru de zi pentru persoane vârstnice.

S-a finalizat achiziția de servicii de verificare a proiectului tehnic – specialitățile Cc, Ci, A1, B, C, D, E, F pentru obiectivul Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și Cantina Socială;

Au fost finalizate documentațiile tehnice, faza Proiect Tehnic și DTAC, pentru obiectivul Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și Cantina Socială. Documentația tehnică a fost transmisă la avizat după obținerea tuturor avizelor solicitate în Certificatul de urbanism și după Obținerea Autorizației de construire.

Proiectul Tehnic pentru obiectivul Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și Cantina Socială a fost verificat de verificatori tehnici atestați.

A fost trimis la avizat a Proiectul Tehnic pentru obiectivul Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și Cantina Socială.

Au fost finalizate documentațiile tehnice, faza Proiect Tehnic și DTAC, pentru obiectivul Centru de zi pentru persoane vârstnice. Proiectul Tehnic a fost verificat la toate cerințele ("Cc + Ci – securitate la incendiu (construcții și instalații)", "A1 - rezistență și stabilitate", "Ie - instalații electrice", "Instalații termice și sanitare"), conform legislației în vigoare.

Documentația tehnică faza Proiect Tehnic și DE, pentru obiectivul Centru de zi pentru persoane vârstnice a fost transmisă la ADR și a fost avizată.

S-a predat amplasamentul pentru ambele obiective de investiții, respectiv "Centru de zi pentru persoane vârstnice" și "Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și Cantina Socială".

Au fost realizate și amplasate panourile temporare la ambele amplasamente.

Au fost transmise către ADR Centru Actele adiționale la Contractele de lucrări în baza OG 15 pentru ambii parteneri.

A fost transmisă și aprobată de către ADR Centru solicitarea de prelungire a perioadei de implementare a proiectului (conform Notei de avizare - ADR Centru nr 46342/08.12.2021, înregistrată la sediul Municipiului Aiud sub nr 37636/09.12.2021, care ține loc de Act adițional);

Au fost depuse la sediul celor doi parteneri, situațiile de lucrări nr. 2 pentru fiecare contract de lucrări.

În decursul anului 2022 avem următoarea evoluție a proiectului:

Au fost depuse la sediul Municipiului Aiud Situațiile de lucrări nr.3-5 pentru contractul de lucrări derulat de liderul de parteneriat, Municipiul Aiud.

A fost finalizată și transmisă la avizat procedura de achiziție dotări pentru partenerul în proiect Serviciul de ajutor Maltez în România (au fost semnate Contractele nr. 251/03.05.2022 încheiat cu SC HORECA EQUIPMENT SRL, 252/03.05.2022 încheiat cu SC MAXIGEL SRL, 314/ 30.05.2022 încheiat cu SC UNICORN CENTER A.H. SRL).

Au fost semnate Actele adiționale conform OG 15 și Ordinul 2050 din 2021 pentru ambii parteneri în proiect.

Au fost livrate o parte din dotările pentru investiția partenerului în proiect, Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România, PV de recepție nr. 438 din 01.08.2022 (Lot 1 - Echipamente bucătărie), nr. 436 din 28.07.2022 (Lot 2 - Mobilier bucătărie), nr. 451 din 09.08.2022 (Lot 3 – Mobilier).

Stadiul lucrărilor pe categorii de lucrări – lider Aiud

Rezistența: 100.00%

Arhitectura: 100.00%



Instalații: 100.00%
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale: 100.00%
Montaj utilaje: 100.00%
Organizare de șantier: 100.00%
Stadiul lucrărilor pe categorii de lucrări – partener SAMR:
Terasamente, sistematizare pe verticala și amenajări exterioare: 87.91%
Rezistență: 98.70%
Arhitectura: 87.17%
Instalații: 87.57%
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale: 4.51%
Montaj utilaje: 3.18%
Organizare de șantier: 0.00%
Lucrările aferente obiectivului ”Centru de zi pentru persoane vârstnice” au fost finalizate în anul 2022. Urmează recepția lucrărilor.
Continuă execuția lucrărilor pentru obiectivul ”Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și Cantină Socială”.
În total au fost transmise 8 Cereri de rambursare.
De la semnarea contractului de finanțare au fost transmise 16 rapoarte trimestriale de progres, din care în anul 2022 au fost transmise 4 rapoarte trimestriale de progres.
Progresul proiectului în luna decembrie 2022 a fost de 70,89%.
De asemenea, din bugetul local al Municipiului Aiud aferent anului 2022 au fost realizate trei achiziții pentru branșare la utilități a imobilului ”Centru de zi pentru persoane vârstnice”, după cum urmează:
- achiziția de lucrări pentru branșarea la rețeaua de energie electrică a obiectivului de investiții ”Centru de zi pentru persoane vârstnice”;
- achiziția de lucrări pentru branșarea/racordarea la rețelele de alimentare cu apă și de canalizare a obiectivului de investiții ”Centru de zi pentru persoane vârstnice”;
- achiziția ”Instalație utilizare gaze naturale - Centrul de zi pentru persoane vârstnice - proiectare și execuție”.
Astfel, în anul 2022 au fost realizate și recepționate următoarele servicii și lucrări pentru asigurarea utilităților:
- proiectarea și executarea unui branșament la rețeaua de distribuție a energie electrice, tip de racord trifazat, pozat în sistem îngropat, conform Avizului Tehnic de Racordare emis de către operatorul sistemului de distribuție a energiei electrice D.E.E.R. – Sucursala Alba, nr. 7040220610904 din 22.07.2022.
- proiectarea și executarea lucrărilor privind branșarea/racordarea la rețelele de alimentare cu apă și de canalizare a obiectivului de investiții ”Centru de zi pentru persoane vârstnice”;
- proiectarea și executarea lucrărilor aferente instalației de utilizare gaze naturale - Centrul de zi pentru persoane vârstnice.

3. TITLUL PROIECTULUI: Transport public ecologic în Municipiul Aiud

Existența documentului strategic ”Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru UAT Municipiul Aiud” reprezintă criteriul fundamental pentru finanțarea proiectelor care vizează îmbunătățirea mobilității cetățenilor la nivel urban prin intermediul POR 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2 ”Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”. În cadrul PMUD pentru UAT Municipiul Aiud s-a identificat oportunitatea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul apelurilor



de proiecte O.S. 3.2 vizând eficientizarea transportului public de călători pe raza UAT și adoptarea unei soluții care să conducă la reducerea poluării generate de transportul public de călători actual.

Prin HCL nr. 242/2017 a fost aprobată scrierea, depunerea și implementarea unui proiect în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/3/3.2/1/7Regiuni cu titlul ”Transport public ecologic în Municipiul Aiud”.

Conform Temei de proiectare elaborată, principalele obiective ale investiției propuse sunt reorganizarea sistemului de transport public de călători, prin:

- achiziționarea a 16 autobuze ecologice;
- construirea unui depou pentru gararea, exploatarea și mentenanța flotei de autobuze;
- 4 stații de încărcare a autobuzelor și două stații de încărcare pentru automobile electrice;
- înființarea și modernizarea a 19 stații de călători, iar acolo unde spațiul permite, crearea de adăposturi pentru călători;
- crearea de trasee pietonale în zona centrală;
 - realizarea de piste destinate circulației bicicletelor, precum și înființarea unui punct de închiriere biciclete;
 - implementarea unui sistem integrat de management al sistemului de transport public (eticketing, monitorizare video și informare în timp util);
 - consultanță pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public în conformitate cu Regulamentul CE nr. 1370/2007.

Valoarea estimată necesară realizării unei investiții pe baza unui proiect având ca obiectiv transportul public ecologic în Municipiul Aiud este de aproximativ 10 milioane de euro, care ar putea fi obținută prin accesarea finanțării nerambursabile prin apelurile de proiecte specifice POR 2014 – 2020.

Documentația ”Tema de proiectare” a stat la baza achiziției serviciilor de elaborare a documentației tehnico-economice ”Studiu de fezabilitate cu elemente specifice de DALI” și a consultanței pentru elaborarea cererii de finanțare. Documentația și indicatorii tehnico-economici ai proiectului au fost aprobate de Consiliul Local prin **HCL nr. 136/21.05.2018**.

Ca urmare a prelungirii prin Ordin al MDRAP a termenului de închidere al apelului de proiecte, documentația tehnico-economică a fost revizuită de proiectant, totodată redimensionându-se și devizul general al obiectivului. Documentația și indicatorii tehnico-economici ai proiectului, în varianta revizuită, au fost aprobate de Consiliul Local prin **HCL nr. 147/11.06.2018**, hotărârea anterioară fiind revocată.

Ca urmare a parcurgerii etapelor de evaluare și a selectării cererii de finanțare, între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud, în calitate de beneficiar al finanțării, la data de 28.10.2019 a fost semnat Contractul de finanțare cu nr. 4848, înregistrat la Municipiul Aiud sub nr. 22466 din 28.10.2019.

Conform Contractului de Finanțare, precum și a HCL nr. 186 din 18. 07.2019 privind aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico-economici actualizați iulie 2019 și a cheltuielilor legate de proiectul ”Transport public ecologic în Municipiul Aiud”, valoarea totală necesară realizării investiției este de 48.238.312,37 lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 41.308.769,78 lei, sumele prevăzute a fi asigurate din bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile și a cofinanțării (în cota de 2% din valoarea totală eligibilă) sunt în cuantum de 4.974.482,79 lei și valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile este de 2.781.235,20 lei.

Conform Actului adițional nr. 1 la Contractul de finanțare cu nr. 4848/2019, semnat de MDLPA la data de 24.08.2021, în calitate de AM POR, valoarea totală necesară realizării investiției



este de 61.919.006,01 lei. Valoarea totală eligibilă este de 41.308.769,78 lei, din care finanțare nerambursabilă din FEDR în sumă de 35.112.454,32 lei, finanțare nerambursabilă de la bugetul național în sumă de 5.370.140,06 lei. Sumele prevăzute a fi asigurate din bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile și a cofinanțării (în cota de 2% din valoarea totală eligibilă) sunt în cuantum de 18.655.176,43 lei și valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile este de 2.781.235,20 lei.

Conform HCL 258 din 20 octombrie 2022 s-a modificat valoarea totală de 67.555.242,65 lei (inclusiv TVA), din care C+M : 29.300.908,72 lei, valoarea aferentă categoriilor de cheltuieli neeligibile, care nu se finanțează prin POR 2014-2020, cheltuieli a căror finanțare trebuie să fie asigurată de la bugetul local, aceasta fiind conform bugetului actualizat în cuantum de 23.739.654,47 lei (inclusiv TVA).

Obiectivul general al proiectului "Transport public ecologic, în Municipiul Aiud" este reprezentat de reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Aiud, în conformitate cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru UAT Municipiul Aiud, inclusiv promovarea mobilității urbane bazată pe utilizarea transportului public auto de călători, nepoluant, îmbunătățit, și reducerea numărului de deplasări cu transportul privat cu autoturisme. Obiectivul general al proiectului va fi îndeplinit odată cu atingerea următoarelor obiective specifice:

Obiectivul specific 1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii necesare asigurării unui serviciu de transport public auto de călători durabil, atractiv și eficient prin:

- construirea în zona I.A.S a unui Depou pentru gararea, exploatarea și mentenanța flotei de autobuze;

- reabilitare drumuri pe care se desfășoară serviciul de transport public local, respectiv str. Pandurilor în localitatea Măgina, drumul vicinal (zona I.A.S.) destinat asigurării accesului între DN1 și Depou și amenajarea sensului giratoriu situat la intersecția dintre străzile Cuza Vodă și Avram Iancu (DJ107I);

- modernizarea a 28 stații de călători, din care 12 vor fi amenajate cu adăposturi pentru călători noi, iar 16 vor fi dotate cu stâlp cu panou afișaj.

Obiectivul specific 2. Asigurarea unui transport public auto modern și nepoluant, încurajarea transportului nemotorizat și/sau alternativ prin:

- achiziționarea unui număr de 16 autobuze electrice și înființarea a 16 stații de încărcare autobuze la depou;

- amenajarea a 4 stații de încărcare autobuze electrice pe traseele principale, precum și a 2 stații de încărcare pentru automobile amplasate în zona centrală a municipiului;

- achiziționarea și amenajarea unui sistem de tip bike-sharing dotat cu 50 biciclete, din care: 40 de posturi în zona centrală - Piața Consiliul Europei, 6 posturi adiacente stației de călători situată pe Str. Stadionului (Brutărie) și 4 posturi pe str. Transilvaniei (zona Penny Market);

- înființarea a aproximativ 8,87 km trasee pentru biciclete care creează o buclă acoperind zona centrală ca pol al acesteia; un traseu cu două sensuri pe strada Transilvaniei cu continuare pe str. Tribunal Tudoran; un traseu care, prin str. Băilor – str. Iuliu Maniu – str. Stadionului – str. George Coșbuc – Str. Gării, face legătura zonelor traversate cu zona centrală; un traseu cu un singur sens pe str. Ion Creangă între sensul giratoriu de pe str. Stadionului și podul peste Aiudel de la Liceul Tehnologic și un traseu cu două sensuri pe str. Bethlen Gabor, între zona centrală și Parcul municipal. prin str. Băilor. Toate traseele sunt interconectate, prin treceri de pietoni existente sau propuse a se înființa.

- crearea de trasee pietonale în Zona Centrală Protejată.

Îndeplinirea prezentului obiectiv va conduce la reducerea semnificativă a gazelor cu efect de seră generate de transportul rutier atât public, în mod direct, cât și a celor generate de transportul rutier cu mașina personală, fie prin creșterea numărului de persoane care vor opta pentru transportul



public de călători sau pentru un autoturism electric, fie prin creșterea numărului de utilizatori care vor opta pentru mersul cu bicicleta sau pe jos.

Obiectivul specific 3. Optimizarea transportului public urban din Municipiul Aiud prin implementarea unor sisteme de transport inteligente, respectiv:

- Soluție de monitorizare și dispecerizare vehicule implementarea unui sistem integrat de management al sistemului de transport public;

- E- ticketing ca soluție de taxare bazata pe utilizarea cardului contactless și bilete de hârtie;

- Subsistem de informare călători în vehicul - panouri de informare în tehnologie LED; subsistem de numărare calatori în vehicul (tehnologie video); subsistem de securitate - soluție de monitorizare video la nivelul vehiculului.

Prin implementarea sistemelor inteligente de transport, vor fi create condițiile unor servicii, accesibile, eficiente, în condiții de confort si siguranță, care contribuie la creșterea calității vieții și la dezvoltarea economică.

Obiectivul specific 4. Asigurarea informării și publicității proiectului și a obiectivului investiției prin materiale si acțiuni de promovare/conștientizare specifice. Prin implementarea activităților de informare si promovare, va crește numărul de pasageri care vor utiliza transportul public și a celor care vor utiliza transportul electric individual și transportul nemotorizat (bicicleta, mersul pe jos).

Perioada de implementare a proiectului conform Actului adițional nr. 1 la Contractul de finanțare cu nr. 4848/2019, semnat de MDLPA la data de 24.08.2021, este de **86 luni**, respectiv între data de 01.10.2016 și data de 30.11.2023, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare.

Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului

Activități realizate pentru implementarea proiectului pe parcursul anului 2020:

A fost finalizată procedura de atribuire a achiziției publice pentru serviciul de elaborare a Proiectului tehnic, detaliilor de execuție și asistență tehnică din partea proiectantului - contract nr. 17884 din 24.08.2020 – prestator SC Red Power Cons SRL; elaborarea documentațiilor tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor; obținerea avizelor/acordurilor/autorizațiilor în proporție de 50 %;

A fost finalizată procedura de achiziție privind servicii de management de proiect pentru obiectivul de investiții – contract nr. 12533 din 16.06.2020 – prestator SC Eurotop Consulting SRL;

A fost finalizată procedura de achiziție servicii de informare si publicitate – contract nr. 2540 din 30.01.2020 – prestator SC Vertical Graphic SRL;

A fost finalizată procedura de achiziție privind servicii de verificarea tehnică de calitate a proiectului și detaliilor de execuție – contract nr. 21520 din 07.10.2020 SC Smart Tehnology Research & Consulting SRL;

S-a publicat pe website-ul Municipiului Aiud anunțul privind demararea proiectului – cu avizul ADR Centru privind respectarea regulilor privind identitatea vizuală;

S-au confecționat și furnizat comunicatul de presa de început proiect, afișele de informare/publicitate A2 și panoul temporar de început al lucrărilor;

A fost depusă Notificarea nr. 1 privind Actualizarea Planului de achiziții și a Planului de activități previzionate;

A fost depusă Cererea de rambursare 1 pentru decontarea activităților realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;

S-a solicitat și aprobat cererea de prefinanțare nr. 1;

S-a realizat și depus Cererea de Rambursare nr. 2;

Activități întârziate privind achizițiile: sistem de tip bike-sharing si biciclete; stații încărcare automobile, Achiziție lucrări, sistem ITS si utilaje tehnologice, servicii de dirigenție de șantier;



Se pregătește documentația privind Achiziționarea de autobuze electrice și stații de încărcare aferente;

Se are în vedere o solicitare prin notificare pentru actualizare date și termene în cererea de finanțare;

Toate aceste întârzieri în Planul de achiziții se datorează prelungirilor apărute în proceduri de achiziție, precum și a condițiilor speciale ale anului 2020 datorate pandemiei COVID 19. După finalizarea și avizarea PT- ului se vor prioritiza și urgente procedurile de achiziție în funcție de planul de activități și evoluția proiectului.

Activități realizate pentru implementarea proiectului pe parcursul anului 2021:

Au fost elaborate documentațiile tehnice la faza PT, DDE și documentațiile pentru obținerea avizelor/acordurilor/AC;

Au fost obținute avizele/acordurile prevăzute în Certificatul de urbanism și a fost emisă Autorizația de construire;

Prin adresa nr. 15250/21.05.2021 a fost depus PT- ul spre avizare și a fost aprobat prin notificarea nr. 24450/28.06.2021 emisă de O.I. POR – A.D.R. Centru;

Pentru că nu se putea respecta perioada de 18 luni de la semnarea CF, de depunere a documentelor pentru delegarea de gestiune a serviciului public de transport local, s-a depus un punct de vedere și s-a elaborat un Studiu de oportunitate aprobat prin HCL nr. 66/18.03.2021 în vederea delegării serviciului public de transport local de călători prin atribuire și gestiune directă către un serviciu public de interes local cu denumirea „Compania de Transport Public Urban Aiud”, ca modalitate de operare și administrare a serviciului pe raza Municipiului Aiud. Tot prin HCL nr. 66/18.03.2021 s-a aprobat și înființarea Serviciului Public de Interes local, cu denumirea ”Compania de Transport Public Urban Aiud”, serviciu cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud .

A fost depusă notificarea nr. 2/19943/02.07.2021 prin care s-a solicitat acordarea posibilității încărcării Proiectul Tehnic avizat și modificări ale specificațiilor tehnice ale autobuzelor electrice și a stațiilor de încărcare, dotări ce urmează a fi achiziționate prin acest proiect.

S-a finalizat documentația pentru achiziția de lucrări de construcții și instalații pentru realizarea investiției de bază și a sistemului de tip bike-sharing și biciclete adaptate, prevăzute în Planul de achiziții al proiectului; se lucrează la elaborarea documentației privind achiziționarea de autobuze electrice și stațiile de încărcare ;

S-a transmis în SEAP spre aprobare documentația de atribuire privind achiziția de lucrări de construcții și instalații pentru realizarea investiției de bază și a sistemului de tip bike-sharing și biciclete adaptate; se așteaptă validarea ANAP;

S-a depus solicitare de AA la CF pentru prelungirea duratei de implementare a proiectului cu 23 de luni, până în 30.11.2023, actualizarea de date și termene din Planul de achiziții, Planul de activități previzionate, Graficul de rambursare și Planul anual de cheltuieli, modificare de UIP și buget conform PT.

S-a realizat și depus CR3 din prefinanțarea nr. 2

S-a încheiat Actul adițional nr. 1 la Contractul de finanțare cu nr. 4848/2019, semnat de MDLPA la data de 24.08.2021;

Procedura privind achiziția de lucrări de construcții și instalații pentru realizarea investiției de bază și a sistemului de tip bike-sharing și biciclete adaptate se află în desfășurare;

Documentația pentru achiziția de autobuze și stații de încărcare aferente este în curs de elaborare;

Înființarea serviciului public de transport ”Compania de Transport Public Urban Aiud” este în stadiu final. S-au parcurs toate procedurile administrative în vederea înființării ”Companiei de



Transport Public Urban Aiud”, activarea societății (prin solicitarea CUI) se va face într-o fază mai avansată a implementării, după realizarea lucrărilor și achiziția autobuzelor.

Activități realizate pentru implementarea proiectului pe parcursul anului 2022:

S-a finalizat procedura de licitație privind achiziția de lucrări de construcții și instalații pentru realizarea investiției de bază și a sistemului de tip bike-sharing și biciclete adaptate, aceasta fiind atribuită în favoarea Asocierii San Electroterm Grup, Radcom SRL, Depisto Star SRL și Euroexpres SRL. A fost încheiat Acordul contractual nr. 11815 din 20.04.2022, în valoare de 37.143.710,13 lei;

S-a derulat și finalizat achiziția publică pentru prestarea serviciilor de Dirigenție de șantier, între U.A.T. Municipiul Aiud și Frangomy Solutions SRL încheindu-se Contractul de prestări servicii nr. 11570 din 18.04.2022, în valoare de 171.201,49 lei;

În data de 07 iunie 2022 s-a emis ordinul de începere al lucrărilor și s-a procedat la predarea amplasamentului;

Antreprenorul a început execuția lucrărilor la Obiectele de investiții: Depou și anexe de pe strada Tudor Vladimirescu și Reabilitare drumuri – Strada Pandurilor din localitatea Măgina.

În ceea ce privește stadiul lucrărilor la obiectul Depou și anexe, s-au executat lucrări de rezistență la Hala Depou, clădire Corp Administrativ, Gospodăria de apă și Spălătoria auto. Acestea au fost îngreunate de condițiile meteorologice și natura terenului de fundare în zona Gospodăriei de apă. La finele anului 2022, stadiul lucrărilor de rezistență a fost finalizată în proporție de 80%;

Lucrările de reabilitarea a străzii Pandurilor din localitatea Măgina, constând din desfaceri ale sistemului rutier existent, realizarea straturilor de fundare, turnarea mixturilor asfaltice, amenajarea acostamentelor, realizarea gabioanelor pentru protecția acțiunii erodante a pârâului învecinat străzii și instalarea indicatoarelor rutiere au fost finalizate, stadiul lucrărilor executate fiind de 85% din totalul lucrărilor proiectate. Restul de executat este montarea parapetilor de protecție și realizarea marcajelor rutiere;

Antreprenorul a achiziționat și a adus spre depozitare Sistemul de bike-sharing, constând din stațiile automatizate de închiriere biciclete și bicicletele aferente, acestea urmând a fi puse în operă conform graficului de execuție, pe parcursul anului 2023;

S-a derulat procedura de licitație deschisă pentru achiziția celor 16 autobuze electrice și a stațiilor de încărcare, prin anunțul de deschidere din data de 22.07.2022, cu termen limită de depunere a ofertelor data de 30.08.2022. Până la termenul limită nu a fost depusă nici o ofertă, astfel că procedura a fost anulată. Procedura a fost repetată, deschiderea acesteia având loc prin publicarea anunțului din data de 12.11.2023, cu termen limită de depunere a ofertelor data de 05.01.2023

În total au fost transmise 3 Cereri de rambursare și 3 Cereri de Prefinanțare.

De la semnarea contractului de finanțare au fost transmise 12 rapoarte trimestriale de progres.

4.TITLUL PROIECTULUI: Reabilitarea și modernizarea Sistemului de Iluminat Public, în Municipiul Aiud

Pornind de la starea actuală a Sistemului de Iluminat Public în Municipiul Aiud, s-a elaborat, în conformitate cu HG nr. 907/29.12.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, Studiul de fezabilitate *”Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public, în Municipiul Aiud”* care, împreună cu indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, a fost aprobat în ședința Consiliului Local Aiud prin H.C.L. nr.192/31.07.2017.

În ședința ordinară a Consiliului Local Aiud din data de 28 septembrie 2017, a fost aprobată, în baza Raportului de specialitate al S.P.A.P.L. Aiud, nr. 2593 din 11.09.2017, garantarea unei



finanțări interne rambursabile sub forma unui credit furnizor destinat finanțării investiției mai sus numite, în condițiile opțiunii de a se realiza **doar** componenta de reabilitare și modernizare a SIP (varianta 2) din Studiul de Fezabilitate, adoptându-se în acest sens HCL nr. 229/2017.

Prin Ordinul MDRAPFE nr. 27/08.01.2018 a fost aprobat ghidul solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI, Axa prioritară 3 – ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”; Prioritatea de investiții 3.1 – ”Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea C – ”Iluminat public”.

Obiectivul specific al priorității de investiții 3.1 este creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează valori mari. Prin intermediul Operațiunii C sunt sprijinite acțiuni/activități specifice realizării de investiții pentru creșterea eficienței energetice în iluminatul public.

În baza Raportului de oportunitate al Administratorului public nr. 2271/01.02.2018 și a Raportului de specialitate al Direcției Tehnice nr. 2786/09.02.2018, a fost aprobată scrierea, depunerea și implementarea unui proiect prin POR 2014 - 2020, având ca obiectiv de investiții componenta de extindere a rețelei SIP în zonele în care este necesar, precum și dezvoltarea unui sistem inteligent de management prin telegestiune, respectiv activitățile/măsurile suplimentare ale variantei 4 față de varianta 2 din studiul de fezabilitate, adoptându-se în acest sens **HCL nr. 47/28.02.2018**.

Ca urmare a răspunsului nr. 931/22.03.2018 primit de la Ministerul Finanțelor cu privire la necesitatea de a solicita autorizarea garantării unei finanțări rambursabile de tip credit furnizor, precum și atingerea plafonului maxim în ceea ce privește garantarea creditelor pentru anul 2018, s-a considerat oportună adoptarea soluției de scriere, depunere și implementare a **unui singur proiect** prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, conform variantei optime din studiul de fezabilitate, adoptându-se în acest sens **HCL nr. 123/03.05.2018**.

Prin Ordin al MDRAP a fost prelungit termenul de închidere al apelului de proiecte, documentația tehnico-economică a fost revizuită de proiectant, totodată redimensionându-se și devizul general al obiectivului. Documentația și indicatorii tehnico-economici ai proiectului, în varianta revizuită, au fost aprobate de Consiliul Local prin **HCL nr. 231/27.09.2018**, și ulterior, în urma actualizării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, aceștia au fost aprobați prin **HCL nr. 251/16.10.2018**, hotărârea anterioară fiind revocată.

Ca urmare a admiterii la finanțare, între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud, în calitate de beneficiar al finanțării, la data de 14.05.2020 a fost semnat **Contractul de finanțare** cu nr. 5542, înregistrat la Municipiul Aiud sub nr. 10472 din 14.05.2020.

Conform Contractului de Finanțare, precum și a HCL nr. 22 din 11.02.2020 privind aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico-economici actualizați iulie 2019 și a cheltuielilor legate de proiectul ”Reabilitarea și modernizarea Sistemului de Iluminat Public, în Municipiul Aiud”, modificată prin HCL nr. 96 din 29.04.2020, valoarea totală necesară realizării investiției este de 11.075.847,49 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 10.168.187,81 lei, sumele prevăzute a fi asigurate din bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile și a cofinanțării (în cota de 2% din valoarea totală eligibilă) sunt în cuantum de 907.659,68 lei.

Principalele obiective care se urmăresc a fi atinse prin realizarea acestei investiții menite să îmbunătățească calitatea vieții locuitorilor Municipiului Aiud și cu impact benefic asupra bugetului local sunt:



- modernizarea și eficientizarea SIP prin utilizarea aparatelor de iluminat cu tehnologie LED;
- ameliorarea securității, siguranței și confortului cetățenilor pe timp de noapte, prin aducerea iluminatului public la valorile cantitative și calitative din prescripțiile naționale și internaționale;
- diminuarea cheltuielilor reale de funcționare a SIP cu ajutorul unui sistem inteligent de management prin telegestiune, prin reducerea consumului de energie electrică și reducerea cheltuielilor pentru mentenanța SIP;
- diminuarea poluării luminoase.

Obiectivul general al proiectului ” Reabilitarea și modernizarea Sistemului de Iluminat Public, în Municipiul Aiud” este reprezentat de sprijinirea eficienței energetice, a reducerii consumurilor energetice mari, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în sistemul de iluminat public concomitent cu creșterea confortului, siguranței cetățenilor și participanților la trafic pe străzile și în cartierele municipiului Aiud, asigurând inclusiv accesul persoanelor cu dizabilități prin implementarea unor măsuri de iluminare a principalelor treceri de pietoni bazate pe senzori de prezență care vor comanda creșterea fluxului luminos al aparatelor de iluminat. Obiectivul general al proiectului va fi îndeplinit odată cu atingerea următoarelor obiective specifice:

Obiectivul specific 1. Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public al municipiului Aiud (SIP), pe o lungime de 72.600 ml constând în lucrări și dotări specifice, care includ și folosirea de materiale reciclabile, ecologice respectiv a unor sisteme alternative de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, bazat pe instalarea a 2116 aparate (corpuri) de iluminat, ce asigură creșterea cu 19% a numărului de corpuri de iluminat din total SIP/municipiu, a 2116 de puncte luminoase controlate prin telegestiune, montarea a 230 de stâlpi noi, crearea unui sistem integrat format din 44 surse de energie regenerabilă (panouri fotovoltaice), 88 de acumulatori, 44 de dispozitive de control și protecție de încărcare/descărcare, 44 de invertoare monofazice, până în anul 2022.

Obiectivul specific 2. Scăderea cu 55% a consumului anual de energie primară în iluminat public la nivelul municipiului Aiud de la 1.053.549.5 kwh/an la 441.866,92 kwh/an, datorat sistemului modern de iluminat care folosește tehnologia LED și telegestiunea corpurilor aferente, iar pe cale de consecință a valorii facturilor achitate din bugetul local de unitatea administrativ-teritorială pentru plata energiei, începând cu anul 2022.

Obiectivul specific 3. Scăderea gazelor cu efect de seră, datorate sistemului de iluminat public la nivelul municipiului Aiud de la 228,63 echivalent tone de CO₂ la 95,89 echivalent tone de CO₂, și creșterea calității factorilor de mediu la nivel de oraș, inclusiv a stării de sănătate a populației, începând cu anul 2022.

Perioada de implementare a proiectului este de **61 luni**, respectiv între data de 01.05.2018 și data de 31.05.2023 aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare.

Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului

Activități realizate pentru implementarea proiectului pe parcursul anului 2020:

Prin HCL nr. 110/21.05.2020 și Dispoziția primarului nr. 285/03.06.2020 s-a constituit Unitate de Implementare a Proiectului;

Prin Dispoziția Primarului nr.418/17.11.2020 s-a constituit Comisie pentru derularea achizițiilor publice în cadrul proiectului;

S-a finalizat achiziția de servicii de informare și publicitate;



S-a publicat pe website-ul Municipiului Aiud anunțul cuprinzând informații despre proiect – cu avizul ADR Centru privind respectarea regulilor privind identitatea vizuală;

S-au realizat panoul temporar și placa permanentă cuprinzând informații despre proiect – cu avizul ADR Centru privind respectarea regulilor privind identitatea vizuală;

S-a finalizat achiziția de servicii privind asistența la achizițiile publice;

S-a finalizat procedura de atribuire privind achiziția publică de servicii pentru audit financiar;

S-a inițiat și finalizat achiziția de management în implementarea proiectului.

S-a demarat procedura de achiziție pentru servicii de proiectare faza PT+DTAC+ caiet de sarcini, verificarea tehnică de calitate a PT și DDE, inclusiv servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii și a fost desemnat prestatorul de servicii, urmând a fi semnat contractul de servicii pentru această achiziție;

S-a transmis Notificarea nr. 1 privind Modificarea secțiunilor din cererea de finanțare, respectiv: „Metodologie”, „Resurse umane implicate”, „Plan de achiziții”, „Activități previzionate” și Graficul de rambursare

Întârzierile în realizarea achiziției de servicii de proiectare faza PT+DTAC+ caiet de sarcini, verificarea tehnică de calitate a PT și DDE, inclusiv servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții și a celor subsecvente, se datorează clarificărilor intervenite pe parcursul procedurii de achiziție, precum și a condițiilor speciale ale anului 2020 datorate pandemiei COVID 19.

Activități realizate pentru implementarea proiectului pe parcursul anului 2021:

S-a finalizat procedura de achiziție pentru servicii de proiectare faza PT+DTAC+ caiet de sarcini, verificarea tehnică de calitate a PT și DDE, inclusiv servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții și a fost desemnat prestatorul de servicii, încheindu-se astfel contractul de servicii nr. 4436/16.02.2021 cu SC AGO PROIECT ENGINEERING SRL. La data de 01.04.2021 a fost încheiat actul adițional nr.1

A fost desemnat operatorul pentru serviciul de iluminat public, sens în care au fost realizate și aprobate următoarele documente:

- Regulamentul Serviciului de Iluminat Public aprobat prin HCL nr. 162 din 17.09.2020;
- Caiet de sarcini al Serviciului de Iluminat Public aprobat prin HCL nr. 162 din 17.09.2020;
- Studiul de oportunitate și forma de gestiune a Serviciului de Iluminat Public aprobat prin HCL nr. 25 din 18.02.2021

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.68 din 08.04.2021 s-a aprobat administrarea Serviciului de iluminat public de către Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud.

Administratorul serviciului de iluminat deține Licența M.D.L.P.A. – A.N.R.S.C. nr. 5338/11.05.2021, clasa 3, pentru serviciul de iluminat public din 11.05.2021, termen de valabilitate 15.05.2026.

S-a finalizat execuția documentației tehnico-economice, faza PT, de către SC AGO PROIECT ENGINEERING SRL. Ulterior conform instrucțiunii 82/24.08.2018 a fost transmis la data de 28.07.2021 Proiectul tehnic (partea scrisă) spre verificare de către OI ADR CENTRU iar la data de 09.09.2021 s-a obținut avizul de conformitate al PT.

S-a demarat achiziția de lucrări, inclusiv licențe telegestiune pentru obiectivul de investiție, încheindu-se astfel la data de 09.02.2022 contractul de lucrări nr. 4176 cu SC FLASH LIGHTING SERVICES SA.

Activități realizate pentru implementarea proiectului pe parcursul anului 2022:

S-a finalizat achiziția privind serviciile de dirigenție de șantier, la data de 16.02.2022, fiind încheiat Contractul de prestări Nr. contract 5069 din 16.02.2022 S.C. BARELI SRL.



S-a transmis prin sistemul electronic MySMIS solicitare de modificare a duratei contractului de finanțare nr.5542/14.05.2020, prin act adițional.

S-a încheiat Act adițional nr.1 la contractul de finanțare nr.5542/14.05.2020 prin care s-a prelungit durata de implementare a proiectului până la data de 31.05.2023

La data de 09.02.2022 s-a încheiat contractul de lucrări nr 4176/09.02.2022.

S-a finalizat achiziția de servicii studiu pentru auditare parametrii luminotehnici asumați prin proiect, fiind încheiat contractul de servicii nr.28627/13.10.2022cu **S.C. ISM PROCONS SRL**.

Stadiul fizic de execuție la sfârșitul anului este de **80.70%** ;

În total au fost transmise 6 Cereri de rambursare, 2 Cereri de Prefinanțare și 1 Cerere de plată.

Au fost depuse la plată 6 situații de lucrări.

De la semnarea contractului de finanțare au fost transmise 10 rapoarte trimestriale de progres.

5.TITLUL PROIECTULUI: Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud

Prin Ordin al MDRAPFE nr. 7003/04.12.2017 a fost aprobat Ghidul solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte nr. POR/2017/10/10.1/10.2/7regiuni, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 – Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.2 – Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții – Apel dedicat învățământului profesional și tehnic învățare pe tot parcursul vieții.

Prin HCL nr. 338/20.12.2017 a fost aprobată scrierea, depunerea și implementarea unui proiect în cadrul Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Apelul de proiecte P.O.R./2017/10/10.1/10.2/7REGIUNI, cu titlul ”Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud”, scopul urmărit fiind amenajarea unui spațiu adecvat desfășurării activității educaționale de profil tehnologic.

Municipiul Aiud a contractat serviciile de elaborare a documentației tehnice faza DALI aferentă obiectivului de investiție menționat, care ulterior a fost necesar să fie completat cu faza SF, datorită necesității construirii unei scări exterioare pentru conformarea la cerințele de securitate la incendiu, devenind astfel Studiu de fezabilitate pentru proiect mixt de investiții.

Documentația tehnică Studiu de fezabilitate pentru proiect mixt de investiții ”Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud”a fost înregistrată la sediul Municipiului Aiud cu nr. 14191 din 02.07.2018 și împreună cu devizul general și indicatorii tehnico-economici au fost aprobate prin HCL nr. 172 din 09.07.2018, valoarea totală a investiției fiind de circa 16 milioane lei.

Prin proiectul propus, pentru atingerea scopului investiției, sunt prevăzute următoarele lucrări de intervenție:

- pentru Corpul 1 – clădire școala 9 clase – lucrări de îmbunătățire a eficienței energetice prin termoizolarea pereților exteriori, reabilitarea acoperișului atât pe partea de structură cât și pe partea de învelitoare, înlocuirea sistemului de colectare a apelor pluviale, înlocuirea în totalitate a parchetului din toate sălile de clasă, realizarea unei pardoseli din granit pe holuri și scările de acces, pardoseli din gresie în grupurile sanitare, zugrăveli la pereți și tavane în sălile de clasă, holuri și grupuri sanitare, placaje cu faianță în grupurile sanitare, înlocuirea tuturor ușilor cu altele noi din lemn stratificat, reabilitarea prin înlocuirea completă a instalațiilor electrice, sanitare și termice,



inclusiv instalarea unei centrale noi eficiente din punct de vedere energetic și realizarea unui sistem de panouri fotovoltaice pentru producerea apei calde menajere;

- pentru Corpul 2 – clădire școala principală – zugrăveli la pereții și tavanele sălilor de clasă, a sălii festive, a scării de acces în pod, izolarea termică a pereților exteriori ai întregii clădiri inclusiv cei de la parter, a planșeul de la subsol și a celui de sub pod, înlocuirea pardoselilor existente din parchet de stejar în toate sălile de clasă cu parchet triplustrat cu rezistență mare la trafic, reabilitarea scărilor principale de acces prin îmbrăcarea lor cu plăci din granit, desfacerea placajelor cu lambriuri din plăci melaminate de pe pereții claselor și aplicarea de zugrăveli lavabile, intervenții la șarpanta imobilului, fiind semnalate degradări ale unor elemente de rezistență și învelitoare, înlocuirea întregului sistem de colectare și evacuare a apelor pluviale. Corpul C2 are integrat în construcția lui, un turn situat pe latura nord-vestică a clădirii, la circa 25 m deasupra solului, turn cu deschidere spre toate cele patru puncte cardinale. Prin această lucrare se încearcă punerea în evidență a acestuia și amenajarea lui astfel încât să poată fi introdus ca obiectiv turistic pe harta municipiului Aiud, întrucât poziționarea și altitudinea Turnului Colegiului poate deveni un punct de observare a panoramei Municipiului Aiud, iar faptul ca accesul la turn se poate realiza independent de accesul în școală, constituie un avantaj.

- pentru Clădirea anexa socială (corpul 3) și Cabina poartă (corpul C4) – recompartimentarea, pentru redarea în totalitate a acestei clădiri ca spațiu de învățământ, respectiv ateliere școală, reabilitarea acoperișului și înlocuirea învelitorii din tabla cu învelitoare ceramică, reabilitarea întregului sistem de colectare a apelor pluviale, reabilitarea termica a clădirii prin anveloparea pereților și a planșeului de pod, realizarea unei pardoseli noi din mozaic, zugrăveli interioare la pereți și tavane, înlocuirea întregului sistem de încălzire, a instalației electrice și sanitare cu sisteme noi eficiente.

La data de 06.12.2018 s-a înregistrat la sediul Municipiului Aiud sub nr. 24.985/06.12.2018 scrisoarea cu nr. 45150/04.12.2018 primită de la ADR Centru conform căreia, **proiectul "Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud"** (cod SMIS 122460), depus de către Municipiul Aiud în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 10, Prioritatea de investiție 10.1, Obiectiv Specific 10.2 *Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții*, a fost inclus în lista de rezervă.

La data de 28.01.2020 s-a înregistrat la sediul Municipiului Aiud sub nr. 2252/28.01.2020 scrisoarea cu nr. 2969/02.01.2020 primită de la ADR Centru conform căreia, în perioada următoare, pentru cererea de finanțare depusă de către Municipiul Aiud în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 10, Prioritatea de investiție 10.1, Obiectiv Specific 10.2 *Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții*, pentru **proiectul "Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud"** (cod SMIS 122460), se va demara procesul de evaluare, selecție și contractare.

Pentru început cererea de finanțare a fost verificată din punct de vedere al conformității administrative și eligibilității, conform Ghidului specific aplicabil.

Prin H.C.L. nr. 139 din 25 august 2020 s-a aprobat proiectul și cheltuielile aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului proiectului "Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud, precum și documentația tehnico - economice actualizată august 2020.

La data de 24.11.2020 a fost semnat Contractul de finanțare cu nr. 6354 din 24.11.2020, înregistrat la Municipiul Aiud sub nr. 25928 din 25.11.2020, între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud, în calitate de beneficiar al finanțării.



Prin H.C.L. nr. 217 din 17 decembrie 2020 s-a aprobat înființarea Unității de implementare a proiectului ”Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud”.

Tot prin aceeași hotărâre au fost aprobate și Regulamentul de organizare și funcționare și Statul de funcții a unității de implementare a proiectului, conform anexelor 1 și 2 la care fac parte integrantă din H.C.L. nr. 217 din 17 decembrie 2020.

Prin Dispoziția Primarului nr. 459 din 22.12.2020, au fost nominalizate persoanele care fac parte din Unitatea de Implementare a Proiectului ”Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud”.

Valoarea totală a proiectului	15.915.858,86 lei
Valoarea totală eligibilă	15.914.668,86 lei
Finanțare nerambursabilă	15.596.375,48 lei
Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului	318.293,38 lei
Valoarea neeligibilă inclusiv TVA	1.190,00 lei

Obiectivul general al proiectului

Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții la nivelul municipiului Aiud și aria urbană funcțională aferentă.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Reabilitare infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții la nivelul Colegiului Tehnic din Aiud, în 48 de luni, prin intervenții la o suprafață totală de 4878,22 mp, formată din Corp C1 – clădire școală 9 săli de clasă (Acd = 1349.01 mp), Corp C2 – clădire școală principală (Acd = 3398.21 mp), Corp C3 – clădire anexa (Acd = 122.00 mp) și Corp C9 – cabină poartă (Acd = 7.00 mp), structurând cea mai importantă unitate de învățământ tehnic din zona Aiud, cu 856 de participanți la procesul de educație, în scopul oferirii de facilități educaționale de înaltă calitate, creșterii șanselor de angajare aferente absolvenților în concordanță cu cerințele angajatorilor, cu tendințele evoluției economice și cu nevoile pieței muncii.

2. Asigurarea unei baze materiale de dotări moderne, printre cele mai moderne din județul Alba, durabile, adaptate cerințelor noilor provocări de învățare și tehnologice, accesibilizată cu facilități TIC, pentru: 30 de săli de clasă, 1 laborator TIC și 3 ateliere tehnice care deservește latura practică și profesională a învățării la Colegiul Tehnic Aiud.

Activități :

- Achiziție servicii privind managementul în implementarea proiectului
- Achiziție servicii de informare și publicitate pentru obiectivul de investiție
- Achiziție servicii de auditare financiară pentru obiectivul de investiție
- Achiziție servicii de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, verificarea tehnica de calitate a PT și detaliilor de execuție, inclusiv servicii de asistență tehnică din partea proiectantului
- Achiziție servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiție
- Achiziție lucrări
- Achiziție dotări, inclusiv active necorporale.

Perioada de implementare a proiectului este de 67 luni, respectiv între data 01.05.2018 și data 30.11.2023.

Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului

A2. Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție, precum și încheierea contractelor cu operatorii economici (activități realizate după semnarea contractului de finanțare)

Subactivitatea 2.1. Achiziție servicii de consultanță – Au fost achiziționate serviciile de consultanță privind managementul în implementarea proiectului, încheindu-se în acest sens



contractul de servicii nr.6787/08.03.2021 cu SC Creativia Excellence SRL; Ulterior la data de 22.11.2021 a fost încheiat actul adițional nr.1, având în vedere faptul că începând cu data de 1 noiembrie 2021 societatea a devenit plătitoare de TVA.

Subactivitatea 2.2. Achiziția de servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului s-a finalizat la data de 31.08.2021, încheindu-se astfel contractul de servicii nr.25866/31.08.2021 cu SC SPIRI COM SRL. Ulterior la data de 04.11.2021 a fost încheiat actul adițional nr.1 cu privire la prelungirea duratei de predare a PT, până la data de 16.11.2021 .

Deși documentația tehnică a fost depusă în termen, implementarea acestei activități a suferit întârzieri, deoarece documentația pentru obținerea avizului ISU a fost respinsă de trei ori, aceasta necesitând revizuire, după fiecare respingere. Avizul ISU a fost obținut în cursul lunii august 2022, fiind finalizate demersurile pentru inițierea procedurii de achiziție lucrări, în baza acesteia.

Subactivitatea 2.3. Achiziție lucrări aferente obiectivului de investiții.

Această subactivitate necesită decalare pentru reintrarea în termene, având în vedere durata care a fost necesară pentru evaluarea procedurii de evaluare a Achiziției de servicii de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, verificarea tehnică de calitate a PT și detaliilor de execuție, inclusiv servicii de asistență tehnică din partea proiectantului, în cadrul căreia au fost înregistrate 6 oferte, crizei COVID 19, și mai cu seamă având în vedere respingerea documentației depuse pentru obținerea avizului ISU, și necesitatea elaborării unei noi documentații conformă cu recomandările avizatorului ISU. Se va avea în vedere modificarea termenelor de derulare pentru această achiziție prin transmiterea unei notificări de modificare a Contractului de finanțare nr. 6354/24.11.2020.

La data de 25.11.2022 a fost demarată achiziția de lucrări ca urmare a publicării anunțului de participare nr. SCN1117694 .

Subactivitatea 2.5. Achiziție dirigenție de șantier. Această subactivitate s-a decalat din cauza întârzierilor care se înregistrează în demararea achiziției de lucrări. Astfel, se are în vedere ca finalizarea achiziției de lucrări să se desfășoare concomitent cu cea de dirigenție de șantier. Se va avea în vedere modificarea termenelor de derulare pentru această achiziție prin transmiterea unei notificări de modificare a Contractului de finanțare nr. 6354/24.11.2020.

Subactivitatea 2.6. Achiziție servicii informare și publicitate – Au fost achiziționate serviciile de informare și publicitate în cadrul proiectului, încheindu-se în acest sens contractul de servicii nr.14275 din 17.05.2021, cu SC Tipo-Rex Service SRL ;

Subactivitatea 2.7. Achiziție servicii audit - Au fost achiziționate audit în cadrul proiectului, încheindu-se în acest sens contractul de servicii nr.7438/15.03.2021 cu SC Atta Consulting SRL.

A3. Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziție încheiate și managementul proiectului (activități realizate după semnarea contractului de finanțare)

Subactivitatea 3.1. Monitorizarea contractelor de achiziție – În perioada de raportare, în cadrul acestei subactivități au fost monitorizate contractele de achiziții de servicii încheiate, ca urmare a finalizării procedurilor de achiziții.

Subactivitatea 3.2. Managementul proiectului – A fost realizat managementul implementării proiectului în perioada de raportare, de către echipa de implementare a proiectului și consultantul externalizat, avându-se în vedere resursele materiale, umane și încadrarea în graficul de implementare a proiectului, în vederea evitării întârzierilor în derularea activităților proiectului. De asemenea a fost întocmită Notificarea nr.1/07.05.2021 cu privire la modificarea secțiunilor din cererea de finanțare, respectiv: „Metodologie”, „Resurse umane implicate”, „Plan de achiziții” și „Activități previzionate”.

A4. Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Subactivitatea 4.1 Activitatea de pregătirea PT, obținere avize/acorduri/AC

În cadrul acestei activități a fost elaborată documentația tehnico-economică faza PT. La data de 16.11.2021, prin procesul verbal de predare – primire nr.34991 a fost predat de către prestator – SC



SPIRI COM SRL, documentația tehnico-economică faza PT, aceasta a fost recepționată la data de 23.12.2021, conform procesului verbal de recepție nr 39371.

Deși documentația tehnică a fost depusă în termen, implementarea acestei activități a suferit întârzieri, deoarece documentația pentru obținerea avizului ISU a fost respinsă de trei ori, aceasta necesitând revizuire, după fiecare respingere. Avizul ISU a fost obținut în cursul lunii august 2022, iar la această dată au fost finalizate demersurile pentru inițierea procedurii de achiziție lucrări, în baza acesteia.

A5. Realizarea investiției de bază

Subactivitatea 5.1 Execuția lucrărilor de investiții, inclusiv dotarea obiectivului de investiții. Această activitate s-a decalat din cauza întârzierilor înregistrate în demararea achiziției de lucrări, având în vedere considerentele arătate mai sus. Se va avea în vedere modificarea termenelor de derulare pentru această activitate prin transmiterea unei notificări de modificare a Contractului de finanțare nr. 6354/24.11.2020.

A6. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier

Subactivitatea 6.1 Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier

Această activitate s-a decalat din cauza întârzierilor înregistrate în demararea achiziției de lucrări și a celei de dirigenție de șantier, având în vedere considerentele arătate mai sus. Se va avea în vedere modificarea termenelor de derulare pentru această activitate prin transmiterea unei notificări de modificare a Contractului de finanțare nr. 6354/24.11.2020.

A7. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare (activități realizate după semnarea contractului de finanțare)

Subactivitatea 7.1. Raportarea privind progresul proiectului

Până la data prezentei au fost realizate/elaborate și s-au adunat informațiile necesare pentru întocmirea Raportului de progres (trimestrial) nr.1, 2, 3,4,5,6,7 și 8 în conformitate cu Anexa 2 – Raportul de progres al beneficiarului și Anexa 1 a Raportului de progres.

A8. Activitatea de informare, publicitate și promovare a proiectului (activități realizate după semnarea contractului de finanțare)

Subactivitatea 8.1. Informare, publicitate și promovare în cadrul proiectului

Ca urmare a încheierii contractului de servicii Nr.14275 din 17.05.2021 privind informarea și promovarea, a fost elaborat comunicatul de presă privind începerea proiectului. Acesta a fost publicat pe site-ul (<https://alba24.ro/comunicat-de-presa-privind-inceperea-proiectului-reabilitare-si-dotari-colegiul-tehnic-aiud-854519.html>), respectiv a fost publicată o scurtă descriere a proiectului pe site-ul instituției - <http://www.aiud.ro/FonduriUE/Proiect.aspx?idc=16>

A9. Auditarea proiectului (activități realizate după semnarea contractului de finanțare)

Subactivitatea 9.1. Auditul financiar al proiectului:

- A fost realizat Raportul de audit nr. 60/15.04.2021 pentru Cererea de rambursare nr.1;
- A fost realizat Raportul de audit nr. 156/19.10.2021 pentru Cererea de rambursare nr.2.
- A fost realizat Raportul de audit nr. 191/22.12.2021 pentru Cererea de rambursare nr.3.
- A fost realizat Raportul de audit nr.59/18.03.2022 pentru Cererea de rambursare nr.4.

De la semnarea contractului de finanțare au fost transmise 8 rapoarte trimestriale de progres.

6.TITLUL PROIECTULUI: Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud

Prin HCL nr. 337/20.12.2017 s-a aprobat scrierea, depunerea și implementarea unui proiect în cadrul Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectivul Specific 10.1 – Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire



timpurie a sistemului, Apelul de proiecte P.O.R./102017/10.1a/7regiuni, Grup vulnerabil: copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, obiectivul de investiție vizat fiind ”Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud”.

Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Aiud a predat Municipiului Aiud documentația tehnică faza DALI (proiect nr. 19/2014, aprobată prin HCL nr. 48/25.02.2015) și Auditul energetic aferent Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud elaborate în anul 2014 care, pentru respectarea condițiilor de eligibilitate POR, a fost actualizată prin introducerea unor elemente specifice de DALI, devenind Studiu de fezabilitate pentru proiect mixt de investiții ”Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud”.

Documentația tehnică elaborată a fost înregistrată la sediul Municipiului Aiud cu nr. 11701 din 24.05.2018 și împreună cu devizul general și indicatorii tehnico-economici au fost aprobate prin HCL nr. 146 din 31.05.2018, valoarea totală a investiției fiind de aproximativ 4 milioane lei.

Implementarea măsurilor de eficiență energetică și realizării mansardării în unitatea de învățământ va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață a copiilor și cadrelor didactice, pentru aceasta fiind propuse ca principale lucrări:

- la nivelul parterului se propun unele modificări de spații, cum ar fi: reamenajarea unei săli de grupă cu destinația de sală multifuncțională (sală pentru activități sportive pe timp ploios sau friguros, pentru desfășurarea unor activități educative și distractive etc.);
- realizarea unei scări exterioare pentru evacuarea în caz de incendiu a etajelor superioare;
- amenajarea unui spațiu (izolator) destinat copiilor la care în timpul programului apar probleme de sănătate;
- etajul grădiniței va fi modificat în zona fostului birou administrativ care se transformă în hol de legătură a scării secundare (de evacuare) și se înființează un cabinet pentru asistenta medicală;
- la mansardă se propune înființarea a două săli de grupe așezate peste cele aflate la nivelele inferioare și a unei săli de mese, unde copiii vor putea servi masa în condiții deosebite de igienă și siguranță, precum și înființarea unui grup sanitar deasupra celor existente, spațiu ce va îndeplini toate normele igienico-sanitare în vigoare;
- pentru eficientizarea consumului de energie, se propune anveloparea întregii clădiri conform recomandărilor din auditul energetic, înlocuirea ferestrelor existente cu tipuri performante, realizarea unui acoperiș de tip șarpantă termoizolat, cu învelitoare din țiglă metalică multistrat;
- înlocuirea în totalitate a mobilierului din grupurile sanitare existente;
- refacerea în întregime a rețelei termice existente și înființarea instalației la mansardă;
- înlocuirea mobilierului din sălile de grupă existente și dotarea cu mobilier nou a grupelor situate la mansardă;
- înlocuirea covorului PVC pe suport textil existent din spațiile de primire de la parter și etaj cu parchet laminat pentru trafic intens, placarea scărilor existente și propuse cu gresie ceramică;
- în spațiul nou de la mansardă se propune parchet laminat în sălile de grupă, sala de mese, spațiul de primire, vestiar și filtru și gresie pentru spațiile anexe, grupurile sanitare și scările de acces;
- realizarea unui loc de joacă pentru copiii grădiniței, dotat cu aparatura modernă specifică acestui tip de activitate;
- dotarea cu instalații de detecție, alarmare și stingere a incendiilor, instalații pentru iluminatul de securitate la incendiu, instalație de paratrăsnet;
- demontarea și re poziționarea panourilor solare pentru producerea apei calde existente pe șarpanta propusă;
- reabilitarea clădirii prin anveloparea pereților exteriori, termoizolarea planșeului peste mansardă cât și a planșeului peste subsol.



La data de 03.12.2019 a fost semnat Contractul de finanțare cu nr. 4939, înregistrat la Municipiul Aiud sub nr. 25898 din 03.12.2019, între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud, în calitate de beneficiar al finanțării.

Conform Contractului de finanțare AM/ OI acordă o **finanțare nerambursabilă în sumă de 3.933.590,54 lei**, echivalentă cu 98% din valoarea totală eligibilă.

Prin HCL nr 138 din 23.06.2022 s-a aprobat valoarea totală de **6.408.792,27 lei** (inclusiv TVA), din care C+M 3.643.514,99 lei.

Durata proiectului **72 luni**.

- Data începerii proiectului – 01.01.2018;
- Data încheierii proiectului – 31.12.2023.

Activitățile proiectului:

A1. Activități realizate înaintea depunerii cererii de finanțare:

- Subactivitatea 1.1. Identificarea necesităților și oportunităților, precum și elaborarea și depunerea Cererii de finanțare;
- Subactivitatea 1.2. Pregătirea, avizarea și însușirea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate pentru proiect complex.

A2. Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție, precum și încheierea contractelor cu operatorii economici (activități realizate după semnarea contractului de finanțare)

- Subactivitatea 2.1. Achiziție servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului
- Subactivitatea 2.2. Achiziție lucrări aferente obiectivului de investiții
- Subactivitatea 2.3. Achiziție dotări și echipamente necesare investiției
- Subactivitatea 2.4. Achiziție dirigenție de șantier
- Subactivitatea 2.5. Achiziție servicii informare și publicitate
- Subactivitatea 2.6. Achiziție servicii audit

A3. Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziție încheiate și managementul proiectului (activități realizate după semnarea contractului de finanțare)

- Subactivitatea 3.1. Monitorizarea contractelor de achiziție
- Subactivitatea 3.2. Managementul proiectului

A4. Activitatea de pregătire a proiectului tehnic (activități realizate după semnarea contractului de finanțare)

- Subactivitatea 4.1 Activitatea de pregătirea PT, obținere avize/acorduri/AC

A5. Realizarea investiției de baza (activități realizate după semnarea contractului de finanțare)

- Subactivitatea 5.1. Execuția lucrărilor de investiții, inclusiv dotarea obiectivului de investiții

A6. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier (activități realizate după semnarea contractului de finanțare)

- Subactivitatea 6.1. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier

A7. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare (activități realizate după semnarea contractului de finanțare)

- Subactivitatea 7.1. Raportarea privind progresul proiectului



A8. Activitatea de informare, publicitate si promovare a proiectului (activități realizate după semnarea contractului de finanțare)

- Subactivitatea 8.1. Informare, publicitate si promovare in cadrul proiectului

A9. Auditarea proiectului (activități realizate după semnarea contractului de finanțare)

Subactivitatea 9.1. Auditul financiar al proiectului

Prin H.C.L. nr. 290 din 11.12.2019 a fost aprobată înființarea Unității de Implementare a Proiectului ”Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud”.

Prin Dispoziția primarului nr. 404 din 18.12. 2019 au fost nominalizate persoanele care fac parte din Unitatea de Implementare a Proiectului ”Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud” - Cod SMIS 2014+:120757.

Pentru modificările de mai sus privind resursa umană implicată în implementarea proiectului s-a depus notificarea nr. 1 pentru modificarea contractului de finanțare. Astfel au fost efectuate modificări privind resursele umane și actualizarea calendarului, a planului de achiziții și a graficului de activități.

În Planul de achiziții, din cadrul cererii de finanțare aferente proiectului ”Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud”, din eroare, nu au fost cuprinse achizițiile serviciilor:

- ”Consultanță în managementul proiectului”;
- ”Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție”.

Prin HCL nr. 27 din 20 februarie 2020, au fost asumate cheltuielile neeligibile aferente contractării serviciilor de mai sus.

A fost elaborat Proiectul Tehnic și a fost avizat de către ADR Centru.

Pentru reglementarea omisiunilor, valorile aferente serviciilor de ”Consultanță în managementul proiectului” și ”Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție” au fost incluse în devizul general aferent fazei PT. Ulterior se va solicita modificarea contractului de finanțare prin act adițional.

Prin HCL nr. 230 din 23.09.2021 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici actualizați august 2021, faza PT și cheltuielile legate de proiectul ”Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud”.

Prin HCL nr 138 din 23.06.2022 s-a aprobat valoarea totală de **6.408.792,27** lei (inclusiv TVA), din care C+M 3.643.514,99 lei.

Achiziții derulate:

Achiziție servicii de informare și publicitate” – contract nr. 5192 din 26.02.2020 - SC TIPO-REX SERVICE SRL;

Servicii de auditare financiara pentru obiectivul de investiție – contract nr. 9148 din 16.04.2020 -SC ATTA CONSULTING SRL;

Servicii de consultanță în managementul proiectului” – contract nr. 10125 din data 08.05.2020 - S.C. GOODWILL CONSULTING GWC S.R.L;

Servicii de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, inclusiv servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investiție ”Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud” - contract nr. 16474 din data 04.08.2020 - S.C. MODERN POWER SYSTEMS S.R.L.

Achiziție de servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție pentru obiectivul de investiții - Contract de servicii nr. 14937 din 19.05.2021- S.C. Eurointech Design SRL.



Achiziție de lucrări - Contract de achiziție publică - lucrări nr. 27770 din 06.10.2022 - S.C. PRESTĂRI CONSTRUCT SRL.

S-a dat ordinul de începere a lucrărilor începând cu 03.11.2022.

Pentru atribuirea contractului de lucrări în cadrul proiectului "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud" au fost anulate trei proceduri de atribuire.

Din acest motiv contractul de execuție lucrări nr. 27770 a fost semnat abia la data de 06.10.2022.

La data de 01.11.2022 a avut loc predarea amplasamentului

Conform ordinului de începere a lucrărilor nr. 30665 din 02.11.2022 s-a dispus începerea lucrărilor începând cu data de 03.11.2022.

Municipiul Aiud, de comun acord cu constructorul S.C. PRESTĂRI CONSTRUCT SRL, și în prezența dirigintelui de șantier, au stabilit ca în prima fază să fie executate activitățile care nu necesită prezența constructorului pe amplasament și amânarea organizării de șantier deoarece în imobilul supus reabilitării își desfășoară activitatea, pentru încă puțin timp, Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Aiud, respectiv 4 grupe de copii care sunt la program prelungit.

Singura locație adecvată care a fost identificată pentru mutarea provizorie a celor 4 grupe de copii care sunt înscrși la program prelungit, este grădinița nou construită la care urmează a se efectua recepția.

În luna februarie 2023 a avut loc recepția lucrărilor de construire a grădiniței noi, respectiv "Grădinița cu program normal cu 4 săli de grupă Aiud, județul Alba" care face parte din proiectul "Construcții Grădinițe Regiunea Centru"- SMIS 125151, derulat de Ministerul Educației, construită în imediata vecinătate a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud.

Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Aiud își desfășoară provizoriu activitatea în clădirea nou construită prin proiectul mai sus menționat, pe toată perioada derulării lucrărilor de reabilitare și extindere prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud.

Din informațiile primite de la constructorul S.C. PRESTĂRI CONSTRUCT SRL, de la semnarea contractului de lucrări pentru proiectul "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud" și până în prezent, acesta a achiziționat materialele aferente reabilitării și modernizării acoperișului prin mansardare, fiind demarate efectiv lucrările de desfacere prevăzute în cadrul proiectului.

De asemenea, structura metalică a mansardei este în proces de uzinare și se estimează că la începutul lunii martie 2023 se va finaliza uzinarea structurii metalice, iar la sfârșitul lunii martie 2023 se estimează montajul acesteia.

Astfel, contractul de lucrări pentru proiectul "Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud" este în derulare, chiar dacă până la data prezentei nu a fost depusă nicio situație de lucrări în cadrul proiectului menționat.

Au fost transmise 3 Cereri de rambursare.

De la semnarea contractului de finanțare au fost transmise 12 rapoarte trimestriale de progres.

7.TITLUL PROIECTULUI: Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni

Municipiul Aiud este lider de parteneriat, iar Asociația Română pentru Transparență este partener al proiectului

Cod proiect: 1126063

Data depunerii: 24.09.2018



Identificarea sprijinului solicitat: Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Obiectiv Specific 2.1, Cererea de proiecte POCA/209/2/1 CP10/2018 (pentru regiunile mai puțin dezvoltate) - Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Operațiunea: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Sursa de finanțare: Uniunea Europeană

Obiectivul general: Îmbunătățirea procesului decizional, a planificării strategice și reducerea birocrăției pentru cetățeni, prin dezvoltarea și implementarea de măsuri precum: un mecanism pentru fundamentarea deciziilor, două politici publice, un plan strategic instituțional, două strategii sectoriale, soluții informatice integrate, ca și prin îmbunătățirea cunoștințelor personalului pentru implementarea măsurilor dezvoltate în proiect.

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectiv specific 1: Îmbunătățirea procesului de fundamentare a deciziilor la nivelul UAT Primăria Municipiului Aiud prin dezvoltarea și implementarea unui mecanism pentru fundamentarea deciziilor, precum și prin elaborarea a două politici publice în domeniile prioritare la nivelul UAT

Obiectiv specific 2: Îmbunătățirea procesului de planificare strategică la nivelul UAT Primăria Municipiului Aiud prin elaborarea și aprobarea unui plan strategic instituțional (PSI) aferent anilor 2020 – 2021, precum și a două strategii sectoriale aferente anilor 2021 – 2025 în domeniile sănătate și asistență socială.

Obiectiv specific 3: Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrăției pentru cetățeni la nivel local, prin dezvoltarea și implementarea unui pachet de soluții informatice integrate de tip front-office și back-office, în vederea accesului online la serviciile gestionate exclusiv de UAT și digitalizarea documentelor din arhiva instituției.

Obiectiv specific 4: Dezvoltarea abilităților personalului din UAT Primăria Municipiului Aiud și instituțiile din subordinea consiliului local, pe teme specifice de interes care au legătura cu OS2.1 și cu obiectivul general al proiectului, incluzând politici publice locale, planificare strategică, utilizarea sistemelor informatice dezvoltate în proiect.

Având în vedere oportunitatea depunerii unei Cereri de finanțare nerambursabilă, ținând cont de cele mai sus menționate, de Raportul de oportunitate al Administratorului Public al Municipiului Aiud și Raportul de specialitate al Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Consiliul Local Aiud a adoptat **HCL nr. 196 din 31.07.2018**, prin care se aprobă scrierea, depunerea și implementarea în parteneriat cu un partener privat, stabilit în urma unei proceduri de selecție, a unui proiect în cadrul Cererii de proiecte POCA/350/2/1 (CP10/2018).

În urma derulării procedurii de selecție, partenerul privat selectat a fost **Asociația Română pentru Transparență** și potrivit reglementărilor actuale din cadrul POCA, Municipiul Aiud are calitatea de lider de proiect (partener 1), iar Asociația Română pentru Transparență are calitatea de partener (partener 2). Prin urmare, Consiliul Local Aiud a adoptat **HCL nr. 223 din 18.09.2018** prin care se aprobă scrierea, depunerea și implementarea în parteneriat cu partenerul privat selectat a unui proiect cu titlul ”Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni”, proiect depus și declarat selectat pentru finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Ca urmare a acceptării la finanțare, între MDRAP, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă și U.A.T. Municipiul Aiud, în calitate de



lider de parteneriat, s-a încheiat **Contractul de finanțare nr. 333/28.03.2019** pentru proiectul "Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni", cod SIPOCA 512/MYSMIS+ 126063, acesta aflându-se în implementare.

Conform Contractului de finanțare **valoarea totală a proiectului** este de **3.372.190,25 lei**, din care valoarea cheltuielilor eligibile este de 3.372.190,25 lei, valoarea cheltuielilor neeligibile, inclusiv TVA 0,00 lei.

Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 3.304.746,44 lei din care:

- 2.154.198,46 lei echivalentă cu maximum 98% din valoarea eligibilă a cheltuielilor efectuate de liderul de parteneriat - Municipiul Aiud;
- 1.150.547,98 lei echivalentă cu maximum 98% din valoarea eligibilă a cheltuielilor efectuate de partener.

Contribuția totală a beneficiarului este de 67.443,81 lei, din care:

- 43.963,23 lei contribuția liderului de parteneriat - Municipiul Aiud;
- 23.480,58 lei contribuția partenerului

Conform contractului de finanțare perioada de implementare a proiectului era de 30 luni, respectiv până la data de 28 septembrie 2021.

Conform Actului adițional nr 2. la contractul de finanțare nr. 333/28.03.2019, semnat de MDLPA în data de 01.07.2021, durata totală de implementare a proiectului „Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni”, cod SMIS 126063, s-a prelungit cu 3 luni, respectiv până în data de 28 decembrie 2021.

Situația pandemică care a caracterizat anul 2021, cu toate restricțiile impuse împotriva răspândirii virusului Sars-Cov-2, a pus în dificultate activitatea administrației publice și activitatea prestatorilor de servicii implicați în derularea activităților proiectului;

Astfel, au rezultat întârzieri la nivelul procedurilor de achiziții pentru elaborarea celor două strategii de o importanță majoră pentru municipiul Aiud: Aiud – Zonă Urbană Funcțională și Aiud - Smart City.

Conform Actului adițional nr. 3 la contractul de finanțare nr. 333/28.03.2019, semnat de MDLPA în data de 24.11.2021, durata totală de implementare a proiectului „Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni”, cod SMIS 126063, s-a prelungit cu 6 luni, respectiv până în data de 28 iunie 2022.

Tot prin Actul adițional nr. 3 la contractul de finanțare nr. 333/28.03.2019 au avut loc repartizarea valorii eligibile a Proiectului, în cadrul valorii totale a Proiectului, după cum urmează: **valoarea totală a proiectului** este de **3.372.190,25 lei**, din care valoarea cheltuielilor eligibile este de 3.372.190,25 lei, valoarea cheltuielilor neeligibile, inclusiv TVA 0,00 lei.

Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 3.304.746,45 lei din care:

- 2.256.411,88 lei echivalentă cu maximum 98% din valoarea eligibilă a cheltuielilor efectuate de liderul de parteneriat - Municipiul Aiud;
- 1.048.334,57 lei echivalentă cu maximum 98% din valoarea eligibilă a cheltuielilor efectuate de partener.

Contribuția totală a beneficiarului este de 67.443,80 lei, din care:

- 46.049,22 lei contribuția liderului de parteneriat (2 %) - Municipiul Aiud;
- 21.394,58 lei contribuția partenerului (2 %).

Achiziții derulate în anul 2020:

1. Licențe software IT pentru implementarea activităților proiectului, Lotul 1 – contract nr. 12677. din 17.06.2020- S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.;

2. Achiziție licențe software IT pentru implementarea activităților proiectului, LOTUL 2 - contract nr. 5195 din 26.02.2020 - SC INDUSTRIAL SOFTWARE SRL;



3. Servicii elaborare strategii - contract nr. 12540 din 16.06.2020 - SC RomActiv Business Consulting SRL.

Achiziții derulate în anul 2021:

A fost demarată procedura achiziției ”Servicii elaborare strategii: Aiud – Zonă Urbană Funcțională și Aiud - Smart City.

Achiziții derulate în anul 2022:

La data de 17.01.2022 a fost încheiat Contractul de servicii cu nr. 1410 din 17.01.2022, între Municipiul Aiud și SC RomActiv Business Consulting SRL având ca obiect ”Servicii de elaborare a documentațiilor de planificare strategică Strategie Smart City și Strategie pentru Zona Urbană Funcțională”, în cadrul proiectului ”Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni”, Cod SIPOCA 512, Cod proiect MySMIS 2014: 126063, contract de finanțare nr.333 din 28.03.2019.

De asemenea, în anul 2022 au fost recepționate documentațiile de planificare strategică Strategie Smart City și Strategie pentru Zona Urbană Funcțională.

În cadrul acestui proiect au fost depuse 21 cereri de rambursare, 19 cereri de prefinanțare și 30 rapoarte de progres.

8. TITLUL PROIECTULUI: Educația - un pas înainte!

La data de 19.06.2020 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 515/19.06.2020 - POCA/773/136003 - (CP 13/2019), pentru proiectul: „Educația - un pas înainte!”, cod SMIS 136003, cod SIPOCA 773.

Valoarea totală a Proiectului care face obiectul Contractului de finanțare este de **2.682.678,43 lei** din care:

- a) valoare eligibilă este de 2.682.678,43 lei;
- b) valoare neeligibilă, inclusiv TVA aferentă acesteia este de 0,00 lei.
 - valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 2.280.276,66 lei;
 - valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 348.748,20 lei;
 - cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului este în cuantum de 53.653,57 lei.

Perioada de implementare a Proiectului, conform Contractului de finanțare nr.515 din 19.06.2020, era de 18 luni, iar data de finalizare era 30.11.2021.

Conform Actului adițional nr. 1 la Contractul de finanțare, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă nr. 515 din 19.06.2020, semnat de beneficiar la data de 03.12.2021, perioada de implementare a Proiectului este de 27 luni. Data de finalizare a proiectului este 31.08.2022.

Achiziții derulate în anul 2020:

Furnizare materiale promoționale și servicii de organizare de evenimente, pentru obiectivul de investiții – proiect, Educația - un pas înainte!”, Cod proiect SMIS 136003 / cod SIPOCA 773 – contract nr. 16831 din 07.08.2020 - S.C. EUROTEN ASSISTANCE S.R.L.;

Servicii de consultanță și expertiza tehnică în domeniul digitalizării serviciilor publice pentru proiectul „Educația – un pas înainte!”, Cod SMIS 136003 finanțat prin CP13/2019 pentru regiunea mai puțin dezvoltată - Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate –contract nr. 18522 din 02.09.2020- IOT SOLUTIONS & CONSULTING.

Achiziții derulate în anul 2021:



Ca urmare a derulării procedurii de atribuire licitație deschisă, online pentru atribuirea contractului de achiziție publică de furnizare ”Implementare platformă informatică integrată” pentru proiectul ”Educația – un pas înainte!”, Cod SMIS 136003/ cod SIPOCA 773 au fost încheiate două contracte pentru Lotul 1 și Lotul 2, respectiv:

– contract de furnizare produse și prestări servicii nr. 30854 din 11.10.2021- S.C. MINDSOFT IT SOLUTIONS SRL privind ”Implementare platformă informatică integrată,, (Lot 1- Furnizare aplicație software pentru asistenta social, servicii IT și servicii de instruire) pentru proiectul ”Educația – un pas înainte!”, Cod SMIS 136003;

– contract de furnizare produse și prestări servicii nr. 30855 din 11.10.2021- S.C. POWER NET CONSULTING S.R.L. privind ”Implementare platformă informatică integrată,, (Lot 2 - Furnizare echipamente, aplicații software (poliția locală, gestiunea integrată a activităților consiliului local, backup și restaurare, antivirus pentru servere, sistem de gestiunea bazelor de date relaționale, virtualizare servere), servicii IT și servicii de instruire) pentru proiectul ”Educația – un pas înainte!”, Cod SMIS 136003.

În cursul anului 2022 a avut loc finalizarea implementării platformei informatice integrate Lot.1 si Lot.2.

În cadrul acestui proiect au fost depuse 4 cereri de rambursare, 1 cerere de plată și 10 rapoarte de progres.

9.TITLUL PROIECTULUI: Modernizarea sistemului de iluminat stradal în satele aparținătoare ale municipiului Aiud, județul Alba

Prin HCL nr. 95 din 29 .04.2020 s-a aprobat scrierea, depunerea și implementarea unui proiect în cadrul Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, nelansat, apel finanțat prin Administrația fondului de mediu.

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și indicatorii tehnico - economici aferenți obiectivului de investiție “Modernizarea sistemului de iluminat stradal în satele aparținătoare ale municipiului Aiud, județul Alba” au fost aprobați prin HCL nr. 117 din 25 iunie 2020.

Cererea de finanțare pentru proiectul “Modernizarea sistemului de iluminat stradal în satele aparținătoare ale municipiului Aiud, județul Alba”a fost depusă în luna iulie 2020.

La data de 06.07.2021 a fost semnat Contractul pentru finanțare nerambursabilă nr. 205/IGES/06.07.2021, înregistrat la Municipiul Aiud sub nr. 20273 din 06.07.2021, între Administrația Fondului de Mediu, în calitate de finanțator și Municipiul Aiud, Județul Alba în calitate de beneficiar, pentru proiectul “Modernizarea sistemului de iluminat stradal în satele aparținătoare ale municipiului Aiud, județul Alba”.

Conform contractului de finanțare Autoritatea acordă Beneficiarului o finanțare nerambursabilă în sumă de până la 996.892,75 lei, reprezentând 70% din valoarea cheltuielilor eligibile, pentru realizarea proiectului “Modernizarea sistemului de iluminat stradal în satele aparținătoare ale municipiului Aiud, județul Alba”.

Durata de implementarea a proiectului, conform cererii de finanțare este de 5 luni de la semnarea contractului de finanțare.

Prin Actul adițional nr. 1 din 22.09.2021 la Contractul pentru finanțare nerambursabilă nr. 205/IGES/06.07.2021 s-a aprobat prelungirea termenului inițial de implementare a proiectului (5



luni) cu încă 12 luni. În acest fel, termenul total alocat pentru finalizarea în totalitate a implementării proiectului va fi de 17 luni, scadența finală fiind 31.12.2022.

Prin Dispoziția Primarului nr. 328 din 13.07.2021 a fost constituită Unitatea de Implementare a Proiectului și au fost nominalizate persoanele care fac parte din Unitatea de Implementare a Proiectului “Modernizarea sistemului de iluminat stradal în satele aparținătoare ale municipiului Aiud, județul Alba”.

Prin Dispoziția Primarului nr. 421 din 20.09.2021 a fost constituită comisia de achiziții publice în vederea derulării procedurilor de atribuire în cadrul proiectului de finanțare “Modernizarea sistemului de iluminat stradal în satele aparținătoare ale municipiului Aiud, județul Alba”.

La data de 01.10.2021 a fost emis Certificatul de urbanism nr. 249 /01.10.2021 pentru proiectul “Modernizarea sistemului de iluminat stradal în satele aparținătoare ale municipiului Aiud, județul Alba”.

În cursul anului 2022 s-a emis Autorizația de construire nr. 1 din 13.01.2022.

Achiziții derulate în anul 2021

1. Servicii de proiectare, faza PT+DDE, verificarea tehnică de calitate a PT și DDE, inclusiv asistența tehnică din partea proiectantului pentru obiectul de investiție “Modernizarea sistemului de iluminat stradal în satele aparținătoare ale municipiului Aiud, județul Alba” - Contract de servicii nr. 20629 din 08.07.2021- SC AGO PROIECT ENGINEERING SRL;

2. Servicii de consultanță în domeniul managementului de proiect pentru obiectivul de investiții “Modernizarea sistemului de iluminat stradal în satele aparținătoare ale municipiului Aiud, județul Alba” - Contract de prestări servicii nr. 24404 din 17.08.2021- SC ALBA PROIECT CONSULTING SRL;

3. Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice pentru obiectivul de investiții “Modernizarea sistemului de iluminat stradal în satele aparținătoare ale municipiului Aiud, județul Alba” - Contract de prestări servicii nr. 27474 din 14.09.2021- SC ALBA PROIECT CONSULTING SRL;

4. A fost demarată achiziția de lucrări aferente obiectivului de investiții “Modernizarea sistemului de iluminat stradal în satele aparținătoare ale municipiului Aiud, județul Alba”. La data de 17.01.2022 a fost semnat Contractul de lucrări nr. 1409 - executant SC Flash Lighting Services SA.

În cursul anului 2022 a avut loc execuția lucrărilor pentru modernizarea sistemului de iluminat stradal în satele aparținătoare ale municipiului Aiud, montându-se un nr. total de aparate de iluminat de 1028 buc. pe o lungime sistem de iluminat public modernizat de 35.980,00 m.

Recepția lucrărilor a avut loc în data 03.11.2022.

S-au trimis 3 Cereri de decontare: una în anul 2021 și două în anul 2022.

10. TITLUL PROIECTULUI: ”Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”

OBIECTIV: ”REABILITARE ZONA CENTRALĂ PROTEJATA, MUNICIPIUL AIUD, JUDEȚUL ALBA”



La data de 05.10.2021 a fost semnat contractul de finanțare nr. 1.1.145/05.10.2021 pentru proiectul cod SMIS 143410, cu titlul "Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură", proiect depus de ADR Centru în parteneriat cu 19 parteneri selectați la nivelul Regiunii Centru.

Scopul proiectului "Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură" **este acela de a elabora documentația tehnico – economică necesară proiectelor de investiții** în domeniul/domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement / baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic, **ce urmează a fi depuse la finanțare în perioada de programare 2021-2027 și anume: "Reabilitare zona centrală protejată, municipiul Aiud, județul Alba"**.

Prin HCL nr. 165 din 25 septembrie 2020 s-a aprobat Acordul de parteneriat nr. 33245/21.09.2021, conform căruia, valoarea totală eligibilă alocată fiecărui partener, din valoarea totală eligibilă a proiectului, este prezentată în cele ce urmează:

- Lider de parteneriat **ADR Centru** 644,109.20 lei;
- Partener 2 **UAT Municipiul Aiud** 857,157.00 lei, (reprezentând 98% din valoarea estimată a serviciilor de actualizare a documentațiilor tehnico - economice).

Conform Acordului de parteneriat nr. 33245/07.10.2021 revizuit, aprobat prin HCL nr. 266 din 21.10.2021, valoarea totală eligibilă alocată fiecărui partener, din valoarea totală eligibilă a proiectului, este prezentată în cele ce urmează:

- Lider de parteneriat **ADR Centru** 644.060,91 lei;
- Partener 2 **UAT Municipiul Aiud** 874.650,00 lei, (reprezentând 98% din valoarea estimată a serviciilor de actualizare a documentațiilor tehnico - economice).

În perioada 01.08.2020 – 31.12.2021, Primăria Aiud a derulat următoarele activități pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice care fac obiectul prezentului proiect:

- Elaborarea caietului de sarcini pentru achiziția Serviciilor de elaborare și actualizare de studii, de actualizare documentații tehnice DALI+PT+DE+CS, de elaborare DTAC și POE pentru obiectivul de investiție "Reabilitare zona centrală protejată, municipiul Aiud, județul Alba";

- Elaborarea documentației de atribuire a Serviciilor de elaborare și actualizare de studii, de actualizare documentații tehnice DALI+PT+DE+CS, de elaborare DTAC și POE pentru obiectivul de investiție "Reabilitare zona centrală protejată, municipiul Aiud, județul Alba";

- Elaborarea anunțului de participare publicat în JOUE cu nr. CN1031523/03.06.2021;

- Derularea procesului de evaluare a ofertelor depuse pentru achiziția de Servicii de elaborare și actualizare de studii, de actualizare documentații tehnice DALI+PT+DE+CS, de elaborare DTAC și POE pentru obiectivul de investiție "Reabilitare zona centrală protejată, municipiul Aiud, județul Alba";

- Finalizarea achiziției Serviciilor de elaborare și actualizare de studii, de actualizare documentații tehnice DALI+PT+DE+CS, de elaborare DTAC și POE pentru obiectivul de investiție "Reabilitare zona centrală protejată, municipiul Aiud, județul Alba" prin încheierea contractului de servicii nr. 25865 din data 31.08.2021;



- Monitorizarea derulării contractului de Servicii de elaborare și actualizare de studii, de actualizare documentații tehnice DALI+PT+DE+CS, de elaborare DTAC și POE pentru obiectivul de investiție "Reabilitare zona centrală protejată, municipiul Aiud, județul Alba", prin acțiuni precum: organizarea de întâlniri cu prestatorul serviciilor, menținerea contactului permanent cu prestatorul serviciilor, în vederea derulării corespunzătoare și conform graficului a contractului de servicii, etc.,

- Prelungirea duratei contractului de Servicii de elaborare și actualizare de studii, de actualizare documentații tehnice DALI+PT+DE+CS, de elaborare DTAC și POE pentru obiectivul de investiție "Reabilitare zona centrală protejată, municipiul Aiud, județul Alba" cu trei luni prin încheierea actului adițional nr.1 din 25.11.2021 la contractul de achiziție publică nr. 25865 din data 31.08.2021, astfel încât termenul de predare a documentațiilor este 07.03.2022.

În anul 2022, Primăria Aiud a derulat următoarele activități pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice care fac obiectul prezentului proiect:

- Achiziția Serviciilor privind verificarea tehnică de calitate a Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție pentru obiectivul de investiție "Reabilitare zona centrală protejată, municipiul Aiud, județ Alba" - pregătire a documentației de atribuire.

- Servicii de elaborare și actualizare de studii, de actualizare documentații tehnice DALI+PT+DE+CS, de elaborare DTAC și POE pentru obiectivul de investiție "Reabilitare zona centrală protejată, municipiul Aiud, județul Alba" - Documentațiile tehnice care fac obiectul acestei achiziții, elaborate/actualizate și predate de proiectant în termen, au fost verificate de către membrii comisiei de recepție, iar în data de 06.06.2022 au fost recepționate, așa cum rezultă din procesul verbal de recepție nr. 15964.

- Servicii privind verificarea tehnică de calitate a Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție pentru obiectivul de investiție "Reabilitare zona centrală protejată, municipiul Aiud, județ Alba" –documentația de atribuire aferentă acestei achiziții este transmisă spre publicare în SEAP.

- Lansarea procedurii de achiziție Servicii privind verificarea tehnică de calitate a Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție pentru obiectivul de investiție "Reabilitare zona centrală protejată, municipiul Aiud, județ Alba";

- Elaborarea anunțului de participare publicat în JOUE cu nr. CN1045791/ 04.08.2022;

- Deschiderea ofertelor în 13.09.2022 și derularea procesului de evaluare a ofertelor depuse pentru achiziția de Servicii privind verificarea tehnică de calitate a Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție pentru obiectivul de investiție "Reabilitare zona centrală protejată, municipiul Aiud, județ Alba";

- Servicii privind verificarea tehnică de calitate a Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție pentru obiectivul de investiție "Reabilitare zona centrală protejată, municipiul Aiud, județ Alba" - procedura atribuită în 07.11.2022;

- Servicii privind verificarea tehnică de calitate a Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție pentru obiectivul de investiție "Reabilitare zona centrală protejată, municipiul Aiud, județ Alba" - semnarea contractului nr. 32274 din data de 15.11.2022 cu S.C. SAT CCH DEVELOPMENT S.RL.

- La data de 30.12.2022 a fost încheiat Actul adițional nr. 1 la contractul nr. 32274 din data de 15.11.2022 cu S.C. SAT CCH DEVELOPMENT S.RL., prin care perioada de prestare a serviciilor a fost prelungită până la data de 05.04.2023.

La data de 09.01.2023 S.C. SAT CCH DEVELOPMENT S.RL. a solicitat completarea documentației tehnice faza Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție pentru obiectivul de investiție "Reabilitare zona centrală protejată, municipiul Aiud, județ Alba". Astfel la data de



09.01.2023 Municipiul Aiud a solicitat proiectantului completarea documentației tehnice care a fost supusă verificării.

În anul 2022 au fost depuse documentele necesare pentru o cerere de rambursare.

11. Titlul proiectului Construcții Grădinițe Regiunea Centru - Grădiniță Program Normal Municipiul Aiud, județ Alba

Proiectul pentru Reforma Educației Timpurii (PRET) este un proiect național cofinanțat de Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și are ca scop principal îmbunătățirea calității infrastructurii sistemului educațional și de a răspunde nevoilor concrete ale copiilor prin asigurarea unor spații de studiu adecvate, care să favorizeze atingerea potențialului maxim al fiecărui copil, în conformitate cu standardele educaționale internaționale. În cadrul acestui proiect este urmărită înființarea și reabilitarea grădinițelor, dezvoltarea infrastructurii, consolidarea grădinițelor afectate de deteriorări ale structurii de bază, reabilitarea grădinițelor lipsite de resurse, inclusiv extinderea spațiului existent, lucrări minore de reabilitare (electricitate, zugrăveli ș.a.).

În cadrul acestui proiect, Ministerul Educației Naționale – Unitatea de Management a Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei Școlare și Universitare (U.M.P.M.R.S.U.) a identificat ca obiectiv Grădinița cu Program Normal din Municipiul Aiud, str. Unirii, nr. 10.

Ca urmare a deschiderii unui apelului de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – *Îmbunătățirea infrastructurii educaționale*, Prioritatea de investiții 10.1 – *Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare*, Obiectiv specific 10.1 – *Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului*, M.E.N. - U.M.P.M.R.S.U. a depus Cererea de finanțare cod SMIS 125151 pentru proiectul "Construcții Grădinițe Regiunea Centru", în cadrul căruia se regăsește și obiectivul "**Grădiniță Program Normal Municipiul Aiud, județ Alba**".

Având în vedere că Municipiul Aiud deține dreptul de proprietate asupra imobilului menționat mai sus, iar obiectivul Grădinița cu Program Normal - construcție nouă cu 4 săli de grupă, beneficiază de fonduri de la bugetul de stat și de la bugetul local, Municipiul Aiud va avea calitatea de partener.

Prin H.C.L. nr. 217 din 30 august 2018 s-a aprobat proiectul „Construcții grădinițe regiunea centru” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare nr. apelului de proiecte nr. POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI.

Tot prin aceeași hotărâre s-a aprobat Acordul de parteneriat între MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE - U.M.P.M.R.S.U - lider de proiect și Municipiul Aiud – partener, în vederea implementării în comun a proiectului „Construcții grădinițe regiunea centru” – cod MySMIS 125151.

Roluri și responsabilități, conform Acordului de parteneriat

Lider de parteneriat

- Activități de Investiții: Amenajarea terenului, Asigurarea utilităților necesare obiectivului, Studii de teren, Proiectare și inginerie, Asistență tehnică din partea proiectantului, Dirigenție de șantier, Construcții și instalații, Dotări cu includ utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, dotări, Dotare cu mobilier, Organizare de șantier - lucrări de construcții și instalații, Comisioane, cote și taxe, Diverse și neprevăzute, Amenajări pentru protecția mediului și aducerea



la starea inițială, Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților, Organizare de șantier – conexe, Activități de achiziții,

- Activități de Management al proiectului,
- Activități de informare și publicitate

Partener(Municipiul Aiud)

- Activități de Investiții: Amenajarea terenului, Asigurarea utilităților necesare obiectivului, Studii de teren, Proiectare și inginerie, Asistență tehnică din partea proiectantului, Dirigenție de șantier, Construcții și instalații, Dotări cu includ utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, dotări, Dotare cu mobilier, Organizare de șantier - lucrări de construcții și instalații, Comisioane, cote și taxe, Diverse și neprevăzute, Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială, Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților, Organizare de șantier – conexe, Activități de achiziții,

- Activități de Management al proiectului,
- Activități de informare și publicitate

Conform Acordului de parteneriat aprobat prin H.C.L. nr. 217 din 30 august 2018, **valoarea totală** a investiției Grădiniță program normal mun. Aiud, județ Alba este de **2.504.448,4 lei**.

Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului

Lider de parteneriat

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile pentru investiția Grădiniță program normal mun. Aiud, județ Alba este de 2087443,46 lei

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile pentru investiția Grădiniță program normal mun. Aiud, județ Alba este de 271367,65 lei, reprezentând 13%

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile pentru investiția Grădiniță program normal mun. Aiud, județ Alba este de 0 lei

Valoarea contribuției la valoarea totală a investiției Grădiniță program normal mun. Aiud, județ Alba este de 271.367,65 lei, reprezentând 10,84 % din 2.504.448,4 lei

Partener (Municipiul Aiud)

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile pentru investiția Grădiniță program normal mun. Aiud, județ Alba este de **417.004,94 lei**

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile pentru investiția Grădiniță program normal mun. Aiud, județ Alba este de 8.340,1 lei, reprezentând 2 %

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile pentru investiția Grădiniță program normal mun. Aiud, județ Alba este de 0 lei

Valoarea contribuției la valoarea totală a investiției Grădiniță program normal mun. Aiud, județ Alba este de 8340,1 lei, reprezentând 0,33 % din 2.504.448,4 lei.

Perioada de implementare a proiectului, conform contractului de finanțare încheiat de MEN este de 120 de luni, respectiv între data de 01.01.2014 și 31.12.2023.

La data de 29.08.2019 s-a înregistrat la sediul Municipiului Aiud sub nr. 17345/29.08.2019 Contractul de finanțare prin POR 2014-2020, nr. 3620 din 19.12.2018, pentru proiectul cu titlul "Construcții Grădinițe Regiunea Centru", cod SMIS 2014+: 125151, din care face parte și obiectivul "Grădiniță program normal municipiul Aiud, județul Alba".



Prin Dispoziția primarului nr. 375 din 15.11.2019 au fost nominalizate persoanele în relația cu activitatea proiectului "Construcții Grădinițe Regiunea Centru", cod SMIS 2014+: 125151, din care face parte și obiectivul "Grădiniță program normal municipiul Aiud, județul Alba".

Prin Dispoziția primarului nr. 292 din 30.08.2022 a fost modificată și completată Dispoziția primarului nr. 375 din 15.11.2019 privind nominalizarea persoanelor în relația cu activitatea proiectului "Construcții Grădinițe Regiunea Centru", cod SMIS 2014+: 125151, din care face parte și obiectivul "Grădiniță program normal municipiul Aiud, județul Alba".

La data de 18.03.2020 a fost emisă Autorizația de construire nr 28/18.03.2020.

Inițial au început să se deruleze lucrările de construire coordonate de M.E.C..

Ulterior, având în vedere perioada care a trecut de la elaborarea documentației tehnice, și data lansării achizițiilor coordonate de Municipiul Aiud, s-a solicitat proiectantului actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți părții din proiect ce revine Municipiului Aiud.

Astfel, prin HCL 101 din 28.04.2022 s-a aprobat Devizul General actualizat și a indicatorilor tehnico – economici actualizați, aferenți părții de investiție finanțată de Municipiul Aiud, pentru obiectivul de investiție "Grădinița cu Program Normal Municipiul Aiud, județul Alba" din cadrul proiectului „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA CENTRU”, cod MySMIS 125151, la valoarea totală de **255.880,63 lei (inclusiv TVA)**.

De asemenea, prin HCL nr 264 din 28.10.2022 s-a aprobat Devizul General actualizat octombrie 2022 și indicatorii tehnico – economici actualizați, aferenți părții de investiție finanțată de Municipiul Aiud, pentru obiectivul de investiție "Grădinița cu Program Normal Municipiul Aiud, județul Alba" din cadrul proiectului „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA CENTRU”, cod MySMIS 125151, la valoarea totală de **331.294,56 lei (inclusiv TVA)**.

Municipiul Aiud a derulat pentru obiectivul de investiție "Grădinița cu Program Normal Municipiul Aiud" șase achiziții din cele șapte prevăzute în Planul de achiziții revizuit la data de 22.11.2022.

Dosarele celor șase achiziții derulate de Municipiul Aiud, au fost transmise, în luna februarie 2023, liderului de parteneriat – Ministerul Educației - Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei Școlare și Universitare, pentru a fi încărcate în aplicația MySMIS, după cum urmează:

1. Achiziția de **lucrări din fonduri locale, inclusiv dotări în C.T.** pentru obiectivul „Grădiniță cu program normal mun. Aiud, județ Alba”;
2. Achiziția de lucrări din fonduri locale privind **branșarea la rețeaua de distribuție a gazelor naturale** a obiectivului Grădiniță cu program normal mun. Aiud, județ Alba;
3. Achiziția de lucrări din fonduri locale privind **instalația interioară de gaze naturale** a obiectivului Grădiniță cu program normal mun. Aiud, județ Alba;
4. Achiziția de lucrări din fonduri locale privind **branșarea la rețeaua de energie electrică** a obiectivului Grădiniță cu program normal mun. Aiud, județ Alba;
5. Achiziția de lucrări din fonduri locale privind **branșarea la rețeaua de distribuție a apei potabile și racordarea la rețeaua de canalizare** a obiectivului Grădiniță cu program normal mun. Aiud, județ Alba;
6. Achiziția de servicii din fonduri locale pentru **dirigenție de șantier** pentru obiectivul "Grădiniță cu program normal mun. Aiud, județ Alba".

Cea de a șaptea achiziție, la care s-a renunțat, este "Achiziția de servicii privind asistența tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor din fonduri locale pentru obiectivul "Grădiniță cu program normal mun. Aiud, județ Alba". Precizăm că elaboratorul documentației tehnice faza PT ne-a acordat asistență gratuită pe parcursul derulării lucrărilor.

La data de 20.02.2023 s-a efectuat ultima plată, la I.S.C., reprezentând cotele de 0,1% și 0,5% din valoarea lucrărilor supuse autorizării derulate de Municipiul Aiud.



În prezent lucrările sunt finalizate, s-a efectuat plata acestora pe baza Situației de lucrări acceptată de beneficiar și urmează recepția lucrărilor derulate de Municipiul Aiud.

De asemenea, conform solicitării M.E. – U.M.P.M.R.S.U. nr. 4520/ 08.02.2023, pe lângă documentele aferente contractelor atribuite, Municipiul Aiud a transmis la data de 15.02.2023 documentele aferente cheltuielilor realizate de Municipiul Aiud, până la acea dată, pentru a fi incluse în cerere de rambursare nr. 10.

Recepția lucrărilor coordonate de M.E. – U.M.P.M.R.S.U. a avut loc la data de 15.02.2023.

12. TITLU PROIECT „MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 107 I: AIUD (DN1) - AIUDUL DE SUS - RÂMEȚ - BRĂDEȘTI - GEOGEL - MĂCĂREȘTI - BÂRLEȘTI - IZBITA - COLEȘENI - BUCIUM SAT - DN 74 (CERBU)”

În ședința extraordinară din 09.01.2017 s-au adoptat:

- **HCL nr. 2/09.01.2017** prin care s-a aprobat **Acordul de parteneriat** încheiat între UAT Județul Alba - lider de proiect și UAT Municipiul Aiud – partener 2, UAT Comuna Bucium – partener 3, UAT Comuna Mogoș - partener 4, UAT Comuna Ponor – partener 5 și UAT Comuna Rîmeț - partener 6, în vederea promovării și implementării Proiectului “*Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)*” în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, **apel de proiecte POR 2016/6/6.1/1/2;**

- **HCL nr. 3/09.01.2017** prin care s-a aprobat documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)” în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020.

Conform Anexei 3 la HCL nr. 3/09.01.2017 valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) este de 188.150.369,29 lei, echivalent 41.651.990,39 euro, din care C+M (inclusiv TVA) este de 163.548.755,42 lei, echivalent 36.205.781,72 euro.

Acordul de parteneriat aprobat prin HCL 2/09.01.2017 a fost semnat electronic de către primarul Municipiului Aiud în data de 11.01.2017 și retransmis în aceeași dată Consiliului Județean Alba în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul apelului de proiecte POR 2016/6/6.1/1/2.

În data de 12.01.2017 a fost redepus la finanțare proiectul: „**MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 107 I: AIUD (DN1) - AIUDUL DE SUS - RÂMEȚ - BRĂDEȘTI - GEOGEL - MĂCĂREȘTI - BÂRLEȘTI - IZBITA - COLEȘENI - BUCIUM SAT - DN 74 (CERBU)**”

Nr. de înreg. al solicitării: cod SMIS 108707

Data depunerii: 12.01.2017

Valoare totală proiect: 188,150,369.29 lei

Eligibil proiect: 187,743,238.12 lei

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană și Guvernul României

Moneda: lei

Curs de schimb: 4.5172 lei/euro

Data curs de schimb: 03.01.2017



Obiective:

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane din județul Alba situate în proximitatea rețelei TEN-T de baza prin modernizarea drumului Județean DJ 107I pe traseul Aiud (DN 1) – Aiudul de Sus – Rimet - Brădești – Geogel – Macaresti – Birlesti Catun – Cojocani – Valea Barnii – Birlesti – Mogoș - Valea Alba – Ciuculesti – Bucium – Izbita – Coleseni – Bucium Sat – DN74 (Cerbu), în conformitate cu practicile și politicile Uniunii Europene și în contextul Axei Prioritare 6 a Programului Operațional Regional. Drumul județean 107 I va contribui, pe termen mediu, la facilitarea deplasării populației și mărfurilor în zona deservită direct de drum, dar și accesul direct la rețeaua TEN-T de bază, la facilitarea accesului populației la servicii publice de educație, sănătate, transport, telecomunicații, intervenții în situații de urgență, la revitalizarea activităților socio-economice, inclusiv a turismului, la creșterea mobilității forței de muncă și crearea de noi oportunități de locuri de muncă, determinând o dezvoltare durabilă a zonei.

Obiectiv specific 1- Modernizarea a 78,420 km de drum județean pe tronsonul 0+000 km – 78+420 km al DJ 107I. Modernizarea DJ 107I pe distanța de 78,420 km, situat pe teritoriul a 5 UAT - uri din județul Alba (UAT Municipiul Aiud, UAT Comuna Râmeș, UAT Comuna Mogoș, UAT Comuna Ponor, UAT Comuna Bucium) va contribui la creșterea gradului de accesibilitate a acestor zone (urbane și rurale) la rețeaua TEN-T de baza, contribuind astfel la atingerea obiectivului general al proiectului.

Obiectiv specific 2 - Deservirea unui număr de 29.756 de locuitori de către drumul județean DJ 107 I modernizat, care asigură accesul la coridoarele TEN-T. Populația de 29.756 de locuitori aflați pe teritoriul celor 5 UAT - uri din județul Alba (UAT Municipiul Aiud, UAT Comuna Râmeș, UAT Comuna Mogoș, UAT Comuna Ponor, UAT Comuna Bucium) traversate de DJ 107I va beneficia de avantajele accesului la coridoarele TEN-T, oferit de modernizarea drumului județean menționat.

Rezultate:

- Lungime pistă simplă (cu un sens) de biciclete construite/modernizate - 6.7 km
- Suprafața trotuare/trasee pietonale modernizate/realizate - 12,610 mp
- Stații transport public și alveole construite/modernizate – 21
- Categoriile de elemente suplimentare destinate siguranței circulației (parapeți de protecție – 27,545 m.l., semnalistică verticală – 446 buc., semnalistică cu avertizare luminoasă pentru treceri de pietoni – 21 buc., borne kilometrice - 79 buc., borne hectometrice - 706 buc.)
- 16 poduri reabilite/construite.

Activități:

Activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare:

- I.1. Pregătirea documentației tehnico-economice necesară proiectului de investiții;
- I.2. Obținerea avizelor, autorizațiilor, alte documente;
- I.3. Elaborarea cererii de finanțare;

Activități propuse și realizate (parțial) după depunerea cererii de finanțare:

- II.2. Etapa precontractuală - depunerea anexelor obligatorii și soluționarea observațiilor rezultate în urma etapei de evaluare tehnică și financiară, în termenul indicat de către Organismul Intermediar;
- II.3. Încheierea contractului de finanțare
- II.4. Elaborarea PT;
- II.5. Managementul proiectului: desemnarea echipei de implementare a proiectului; asigurarea managementului proiectului; asigurarea corespondenței cu Organismul Intermediar/ Autoritatea de Management; colaborarea între parteneri.
- II.6. Organizarea achizițiilor publice;



- II.7. Managementul execuției investiției și administrarea contractului de execuție;
- II.8. Execuția lucrărilor;
- II.9. Execuția lucrărilor de deviere rețele electrice;
- II.10. Servicii de supraveghere a lucrărilor prin diriginți de șantier autorizați;
- II.11. Asistență tehnică proiectant;
- II.12. Recepția lucrărilor;
- II.13. Activitatea de informare și publicitate;
- II.14. Auditarea proiectului;
- II.15. Monitorizare și raportare - întocmirea rapoartelor tehnice și financiare intermediare și finale;
- II.16. Activitatea de solicitare cerere de plată și/sau rambursare a cheltuielilor proiectului;
- II.17. Activitatea de întocmire și depunere a cererii de rambursare finale.

Prin HCL nr. 84 din 10 aprilie 2017 s-a aprobat proiectul “Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus -Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2, acordul de parteneriat nr. 412 din 09.01.2017 și cheltuielile legate de proiect.

UAT Județul Alba are calitatea de Lider de proiect (Partener 1), iar UAT Municipiul Aiud are calitatea de Partener 2.

Prin urmare cofinanțarea proiectului este asigurată de către Consiliul Județean Alba (Partener 1), și Municipiului Aiud (Partener 2), iar valorile contribuțiilor partenerilor, menționate în acordul de parteneriat aprobat prin HCL nr. 84 din 10 aprilie 2017, erau:

- Lider de parteneriat (Partener 1) - Consiliul Județean Alba:
 - Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile : 3.499.646,52 lei - 1,86%
 - Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile: 405.772,48 lei - 99,67%
 - Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului: 3.905.419,00 lei - 2,08%
- Partener 2 - Municipiul Aiud:
 - Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile : 255.218,24 lei - 0,14%
 - Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile: 1.358,69 lei - 0,33%
 - Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului: 256.576,93 lei - 0,14%

Proiectul „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)”, redepus în cadrul apelului de proiecte POR 2016/6/6.1/1/2 **a fost acceptat la finanțare.**

Contractul de finanțare a fost înregistrat cu nr.139/28.06.2017.

La data de **24.09.2019** a fost semnat **primul PV de predare-primire a amplasamentului** pentru realizarea lucrărilor aferente proiectului „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)”.

Ulterior, la data de 09.03.2021 a fost semnat cel de al doilea PV de predare-primire a amplasamentului aferent sectorului de DJ107I de la km 0+0,000 la km 0+0,600.

În data de 19.04.2022 UAT Județul Alba a emis notificarea de reziliere a contractului de lucrări nr. 15726/358/19.07.2019 ca urmare a lipsei garanției de bună execuție certe din partea



Antreprenorului. Antreprenorul nu a dat curs solicitărilor de a constitui Garanția de Bună Execuție care să fie valabilă și în vigoare pentru întreg Contractul de lucrări nr.15726/358/23.07.2019 - Lot1 astfel încât raportul contractual între părți a încetat de plin drept, începând cu data de 06.05.2022.

Având în vedere contextul economic actual, precum și faptul că evaluarea proiectului de investiții mai sus menționat a fost efectuată în prețuri aferente anului 2018, a fost necesar ca valoarea estimată a lucrărilor rămase de executat (Lot1) să reflecte valoarea reală respectiv prețurile actuale a tuturor cheltuielilor necesare finalizării lucrărilor de investiție. Astfel, modificarea valorii investiției în urma actualizării restului rămas de executat a implicat actualizarea devizului general al investiției, valoarea actualizată fiind de 280.013.676,84 lei inclusiv TVA.

Având în vedere actualizarea devizului general al investiției la prețurile pieței, precum și prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, **s-a impus modificarea valorii totale a proiectului, a contribuției proprii în proiect a Județului Alba (cheltuieli eligibile și neeligibile)**, precum și aprobarea unui act adițional la Acordul de parteneriat încheiat între UAT Județul Alba-lider de proiect și UAT Municipiul Aiud, UAT Comuna Bucium, UAT Comuna Mogoș, UAT Comuna Ponor și UAT Comuna Rîmeș – parteneri pentru implementarea proiectului.

La solicitarea Consiliului Județean Alba nr. 17200/12.08.2022, în calitate de lider de parteneriat, Consiliul Local Aiud a adoptat **Hotărârea nr. 197 din 18.08.2022** privind modificarea și completarea HCL nr. 84 din 10 aprilie 2017 privind aprobarea proiectului „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus -Rîmeș - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2 și a cheltuielilor legate de proiect.

Prin HCL nr. 197 din 18.08.2022 s-a aprobat:

- încheierea **Actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 412/09.01.2017** încheiat între UAT-Județul Alba - Lider de proiect (Partener1), UAT-Municipiul Aiud - Partener 2, UAT-Comuna Bucium - Partener 3, UAT-Comuna Mogoș - Partener 4, UAT- Comuna Ponor - Partener 5, UAT-Comuna Rîmeș - Partener 6”;

- valoarea totală a Proiectului „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeș - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu)” în cuantum de 280.013.676,84 lei (inclusiv T.V.A.)”;

- contribuția proprie în proiect a Municipiului Aiud, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de **0,1067%** din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 256.576,93 lei, reprezentând cofinanțarea Proiectului „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeș - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu)”.

În data de 19.08.2022 a fost lansată achiziția „Execuție de lucrări pentru proiectul Modernizare drum județean DJ 107 I : Aiud (DN1) – Aiudul de Sus – Rîmeș – Brădești – Geogel – Măcărești – Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș – Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat –DN74 (Cerbu)/ Lot 1 - rest de executat”, aflată în desfășurare.



Din data de 27.08.2022, contractul de lucrări nr. 15728/2220/19.07.2019 – Lot 2 a fost reziliat ca urmare a încălcării repetate a contractului de către Antreprenor și a eșecului acestuia de a se conforma notificărilor Beneficiarului.

Având în vedere contextul economic actual, precum și faptul că evaluarea proiectului de investiții mai sus menționat a fost efectuată în prețuri aferente anului 2018, iar actualizarea din luna august 2022 a valorii lucrărilor rămase de executat a vizat doar Lotul 1, a fost necesar ca valoarea lucrărilor rămase de executat aferente Lotului 2 să reflecte valoarea reală respectiv prețurile actuale a tuturor cheltuielilor necesare finalizării lucrărilor de investiție. Astfel, modificarea valorii investiției în urma actualizării restului rămas de executat Lot 2 a implicat actualizarea devizului general al investiției, valoarea actualizată a devizului general (cuprinzând cele două loturi) fiind de 374.415.920,20 lei inclusiv TVA.

Avându-se în vedere actualizarea devizului general al investiției la prețurile la zi/ actuale (în baza actualizării valorii lucrărilor rămase de executat aferente Lotului 2), precum și prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și a Ordinului nr. 1586/10.08.2022 privind aprobarea metodologiei privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG 64/2022 și pentru modificarea Anexei „Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1021/2015, cu modificările și completările ulterioare, ***s-a impus modificarea valorii totale a proiectului, a contribuției proprii în proiect a Județului Alba (cheltuieli eligibile și neeligibile), precum și aprobarea unui nou act adițional la Acordul de parteneriat încheiat între UAT Județul Alba - lider de proiect și UAT Municipiul Aiud, UAT Comuna Bucium, UAT Comuna Mogoș, UAT Comuna Ponor și UAT Comună Rîmeș – parteneri, în vederea actualizării valorilor aferente activităților aflate în responsabilitatea liderului UAT Județul Alba și a contribuției la cofinanțarea cheltuielilor proiectului, precum și a procentelor aferente contribuțiilor UAT Municipiului Aiud la cofinanțarea cheltuielilor proiectului, valorile contribuțiilor UAT Municipiului Aiud rămânând nemedificate.***

Astfel, la solicitarea Consiliului Județean Alba nr. 27447/04.10.2022, în calitate de lider de parteneriat, Consiliul Local Aiud a adoptat **Hotărârea nr. 253 din 20.10.2022** privind modificarea și completarea HCL nr. 84 din 10 aprilie 2017 privind aprobarea proiectului “Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeș - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2 și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare

Prin HCL nr. 253 din 20.10.2022 s-a aprobat:

- încheierea **Actului adițional nr. 2 la Acordul de parteneriat nr. 412/09.01.2017** încheiat între UAT-Județul Alba - Lider de proiect (Partener1), UAT-Municipiul Aiud - Partener 2, UAT-Comuna Bucium - Partener 3, UAT-Comuna Mogoș - Partener 4, UAT- Comuna Ponor - Partener 5, UAT-Comuna Rîmeș - Partener 6”;

- valoarea totală a Proiectului „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeș - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești



- Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu)” în cuantum de 374.415.920,20 lei (inclusiv T.V.A.)”;

- contribuția proprie în proiect a Municipiului Aiud, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de **0,0871%** din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 256.576,93 lei, reprezentând cofinanțarea Proiectului „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Râmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bârlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bârlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu)”.

La data de 05.01.2023 a fost înregistrată la sediul Municipiului Aiud cu nr. 254/05.01.2023 adresa Consiliului Județean Alba de înaintare a **H.C.J. Alba nr. 375/28.12.2022** cu privire la **aprobarea Actului adițional nr. 3** la Acordul de parteneriat nr. 412/9 ianuarie 2017 pentru realizarea proiectului “*Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Râmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bârlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bârlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu)*”, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr 126/14 aprilie 2017 nr. 84 din 10 aprilie 2017.

Prin Actul adițional nr. 3 la Acordul de parteneriat nr. 412/9 ianuarie 2017 s-au adus modificări doar în ceea ce privește “**Roluri și responsabilități în sarcina Liderului de parteneriat (Partener 1) – U.A.T. Județul Alba**”, respectiv s-au efectuat niște relocări a valorilor de la o linie la alta pentru activitățile aferente (*Partenerului 1) – U.A.T. Județul Alba*.

Menționăm că **prin Actul adițional nr. 3** la Acordul de parteneriat nr. 412/9 ianuarie 2017 **nu s-a modificat valoarea totală a proiectului** “*Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Râmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bârlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bârlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu)*”, **aprobată prin H.C.L. nr. 253 din 20.10.2022**.

Astfel, **a fost adoptată HCL Aiud nr. 20 din 19.01.2023** privind aprobarea **Actului adițional nr. 3 la Acordul de parteneriat nr. 412/9 ianuarie 2017** pentru realizarea proiectului “*Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Râmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bârlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bârlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu)*”, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Aiud nr. 84 din 10 aprilie 2017.

Până la sfârșitul anului 2022 nu au fost efectuate cheltuieli pentru acest proiect din bugetul local al Municipiului Aiud, deoarece documentația tehnică și avizele necesare au fost achitate de către Consiliul Județean Alba în calitate de lider de parteneriat (Partener 1).

La data de 09.01.2023 a fost semnat cel de al treilea PV de predare-primire a amplasamentului aferent sectorului de DJ107I de la km 0+0,000 la km 43+510, cu cel de al doilea constructor SC Elis Pavaje SRL .

În prezent se derulează lucrările pe sectorul de drum DJ107, sector ce tranzitează Municipiul Aiud, respectiv și care cuprinde străzile Avram Iancu și Moșilor. Au fost realizate lucrări de decopertare, sistematizare, consolidări și ziduri de sprijin, bordurare.

13.TITLUL PROIECTULUI: Consolidarea capacității unităților de învățământ din municipiul Aiud în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 2020

În urma publicării Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POIM/964/10/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în



contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, la data de 6 iulie 2021 Municipiul Aiud a depus prin intermediul aplicației electronice MySMIS, Cererea de finanțare pentru proiectul ”**Consolidarea capacității unităților de învățământ din municipiul Aiud în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 2020**”, cod SMIS 145278.

Cererea de finanțare împreună cu anexele obligatorii s-a aprobat, după parcurgerea etapelor de verificare/evaluare, conform adresei emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 84340/27.08.2021.

Astfel s-a emis HCL nr. 2 din 06.01.2022 privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității unităților de învățământ din municipiul Aiud în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 2020”, a indicatorilor tehnico – economici și a cheltuielilor aferente acestuia.

Ulterior s-a semnat Contractul de finanțare nr. 823/12.01.2022.

Obiectivul general al proiectului vizează asigurarea unei capacități adecvate de gestionare a crizei sanitare la nivelul a 6 de unități de învățământ din Municipiul Aiud, județul Alba –Liceul Tehnologic Agricol "Alexandru Borza" Ciumbrud; Școala Gimnazială "Axente Sever" Aiud; Colegiul Național "Bethlen Gabor" Aiud; Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud; Colegiul Național „Titu Maiorescu” Aiud și Liceul Tehnologic Aiud, prin dotarea cu echipamente de protecție medicală și dispozitive medicale necesare pentru diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS – COV – 2.

Valoarea totală a proiectului „Consolidarea capacității unităților de învățământ din municipiul Aiud în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 2020”, este în cuantum de 3.433.504,61 lei inclusiv TVA.

În cursul anului 2022 s-a derulat achiziție de echipamente de protecție și achiziția dispozitive medicale, urmând ca în anul 2023 să se facă achiziția de dezinfectanți.

Achiziție de echipamente de protecție:

La data de 11.05.2022 a fost publicat anunțul de participare CN1042430 pentru achiziția de echipamente de protecție: Lot 1 Măști de unică folosință; Lot 2 Dezinfectanți; procedura de achiziție a fost contestată cu solicitarea lotizării tuturor dezinfectanților prevăzuți a fi achiziționați. Ca urmare a Deciziei CNSC nr. 1276/C4/1229/21.06.2022 procedura de achiziție a fost anulată pentru Lotul 2 Dezinfectanți și reluată prin publicarea anunțului de participare CN1045759 / 06.08.2022 cu împărțirea procedurii în trei loturi distincte pentru fiecare tip de dezinfectant.

În prezent procedura de achiziție pentru lotul 1 Măști de unică folosință a fost finalizată - Contract de furnizare Nr. 29727 din 26.10.2022. Contractul s-a recepționat și decontat prin CPL 1 din 25.11.2022, CPL1 aprobat prin Notificarea Nr. 155340 / 21.12.2022.

De asemenea, s-a depus CR 2 aferenta CPL1, aprobată prin Notificarea Nr. 8473/ 19.01.2023.

Achiziție dispozitive medicale:

La data de 13.04.2022 a fost publicat în SEAP Anunțul de participare CN1041409;

Procedura de achiziție a fost anulată în data de 10.08.2022 deoarece au fost depuse numai oferte inacceptabile și/sau neconforme, acestea fiind declarate neconforme.

S-a reluat procedura de achiziție prin republicarea anunțului de participare nr. CN1047577 dată de 28.09.2022, termenul limită de depunere a ofertelor fiind 01.11.2022.

Etapelile pentru procedura achiziție dispozitive medicale sunt:



EVALUARE CALIFICARE SI TEHNICA

Data limita: 01.03.2023 18:00

Data finalizare: 23.12.2022 11:21

EVALUARE FINANCIARA

Data limita: 01.03.2023 18:00

Data finalizare: 06.02.2023 13:11

DELIBERARE

Selectei câștigător: 06.02.2023 13:12

Încheiere contract: 15.02.2023.

14. TITLUL PROIECTULUI: Construire bază sportivă Tip 1, Municipiul Aiud, județul Alba

U.A.T. Municipiul Aiud prin adresa nr. 13261/01.07.2019 a solicitat includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, subprogramul "Complexuri sportive" a obiectivului de investiții "Construire bază sportivă Tip 1, Zona Tudor Vladimirescu, Municipiul Aiud, județul Alba".

Prin adresa 5768/19.06.2020, comunicată UAT – Municipiul Aiud sub nr. 13.026/22.06.2020, Compania Națională de Investiții - "C.N.I." S.A. București comunică Municipiului Aiud, introducerea în Lista de sinteză a subprogramului "Complexuri sportive" aprobată prin Ordin M.L.P.D.A. nr 2461/12.06.2020 a obiectivului de investiții "Construire bază sportivă Tip 1, Municipiul Aiud, județul Alba".

Ca urmare, a fost adoptată HCL nr. 119 din 25.06.2020 privind acordarea dreptului de folosință gratuită și predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A., a amplasamentului terenului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții "Construire bază sportivă Tip 1, Municipiul Aiud, județul Alba - Zona Tudor Vladimirescu.

Ulterior, prin H.C.L. nr.138 din 23 iulie 2020 s-a aprobat modificarea titlului și art. 1 din H.C.L. nr.119 din 25.06.2020 privind acordarea dreptului de folosință gratuită și predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A., a amplasamentului terenului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții "Construire bază sportivă Tip 1, Municipiul Aiud, județul Alba".

Beneficiarul final al investiției este UAT Municipiul Aiud, iar finanțarea este asigurată de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., Municipiul Aiud având obligația de a asigura finanțarea cheltuielilor pentru racordurile la utilități (energie electrică, apă, canal, gaze naturale sau orice alt tip de combustibil utilizat, etc.).

Baza sportiva va cuprinde:

- Teren pentru fotbal cu dimensiunile suprafeței utile de 75,50 x 117,00 m;



- Teren multifuncțional pentru handbal, baschet, volei și tenis cu dimensiunile suprafeței utile de 25,00 x 44,00 m;
- Clădire pentru vestiare - parter + 1 etaj parțial și va avea dimensiunile 10,80 x 36,30 m, cu înălțimea la atic de 7,05 m. Suprafața construită a clădirii va fi de 395,88 mp, cea desfășurată va fi de 520,96 mp;
- Cabina de poartă - cu dimensiunile 2,70 x 2,70 m;
- Parcare pentru 55 de autoturisme – din care 4 pentru persoane cu dizabilități locomotorii și pentru 2 autocare;
- Alei pietonale;
- Spații verzi;
- Instalație de iluminat nocturnă.

Municipiul Aiud a alocat fondurile necesare și a obținut avizele pentru faza DTAC.

Pe baza documentației DTAC și a avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 159 din 30.06.2020, a fost emisă autorizația de Construire nr. 29 din 29.03.2022. Valoarea autorizată a lucrărilor este de 3.789.528,35 lei.

Proiectul Tehnic a fost elaborat de S.C. Cubicon Invest S.R.L. Cluj-Napoca, iar executantul lucrărilor de construcție desemnat de către C.N.I. este S.C. Compact Construct S.R.L. Alba Iulia.

În data de 19.05.2022 s-a procedat la predarea amplasamentului către executant, acesta demarând execuția lucrărilor.

În conformitate cu HCL nr. 119 din 25.06.2020, Municipiul Aiud are obligația asigurării utilităților edilitare la amplasamentul obiectivului, precum și asigurarea finanțării din Bugetul Local al Municipiului Aiud. Astfel:

Întrucât pe amplasament exista un stâlp aparținând rețelei de distribuție a energiei electrice de medie tensiune, iar condițiile finanțării prevăd predarea amplasamentului liber de orice sarcini, a fost necesară relocarea acestuia la limita proprietății și introducerea în subteran a rețelei la traversarea drumului de acces și până la stâlpul relocat. Proiectarea și execuția lucrărilor au fost realizate de operatorul agreeat de A.N.R.E. S.C. Electra Exim S.R.L. Aiud, în baza Contractului de Lucrări nr. 14195 din 14.05.2022. Lucrările au fost finalizate și recepționate, valoarea acestora fiind de 169.843,26 lei;

În ce privește asigurarea alimentării cu apă, în zonă neexistând rețea publică, în baza , s-a apelat la furnizorul S.C. Apa CTTA S.A. Alba, care a realizat proiectarea și a executat lucrările de extindere a rețelei de alimentare cu apă de la rețeaua existentă pe strada Tudor Vladimirescu (DN1) până la amplasamentul obiectivului. Această extindere a fost necesară și pentru asigurarea alimentării cu apă a obiectivului Depou și anexe aparținând obiectivului de investiții ”Transport public ecologic în Municipiul Aiud”;

Deoarece rețeaua de distribuție a energiei electrice existentă în zonă nu avea capacitatea de a asigura puterea necesară a obiectivului Depou și anexe aparținând obiectivului de investiții ”Transport public ecologic în Municipiul Aiud” simultan cu Baza sportivă, sunt în curs de derulare activitățile legate de extindere a rețelei de distribuție a energiei electrice de medie tensiune până la Depou, respectiv Baza sportivă. Proiectarea și execuția lucrărilor sunt finanțate integral de operatorul de distribuție zonal, Distribuție Energie Electrică România S.A. – Sucursala Alba;

De asemenea s-au făcut demersurile inițiale pentru extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale, prin înaintarea cererii nr. 15660 din 12.06.2022 către Operatorul Sistemului de Distribuție (OSD) Delgaz Grid Alba. Conform estimărilor OSD valoarea serviciilor de proiectare și a execuției lucrărilor este de aproximativ 193.500 lei.

La finele anului 2022, stadiul lucrărilor era următorul:

A fost edificată clădirea pentru vestiare, urmând a fi realizate finisajele interioare și exterioare, instalațiile și dotările;



A fost amenajat, nivelat terenul aferent spațiilor de joc, aleilor pietonale și spațiilor verzi;
Au fost amplasați stâlpii pentru iluminatul exterior și instalația de nocturnă;
Au început lucrările de împrejmuire a terenului.

15.TITLUL PROIECTULUI: Construire Bazin de înot didactic și agrement, localitatea Aiud, str. Ostașilor nr.16, județul Alba

Municipiului Aiud prin adresa nr. 6612/05.03.2021, a solicitat includerea in Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul "Bazine de înot" a obiectivului de investiție "Bazin didactic de înot, Municipiul Aiud, Județul Alba".

Prin adresa nr. 34358/07.08.2021, înregistrată la Municipiul Aiud sub nr. 23631/09.08.2021, Compania Națională de Investiții - "C.N.I." S.A. a comunicat necesitatea parcurgerii etapei a doua în vederea promovării obiectivului de investiții menționat.

În vederea promovării în etapa a doua a obiectivului de investiții Proiect Tip - "Construire Bazin de înot didactic și agrement, municipiul Aiud, județul Alba" a fost adoptată H.C.L. nr. 263 din 21 octombrie 2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A., a amplasamentului terenului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect Tip - "Construire bazin de înot didactic și agrement, municipiul Aiud, județul Alba.

Ulterior transmiterii tuturor documentelor solicitate, pentru îndeplinirea cerințelor CNI, a fost adoptată HCL nr. 20 din 20.01.2022 pentru modificarea titlului și a Art. 1 din HCL nr. 263 din 21.10.2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A., a amplasamentului terenului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții "Construire Bazin de înot didactic și agrement, municipiul Aiud, județul Alba".

Astfel, noul titlu al obiectivului de investiții, conform HCL nr. 20 din 20.01.2022, este: "Construire Bazin de înot didactic și agrement, Localitatea Aiud, str. Ostașilor, nr. 16D, județul Alba".

C.N.I. S.A., care va realiza investiția, a obținut prin Ordinul M.D.L.P.A. nr. 1071/29.07.2021 aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții, condiționată de adoptarea hotărârii beneficiarului privind predarea amplasamentului destinat construcției, pe perioada realizării investiției, pe bază de protocol, liber de orice sarcini, către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A. care va realiza investiția.

Astfel a fost adoptată HCL nr. 82 din 05.04.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip - „Construire Bazin de înot didactic și agrement, Str. Ostașilor, Nr. 16D, municipiul Aiud, județul Alba".

Beneficiarul final al investiției este UAT Municipiul Aiud, cu sediul în Municipiul Aiud, județul Alba, iar finanțarea este asigurată de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., Municipiul Aiud având obligația de a asigura finanțarea cheltuielilor pentru racordurile la utilități (energie electrică, apă, canal, gaze naturale sau orice alt tip de combustibil utilizat, etc.).

Ansamblul pentru bazinul de înot va cuprinde:

- Clădirea pentru bazin;
- Alei pietonale;
- Alei carosabile și parcare;



- Spații verzi.

Caracteristici construcție propusă:

- Regim de înălțime – S parțial+P+1E;
- Suprafață teren:4.884mp;
- Suprafața construită: 1.289,13mp;
- Suprafața desfășurată cu subsol: 2.499,78mp;
- Suprafață utilă:1.915,41mp.

Municipiul Aiud a alocat fondurile necesare pentru obținerea avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 264 din 12.10.2021 pentru faza DTAC.

În conformitate cu HCL nr. 82 din 05.04.2022, Municipiul Aiud are obligația asigurării utilităților edilitare la amplasamentul obiectivului, precum și asigurarea finanțării din Bugetul Local al Municipiului Aiud. Astfel:

Întrucât rețeaua de distribuție a energiei electrice existente în zonă nu are capacitatea de a asigura puterea necesară a obiectivului Bazin de înot și agrement simultan cu obiectivul Construire Creșa Mică, s-au făcut demersurile inițiale pentru extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice, prin înaintarea cererii nr. 17131 din 20.06.2022 către Operatorul Distribuție Energie Electrică România S.A. – Sucursala Alba, cererea fiind în analiză la operator.

În luna februarie 2023 este programată predarea-primirea pe bază de protocol a amplasamentului teren curți/construcții situat în Municipiul Aiud, str. Ostașilor, nr. 16D, Cf nr. 95910 Aiud, în suprafață de 6.920 mp, necesar realizării investiției de către finanțatorul Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A.

16. TITLUL PROIECTULUI: Construire Creșa Mică – proiect tip Municipiul Aiud, Județul Alba

Municipiul Aiud a transmis la C.N.I. solicitarea nr. 16099/31.05.2021, privind includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul "Unități și instituții de învățământ de stat" a investiției "Construire și dotare creșă – Municipiul Aiud, Județul Alba".

Prin adresa nr. 37795/27.08.2021, înregistrată la Municipiul Aiud sub nr. 25714/30.08.2021, Compania Națională de Investiții - "C.N.I." S.A. comunică aprobarea introducerii în Lista de sinteză a subprogramului "Unități și instituții de învățământ de stat" aprobată prin Ordin M.D.L.P.A. nr 1207/26.08.2021 a obiectivului de investiții "Construire creșă mică – Municipiul Aiud, județul Alba".

Inițial amplasamentul ales pentru acest obiectiv de investiție era cel situat în Municipiul Aiud, Localitatea Aiudul de Sus, str. Gheorghe Lazăr, nr. 20, județul Alba.

Ulterior a fost identificat ca și amplasament optim pentru obiectivul de investiții propus cel situat administrativ în Municipiul Aiud, str. Ostașilor, nr. 16D, județul Alba, aflat în proprietatea Municipiului Aiud – domeniul public, în suprafață de 4.484,00 mp, nr. cad. 1178/2, identificat potrivit C.F. nr. 95909 Aiud.

Astfel, a fost adoptată HCL nr. 238 din 06.10.2021 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A., a amplasamentului terenului situat în Municipiul Aiud, str. Ostașilor, nr. 16D și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții "Construire creșă mică - Municipiul Aiud".

Ca urmare a solicitării C.N.I. din data de 26.10.2021, referitor la obiectivul de investiții menționat, a fost adoptată HCL nr. 271 din 27.10.2021 privind modificarea titlului și completarea HCL nr. 238 din 06.10.2021.



Titlul obiectivului de investiții, conform HCL nr. 271 din 27.10.2021, este: "Construire Creșa Mică – proiect tip Municipiul Aiud, Județul Alba.

Ca urmare, a între M.D.L.P.A. – C.N.I. S.A. și Municipiul Aiud a fost încheiat Contractul de Finanțare nr. 96868 din 09.08.2022, înregistrat la Municipiul Aiud sub nr. 24826 din 09.08.2022, valoarea investiției fiind de 11.888.810,72 lei.

Beneficiarul final al investiției este UAT Municipiul Aiud, iar finanțarea este asigurată de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., Municipiul Aiud având obligația de a asigura finanțarea cheltuielilor pentru racordurile la utilități (energie electrică, apă, canal, gaze naturale sau orice alt tip de combustibil utilizat, etc.).

Conform documentației tehnice „Proiect Tip – Construire Creșa Mică”, elaborată de S.C. Concrete & Design Solutions S.R.L. se propune construirea unei creșe pentru 40 copii.

Construcția va avea regimul de înălțime parter, separata în 3 nuclee funcționale după cum urmează: nucleul administrativ (zona de acces), nucleul de copii și nucleul tehnico-gospodăresc;

Construcția propusă are următoarele dimensiuni: lățime 34,10 m și o lungime totală de 47,90 m. Înălțimea maximă a acoperișurilor înclinate este de 7,75m de la cota terenului amenajat, având aria construită de 1.244,68 mp și o arie desfășurată de 1.244,68 mp;

Accesele în clădire sunt separate pentru copii și personal;

Construcția este configurată pentru accesul și utilizarea acesteia de către persoanele cu dizabilități – rampa acces, grupuri sanitare, coridoare, etc., configurate corespunzător;

Terenul va fi amenajat cu spații verzi și locuri de joacă;

Clădirea va fi prevăzută atât cu panouri fotovoltaice cât și cu panouri solare.

Accesul pentru grupele de antepreșcolari se realizează la nivelul parterului pe latura scurtă a terenului, prin nucleul administrativ. Funcțiunea de creșă prevede următoarele spații: 4 dormitoare, 2 camere de joacă, prevăzute cu vestiar filtru și grupuri sanitare, grup sanitar persoane cu dizabilități, zona de primire, cabinet medical cu izolator, zona administrativă și nucleul tehnico-gospodăresc.

Municipiul Aiud a alocat fondurile necesare, a obținut și a transmis la CNI acordurile/avizele de principiu pentru faza D.T.A.C.

În luna ianuarie 2023, după primirea documentației DTAC, elaborată de proiectantul desemnat de C.N.I. S.A., respectiv S.C. ROZINI S.R.L. Brașov, s-au depus cererile pentru obținerea avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 253 din 04.10.2021, adică: Acordul de mediu, avizele privind alimentarea cu apă, canalizarea, alimentarea cu energie electrică și gaze naturale, telefonizarea, sănătatea populației, fiind în curs de elaborare documentația necesară obținerii avizului privind securitatea la incendiu și ulterior se va emite Autorizația de Construire.

17.TITLU PROIECT: LOCUINTE PENTRU TINERI MUNICIPIUL AIUD

SURSA DE FINANTARE: Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Componenta 10- Fondul Local, Investiția I.2. – Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri.

În scopul depunerii cererii de finanțare s-a adoptat HCL nr. 151 din 28 iunie 2022 privind aprobarea depunerii proiectului "Locuințe pentru tineri Municipiul Aiud", inclusiv anexele Nota de fundamentare a investiției și Descrierea sumară a investiției, în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență.

În procesul de verificare a cererii de finanțare, prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Aiud cu nr. 24863/06.09.2022, s-au cerut clarificări, astfel a fost necesară adoptarea



HCL nr. 205 din 12 septembrie 2022 privind modificarea și completarea HCL nr.151 din 28 iunie 2022 de aprobare a depunerii proiectului ”Locuințe pentru tineri Municipiul Aiud”, inclusiv anexele Nota de fundamentare a investiției și Descrierea sumară a investiției, în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență.

În anul 2022 s-a semnat contractul de finanțare nr 137651/06.12.2022 între MDLPA și UAT Municipiul Aiud.

Obiectul contractului de finanțare îl reprezintă acordarea finanțării de către MDLPA , pentru implementarea proiectului nr C 10-I2-274 –intitulat Locuințe pentru tineri Municipiul Aiud.

Valoarea totala a proiectului este de 10.064.652,14 lei , din care valoarea maximă a finanțării nerambursabile este de 10.064.652,14 lei.

Indicatorii de proiect sunt:

- 20 unități locative
- 10 stații (20 puncte) de reîncarnare electrice.

Investiția se va realiza pe baza proiectului tip elaborat de către MDLPA (20 apartamente), ca urmare a configurației terenului de care dispune autoritatea.

Datele de identificare ale investiției:

- 2 unități de apartamente de 2 camere, cu înălțimea P+2 – total 12 apartamente
- 2 unități de apartamente de 2 camere, cu înălțimea P+1 – total 8 apartamente

Rezultă un total de 20 locuințe.

S totală teren = 4146 mp

S propus teren amenajat zona „dreaptă”= aprox. 1730 mp (carosabil, trotuare)

S propus teren amenajat zona abruptă = aprox. 380 mp (alei, trepte, sprijiniri, punct belvedere ...)

S spații verzi = aprox. 1446,47 mp

Se vor finanța unități de locuit pentru tineri raportat la necesitățile de la nivel local. Locuințele nou-construite vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20% mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale, ceea ce se va asigura prin certificate de performanță energetică.

Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 iunie 2026 derulându-se pe o perioadă de 36 de luni. Pentru realizarea acestei investiții, Municipiul Aiud dispune de un teren situat în intravilan în suprafață de 4146 mp situat în Loc. Aiudul de Sus (Mun. Aiud), str. Gheorghe Lazăr, nr. 20, Jud. Alba. Minim 0,9% din bugetul total al proiectului trebuie să corespundă codului 055a - Alte tipuri de infrastructuri TIC (inclusiv resurse/echipamente informatice la scară mare, centre de date, senzori și alte echipamente wireless) care respectă criteriile de reducere a emisiilor de dioxid de carbon și criteriile de eficiență energetică (cu contribuție de 100% pe digital);

Noile unități de locuit vor fi conforme cu ținta privind atingerea pragului de minim 20% consum primar de energie mai mic în comparație cu cerințele privind construcțiile NZEB, stipulate în reglementările naționale. Acest consum de energie va fi reflectat în certificatele de performanță energetică.

În anul 2022 au fost achiziționate serviciile privind **elaborarea Studiu de Fezabilitate - Locuințe pentru tineri Municipiul Aiud - Documentații tehnice** (incluzând documentațiile pentru obținerea avizelor, acordurilor, expertizelor, după caz), a studiului topografic și a studiului geotehnic, în scopul depunerii dosarului de finanțare pentru obiectivul de investiție : Locuințe pentru tineri Municipiul Aiud - Documentații tehnice.



Documentația tehnică faza Studiu de fezabilitate - proiect nr. 13509/2022 a fost elaborată de către S.C. ADVANCED MANAGEMENT CONCEPT S.R.L. și este înregistrată la sediul Municipiului Aiud sub nr. 29079/19.10.2022

Documentația tehnică elaborată, faza SF, conține elementele necesare realizării investiției ”Locuințe pentru tineri Municipiul Aiud”.

Astfel, se impune analizarea documentației tehnice de către Consiliul Local și aprobarea indicatorilor tehnico – economici în forma prezentată de proiectant.

Investiția ce face obiectul prezentei documentații se încadrează în perimetrul administrativ-teritorial al municipiului Aiud, în intravilanul municipiului Aiud, pe strada Gheorghe Lazăr, nr.20, suprafața totală a terenului destinat investiției este de 4.146,00 mp.

18. TITLU PROIECT: CURĂȚĂM ROMÂNIA!

SURSA DE FINANȚARE: Administrația Fondului pentru Mediu

Conform **Ghid de finanțare din 1 aprilie 2022** a Programului privind ecologizarea zonelor afectate de deșeuri, publicat în Monitorul Oficial nr. 328 din 4 aprilie 2022, scopul și indicatorii de performanță ai Programului sunt:

(1) Scopul Programului îl reprezintă finanțarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a proiectelor vizând ecologizarea zonelor afectate de poluarea cu deșeuri.

(2) Obiectul Programului îl reprezintă susținerea financiară a activităților vizând colectarea deșeurilor, în vederea ecologizării zonelor afectate de poluare. Pentru îndeplinirea scopului Programului se va urmări colectarea deșeurilor astfel încât acestea să poată fi valorificate/reciclate conform legii.

(3) Indicatorul de performanță al Programului este reprezentat de cantitatea de deșeuri colectate.

Municipiul Aiud s-a înscris în Programul privind ecologizarea zonelor afectate de deșeuri din Campania Națională „Curățăm România!”, prin depunerea Cererii de finanțare nerambursabile nr. 15786/02.06.2022, care propune ecologizarea zonelor vulnerabile, cu prioritate cursurile de apă, zonele de pădure, terenurile virane, zonele de agrement și ariile naturale protejate.

Categoriile deșeurilor colectate: deșeuri de plastic, metal, DEEE, sticlă, hârtie, cartoane, lemn, materiale textile, baterii și acumulatori, anvelope.

În acest scop, Municipiul Aiud a organizat 5 acțiuni de ecologizare, astfel :

Prima acțiune organizată de Municipiul Aiud s-a desfășurat în data de **2 mai 2022**, în localitatea Aiudul de Sus – cursul de apă al afluentului Văii Aiudului, aferentă străzii Abrudului, Dorului și Gorunului, până la vărsarea în Valea Aiudului. Zona indicată a fost aleasă deoarece s-a constatat faptul că se formează frecvent depozite ilegale de deșeuri, acestea fiind antrenate de ape, ajungând în alte zone pe care le contaminatează.

Cea de-a doua acțiune a avut loc în data de **3 mai 2022**, în localitatea Aiudul de Sus - Zona poligon

Zona a fost selectată datorită faptului că terenul respectiv era deja un depozit ilegal de deșeuri care tindea să se extindă. De asemenea, s-a salubritat și liziera pădurii din zona respectivă.

A treia acțiune a avut loc în data de **4 mai 2022**, în Pădurea Sloboda – zona de agrement, apoi prin pădure spre oraș, pe o lungime de cate 20 m față de cele 2 părți ale DJ 107 I, până la ieșirea din pădure către localitatea Aiudul de Sus, inclusiv zona Izvorul de Aur – fostă zonă de agrement, rămasă dezafectată, locul „ideal” pentru abandonarea deșeurilor

În aceeași zi, de **4 mai 2022**, s-a mai desfășurat o acțiune de salubritare a Văii Măginii.



A patra acțiune, a avut loc în data de **11 mai 2022** și a constat într-o lecție deschisă pe tema colectării selective, cu 29 de copii din grupele mari de la Grădinița cu program prelungit, nr. 2 Aiud. Pentru a avea un efect mai intens, lecția s-a desfășurat în cadru natural, și anume pe strada Arenei, din Aiud

A cincea acțiune, a avut loc în data de **18 mai 2022**, în Pădurea Legheleu și o parte din Pădurea Valea Lupului

În decembrie 2022 s-a semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 176/C/12.12.2022 cu Administrația Fondului pentru Mediu.

Valoarea proiectului este de 12.999,28 lei, finanțare nerambursabilă.

Cheltuielile eligibile sunt: cu deplasarea participanților/voluntarilor la locurile unde se desfășoară activitățile proiectului, cu masa participanților/voluntarilor la activitățile proiectului, pe perioada de derulare a activităților proiectului, cu achiziția de materiale consumabile/obiecte de inventar: dezinfectant, veste, măști de protecție, cizme, mănuși și saci pentru colectarea deșeurilor, containere sau recipiente pentru colectarea și depozitarea temporară a deșeurilor, ustensile specifice activității de colectare a deșeurilor, activitatea de transport al deșeurilor de la locurile/zonelor în care au fost realizate activitățile în cadrul proiectului până la sediile/punctele de lucru ale centrelor de colectare/reciclare/depozitare a deșeurilor, inclusiv activitățile de manipulare/preluare a deșeurilor de către operatorii licențiați/autorizați, în vederea depozitării, TVA aferentă proiectului, în condițiile în care aceasta a fost solicitată și nu este recuperată, rambursată sau compensată prin orice mijloace, conform prevederilor legale.

În 8 februarie 2023 s-a depus Cererea de decontare.

II. CERERI DE FINANȚARE DEPUSE

II.1. În anul 2021, au fost depuse **4 cereri de finanțare, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”**

În cursul anului 2022, din cele 4 cereri de finanțare depuse, **2 cereri de finanțare au fost respinse**, iar **2 cereri de finanțare au fost incluse** în Lista obiectivelor de investiții finanțate prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” pentru județul ALBA.

1. TITLUL PROIECTULUI: Modernizare strada George Coșbuc din Municipiul Aiud – RESPINS LA FINANȚARE

Prin HCL nr. 202 din 19 august 2021 s-a aprobat documentația tehnică și indicatorii tehnico – economici pentru proiectul de investiții „Modernizare strada George Coșbuc din Municipiul Aiud”.

Ulterior a fost adoptată HCL nr. 269 din 27 octombrie 2021 privind aprobarea cererii de finanțare, a devizului general estimativ și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul „Modernizare strada George Coșbuc din Municipiul Aiud”, în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

Astfel, Municipiul Aiud a depus în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” cererea de finanțare nr. 32822/28.10.2021 pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada George Coșbuc din Municipiul Aiud”.

Amplasament: Strada George Coșbuc din Municipiul Aiud, UAT Municipiul Aiud

Durata de implementare a obiectivului de investiții (luni): 24 luni

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 4.003.461,69 lei (cu TVA)

Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 3.856.853,69 lei (cu TVA)



Valoarea finanțată de la bugetul local: 146.608,00 lei (cu TVA)

Rezumatul obiectivului de investiții:

- tip drum: drumuri publice din interiorul localităților;
- clasă tehnică: IV
- lungime drum: 488 metri
- lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți;
- trotuare;
- locurile de parcare, oprire și staționare.

În cursul anului 2022 s-a publicat lista obiectivelor de investiții finanțate prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” pentru județul ALBA. **Obiectivul de investiții ”Modernizare strada George Coșbuc din Municipiul Aiud” nu a fost inclus în aceasta lista.**

2.TITLUL PROIECTULUI: Modernizare strada Herja din Municipiul Aiud – RESPINS LA FINANȚARE

Prin HCL nr. 174 din 22 iulie 2021 s-a aprobat documentația tehnică și indicatorii tehnico – economici pentru proiectul de investiții „Modernizare strada Herja din Municipiul Aiud”.

Ulterior a fost adoptată HCL nr. 270 din 27 octombrie 2021 privind aprobarea cererii de finanțare, a devizului general estimativ și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul „Modernizare strada Herja din Municipiul Aiud”, în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

Astfel, Municipiul Aiud a depus în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” cererea de finanțare nr. 32823/28.10.2021 pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Herja din Municipiul Aiud”.

Amplasament: Strada Herja din Municipiul Aiud, UAT Municipiul Aiud

Durata de implementare a obiectivului de investiții (luni): 24 luni

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 4.766.413,18 lei (cu TVA)

Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 4.620.995,18 lei (cu TVA)

Valoarea finanțată de la bugetul local: 145.418,00 lei (cu TVA)

Rezumatul obiectivului de investiții:

- tip drum: drumuri publice din interiorul localităților;
- clasă tehnică: IV
- lungime drum: 3.135 metri
- lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți;
- locurile de parcare, oprire și staționare.

În cursul anului 2022 s-a publicat lista obiectivelor de investiții finanțate prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” pentru județul ALBA. **Obiectivul de investiții ”Modernizare strada Herja din Municipiul Aiud” nu a fost inclus în aceasta lista.**

3. TITLUL PROIECTULUI: Modernizare drumuri de legătură la DJ107I - Transalpina de Apuseni - Municipiul Aiud – Partea de Nord - ADMIS LA FINANȚARE

Consiliul Local Aiud a adoptat Hotărârea nr. 267 din 27 octombrie 2021 privind aprobarea cererii de finanțare, a devizului general estimativ și a indicatorilor tehnico-economici pentru



proiectul „Modernizare drumuri de legătură la DJ107I - Transalpina de Apuseni - Municipiul Aiud - Partea de Nord”, în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.

Astfel, Municipiul Aiud a depus cererea de finanțare nr. 32820/28.10.2021 pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de legătură la DJ107I - Transalpina de Apuseni- Municipiul Aiud – Partea de Nord” în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”.

Amplasament: Străzile: Țiglariei, Nicolae Bălcescu, Viilor, Zorilor, Plugarilor, Livezii, Fântânel, Pălăniș din Municipiul Aiud, situate la Nord față de DJ107I, UAT Municipiul Aiud.

Durata de implementare a obiectivului de investiții (luni): 36 luni

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 10.465.108,51 lei (cu TVA)

Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 10.035.368,46 lei (cu TVA)

Valoarea finanțată de la bugetul local: 429.740,05 lei (cu TVA)

Rezumatul obiectivului de investiții:

- tip drum: drumuri publice din interiorul localităților;
- clasă tehnică: IV
- lungime drum: 3.605 metri
- lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți;
- trotuare;
- locurile de parcare, oprire și staționare.

În anul 2022 s-a emis H.C.L. nr 26 din 14 februarie 2022 privind aprobarea cererii de finanțare, a devizului general estimativ și a indicatorilor tehnico-economici, în formă actualizată, pentru proiectul „Modernizare drumuri de legătură la DJ107I - Transalpina de Apuseni - Municipiul Aiud - Partea de Nord”, în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”;

Prin adresa nr. 84013/12756/18.07.2022 ni s-a comunicat aprobarea la finanțare obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de legătură la DJ 107I - Transalpina de Apuseni - Municipiul Aiud - Partea de Nord” .

Astfel obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri de legătură la DJ107I - Transalpina de Apuseni - Municipiul Aiud – Partea de Nord” a fost **inclus în lista obiectivelor de investiții** finanțate prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” pentru județul ALBA.

Ulterior, în vederea semnării contractelor de finanțare, au fost solicitate și livrate finanțatorului acte de proprietate, certificat de urbanism și avize, HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico economici, deviz general, studiul topografic pe baza căruia a fost întocmit SF/DALI.

4 TITLUL PROIECTULUI: Modernizare drumuri de legătură la DJ107I - Transalpina de Apuseni - Municipiul Aiud – Partea de Sud - ADMIS LA FINANȚARE

Consiliul Local Aiud a adoptat Hotărârea nr. 268 din 27 octombrie 2021 privind aprobarea cererii de finanțare, a devizului general estimativ și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare drumuri de legătură la DJ107I - Transalpina de Apuseni - Municipiul Aiud - Partea de Sud”, în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.Astfel, Municipiul Aiud a depus cererea de finanțare nr. 32821/28.10.2021 pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de legătură la DJ107I - Transalpina de Apuseni - Municipiul Aiud – Partea de Sud” în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”.



Amplasament: Străzile: **Gheorghe Lazăr, Valea Aiudului** din Municipiul Aiud, situate la Sud față de DJ107I, UAT Municipiul Aiud.

Durata de implementare a obiectivului de investiții (luni): 36 luni

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 10.194.888,38 lei (cu TVA)

Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 9.817.461,19 lei (cu TVA)

Valoarea finanțată de la bugetul local: 377.427,19 lei (cu TVA)

Rezumatul obiectivului de investiții:

- tip drum: drumuri publice din interiorul localităților;
- clasă tehnică: IV
- lungime drum: 3.443 metri
- lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți;
- trotuare;
- locurile de parcare, oprire și staționare.

Prin adresa cu nr. 84013/3152/18.07.2022 ni s-a comunicat aprobarea la finanțare a obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de legătură la DJ 107I- Transalpina de Apuseni - Municipiul Aiud –Partea de Sud ”.

Astfel, obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri de legătură la DJ107I - Transalpina de Apuseni - Municipiul Aiud – Partea de Sud” **a fost inclus în Lista obiectivelor de investiții finanțate prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” pentru județul ALBA.**

Ulterior, în vederea semnării contractelor de finanțare, au fost solicitate și livrate finanțatorului acte de proprietate, certificat de urbanism și avize, HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico economici, deviz general, studiul topografic pe baza căruia a fost întocmit SF/DALI.

II.2 În anul 2022, au fost depuse 8 cereri de finanțare în cadrul Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) după cum urmează:

1. TITLUL PROIECTULUI: ”Reabilitare Colegiul National ”Titu Maiorescu” Aiud, jud. Alba”

Prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației s-a aprobat Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 —Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetica moderata sau aprofundata a clădirilor publice.

Prin intermediul componentei C5 - Valul Renovării propune îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor.

În cadrul Investiției 1. Instituirea unui fond pentru Valul renovării care să finanțeze lucrări de creștere a eficienței energetice a fondului construit existent, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice: renovarea moderată sau aprofundată/ renovare integrată a clădirilor publice se va finanța renovarea energetică a cel puțin 2,3 milioane m² de clădiri



publice, prin următoarele tipuri de proiecte: proiecte integrate (consolidare seismică și eficiență energetică) și proiecte de renovare energetică.

Obiectivele specifice vizate sunt renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, respectiv renovarea integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale (eficiență energetică și consolidare seismică); renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, respectiv renovarea integrată a clădirilor publice (eficiență energetică și consolidare seismică).

În acest context, realizarea investiției ”Reabilitare Colegiul National ”Titu Maiorescu” Aiud, jud. Alba”, reprezintă un obiectiv deosebit de important pentru comunitate.

Autoritatea locală a inclus obiectivul de investiției ”Reabilitare Colegiul National ”Titu Maiorescu” Aiud, jud. Alba” pe lista de investiții a Municipiului Aiud aferentă anului 2022.

Prin proiectul „Reabilitare Colegiu Național ”Titu Maiorescu” Aiud, jud. Alba” se dorește îmbunătățirea calității procesului educațional, creșterea gradului de educare și reducerea părăsirii timpurii a școlii. Acest lucru va fi posibil prin reabilitarea obiectivului de investiție și dotarea acestuia la standarde europene.

Prin HCL nr. 80 din 1 aprilie 2022 s-a aprobat depunerea proiectului ”Reabilitare Colegiul National ”Titu Maiorescu” Aiud, jud. Alba”, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției, în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență.

Astfel, s-a depus Cererea de finanțare nr. C5-B2.1.a-101 / 01.04.2022 în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, COMPONENTA C5 - VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA B2.1.a - Renovare energetică moderată a clădirilor publice - Autorități locale pentru finanțarea proiectului ”Reabilitare Colegiul National ”Titu Maiorescu” Aiud, jud. Alba”.

Valoarea totală de finanțare a fost în suma de 5.966.924,78 lei.

În cadrul apelului OPERAȚIUNEA B2.1.a - Renovare energetică moderată a clădirilor publice - Autorități locale, proiectul nu a fost aprobat spre finanțare.

În acest context, prin HCL nr. 227 din 7 octombrie 2022 s-a aprobat depunerea proiectului ”Reabilitare Colegiul National ”Titu Maiorescu” Aiud, jud. Alba”, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției, în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, **în cadrul apelului B.1: Renovarea integrată** (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice (deschis în perioada 10-23 octombrie 2022).

Astfel, s-a depus Cererea de finanțare nr. C5-B1-2218 / 10.10.2022 având valoarea totală de finanțare actualizată în suma de 12.484.604,20 lei.

Proiectul este în etapa de evaluare.

2. TITLUL PROIECTULUI: ” Reabilitare Centrul Cultural ”Liviu Rebreanu” Aiud”

Având în vedere apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetica moderata sau aprofundata a clădirilor publice, Municipiul Aiud a depus Cererea de finanțare nr. C5-B2.1.a-357 / 07.04.2022 pentru finanțarea proiectului ”Reabilitare Centrul Cultural ”Liviu Rebreanu” Aiud”.

În acest context, prin HCL nr. 84 din 7 aprilie 2022 s-a aprobat depunerea proiectului ” Reabilitare Centrul Cultural ”Liviu Rebreanu” Aiud”, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției, în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență.

Valoarea totală de finanțare a fost în suma de 1.833.418,26 lei.



În cadrul apelului OPERAȚIUNEA B2.1.a - Renovare energetică moderată a clădirilor publice - Autorități locale, proiectul nu a fost aprobat spre finanțare.

Astfel, prin HCL nr. 257 din 20 octombrie 2022 s-a aprobat depunerea proiectului ” Reabilitare Centrul Cultural ”Liviu Rebreanu” Aiud”, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției, în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, în **cadrul apelului B.1: Renovarea integrată** (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice (deschis în perioada 10-23 octombrie 2022).

Astfel, s-a depus Cererea de finanțare nr. C5-B1-2483 / 21.10.2022 având valoarea totală de finanțare actualizată în suma de 3.653.931,18 lei.

Proiectul este în etapa de evaluare.

3. TITLUL PROIECTULUI: ” Locuințe pentru tineri Municipiul Aiud”

Acest proiect a fost aprobat la finanțare în anul 2022 și este prezentat în cap. I ”Proiecte în implementare”, la poziția 17.

4. TITLUL PROIECTULUI – CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE BLOCURI LOCUINTE IN MUNICIPIUL AIUD

Municipiul Aiud, a depus la data de 21.10.2022 o cerere de finanțare în cadrul **Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5, OPERAȚIUNEA A3.1 - Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale**

Componentele acestei cereri sunt:

- Bloc A6, strada Transilvaniei, Municipiul Aiud
- Bloc A7, strada Transilvaniei, Municipiul Aiud
- Bloc A8, strada Transilvaniei, Municipiul Aiud
- Bloc A9, strada Transilvaniei, Municipiul Aiud
- Bloc A13, strada Transilvaniei, Municipiul Aiud
- Bloc A14, strada Transilvaniei, Municipiul Aiud

Valoarea totală a proiectului (RON) 11.469.054,14.

Prin realizarea investiției ”**Creșterea eficienței energetice - blocuri de locuințe-strada Transilvaniei** ”, se va urmări îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor .

5. TITLUL PROIECTULUI: ”Alimentare cu apă potabilă în zona case de vacanță Sloboda - Str. Abrudului, Municipiul Aiud și extindere rețea canalizare în zona case de vacanță Sloboda – Str. Abrudului, Municipiul Aiud”

Municipiul Aiud, a depus la data 21.12.2022,o cerere de finanțare în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C1/I1, Componenta C1 - Managementul Apei, Investiția 1 - Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenți,



prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, din Planul Național de Redresare și Reziliență

Pentru obiectivul de investiție ” Extindere rețea canalizare în zona case de vacanță Sloboda - Strada Abrudului, Municipiul Aiud” a fost elaborat Proiectul Tehnic nr.117/2022 de către SC APA CTTA S.A. Alba, iar pentru obiectivul de investiție ” Alimentare cu apă potabilă în zona case de vacanță Sloboda - Strada Abrudului, Municipiul Aiud” a fost elaborat proiectul tehnic nr 128/2020 de către SC APA CTTA S.A. Alba.

Scopul investiției este alimentare cu apă potabilă și extindere rețea canalizare în zona case de vacanță Sloboda - Str. Abrudului, Municipiul Aiud .

Investiția ce face obiectul prezentei documentații se încadrează în perimetrul administrativ-teritorial al municipiului Aiud, în intravilanul municipiului Aiud, pe strada Abrudului.

Se propune preluarea debitului de apă necesar din rețeaua de distribuție a Municipiului Aiud, respectiv din conducta de distribuție PEHD De110mm situată pe strada Abrudului în apropierea intersecției cu strada Codrului.

Datorită diferențelor de cote pe strada Abrudului, pentru asigurarea apei potabile la toți consumatorii este necesară amplasarea unei stații de pompare.

Stația de pompare va fi compusă dintr-un grup de pompare cu convertizor de frecvență format dintr-o pompă activă și una de rezervă având $Q=6$ l/s și $H=90$ mCA și va fi montat într-un cămin subteran din PEHD cu $Di=2,5m$, $H=3,0m$, complet echipat, prevăzut cu capac carosabil.

Amplasamentul propus pentru aceasta va fi la intersecția străzilor Abrudului și Codrului , pe teren aflat în domeniul public.

Apa va fi preluată printr-o conducta PEHD De110mm, Pn6 cu lungimea de 30ml, amplasată pe partea dreaptă a străzii, până la stația de pompare. Pe acest tronson este necesară o subtraversare de drum SD1, ce se va executa prin foraj orizontal, conducta de PEHD cu diametrul PEHD De 110mm PN6 montată în tub de protecție din conductă de OL DN 177,8 mm, în lungime de 8m.

Rețeaua de distribuție propusă va avea apoi amplasamentul pe partea stângă a drumului între pozițiile km 3+700 și 3+875. La aceasta poziție km a fost prevăzută o subtraversare de drum SD2, ce se va executa prin foraj orizontal, conducta de PEHD cu diametrul PEHD De 110mm PN10 montată în tub de protecție din conductă de OL DN 177,8 mm, în lungime de 8m, iar în continuare conducta va fi amplasată pe partea dreaptă a drumului până la km 5+225.

Lungimea rețelei de distribuție proiectată este de **1525** m, din care 795 m conductă PEHD PE 100, PN10, SDR 17 De 110mm și 730m conductă PEHD PE 80, PN6, SDR 17.6 De 110mm .

Valoarea totală a proiectului este de 6.445.340,40 lei.

6.TITLUL PROIECTULUI “ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR, ÎN MUNICIPIUL AIUD”

Municipiul Aiud a depus cererea de finanțare nr **C3IIA0122000252**, în data de 11.10.2022 în cadrul PNRR/2022/C3/S/I.1.A, Componenta C3-Managementul deșeurilor, pentru subinvestiția I.1.A “Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). prin aport voluntar”, investiția I.1. „Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de oraș/comune”, componenta 3. Managementul deșeurilor.

Conform Notificării de acceptare la finanțare nr. DGPNNR/52172/16.12.2022, Municipiul Aiud a trimis MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR DIRECȚIA GENERALĂ PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ documentele solicitate pentru încheierea contractului de finanțare.



Astfel, **conform adresei MINISTERULUI MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR DIRECȚIA GENERALĂ PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENTĂ**, înregistrată la sediul Municipiului Aiud **sub nr. 5736/23.02.2023, a fost încheiat contractul de finanțare C3I1A0122000252** pentru proiectul “**ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL AIUD**”, cod proiect **C3I1A0122000252**

Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de **3.830.914,00 lei**, echivalentul a **778.720,20 euro**, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de **727.873,66 lei**.

Conform Ghidului solicitantului, Centrul de colectare cu aport voluntar va avea suprafața minim necesară de 2 418,85 mp.

Pe terenul unde va fi amplasat **se vor executa următoarele lucrări:**

- Platformă carosabilă pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru deșeuri și circulația autoturismelor cetățenilor care aduc deșeuri, respectiv a camioanelor (cap tractor) care aduc/ridică containerele de mai sus;
- Platformă betonată pentru amplasarea containerelor de tip baracă;
- Canalizare pentru colectarea apelor pluviale;
- Zonă verde cu gazon și plantație perimetrală de protecție;
- Copertină pe structură metalică ușoară (conform proiect de rezistență) pentru protecția containerelor deschise;

Împrejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stâlpi rectangulari din oțel, cu poartă de acces culisantă – acționare manuală;

- În zona de acces principal se va monta un cântar carosabil pentru camioane (cap tractor);

Pe lângă lucrările de amenajare descrise mai sus, **platforma va fi prevăzută cu următoarele dotări:**

- Container de tip baracă pentru administrație – supraveghere, prevăzut cu un mic depozit de scule și două grupuri sanitare, unul pentru angajatul platformei, altul pentru cetățenii care aduc deșeuri;
- Container de tip baracă, frigorific, pentru cadavre de animale mici de casă (pisici, câini, păsări);
- Un container de tip baracă pentru colectarea de deșeuri periculoase (vopsele, bidoane de vopsele sau diluanți, medicamente expirate, baterii)
- Trei containere prevăzute cu presă pentru colectarea deșeurilor de hârtie/carton, plastic, respectiv textile;
- Trei containere închise și acoperite de tip walk-in, pentru colectarea deșeurilor electrice/electronice, a celor de uz casnic (electrice mari – frigidere, televizoare, etc.) și a celor de mobilier din lemn;
- Două containere de tip SKIP deschise, pentru deșeuri de sticlă – geam, respectiv sticle/borcane/recipiente;
- Trei containere deschise, înalte, de tip ab-roll pentru anvelope, deșeuri metalice, deșeuri de curte/grădină (crengi, frunze, etc);
- Trei containere deschise, joase, de tip ab-roll pentru deșeuri din construcții, moloz;
- Separator de hidrocarburi pentru toată platforma carosabilă;
- Două scări mobile metalice (oțel zincat) pentru descărcarea deșeurilor în containerele deschise înalte.
- Stâlpi de iluminat și camere supraveghere (8 bucăți).

Perioada de implementare a proiectului este de 20 luni dar fără a depăși data de **30.09.2024**.



7. Titlul proiectului "Construirea de insule ecologice digitalizate, în Municipiul Aiud"

Prin Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.366/2022 a fost aprobat Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, pentru subinvestiția I1.B. „Construirea de insule ecologice digitalizate”, investiția I1. „Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/ comune”, componenta 3. Managementul deșeurilor

Municipiul Aiud a depus la data de 11.10.2022 cererea de finanțare pentru proiectul CONSTRUIREA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE, ÎN MUNICIPIUL AIUD.

Prin proiect se intenționează construirea, în zonele de blocuri situate pe domeniul public al Municipiului Aiud, a unui număr de 18 insule supraterane încasetate cu 5 containere de câte 1.1 metri cubi (mc), de tip 1, pentru toate cele 5 fracții: biodegradabil, rezidual, sticlă, plastic și metal, hârtie și carton.

Municipiul Aiud a solicitat la finanțare Insule de Tip 1: Insulă supraterană încasetată cu 5 containere de câte 1.1 metri cubi (mc) pentru toate cele 5 fracții:

- Biodegradabil;
- Rezidual;
- Sticlă;
- Plastic și metal;
- Hârtie și carton.

Lista amplasamentelor celor 18 insule ecologice digitalizate de tip 1 propuse în cadrul proiectului este prezentată în cele ce urmează:

Nr. Crt.	Nr. insule	Amplasament
1	1	Aiud, str. Axente Sever, bl.27
2	1	Aiud, str. Axente Sever, bl.37
3	2	Aiud, str. Mihai Viteazu , bl.7
4	1	Aiud, str. Unirii, bl.53
5	1	Aiud, str. Transilvaniei, bl. A8
6	1	Aiud, str. Transilvaniei, bl. C6
7	1	Aiud, str. Băilor, bl.G1
8	2	Aiud, Intersecția str. Teilor, cu str. Șt O Iosif
9	1	Aiud, st Ion Creangă,. CT 10
10	1	Aiud, str. Sergent Hațegan , bl. C 6
11	1	Aiud, str. Sergent Hațegan , bl. A3-A5
12	1	Aiud, str. Sergent Hațegan , bl. H 11
13	1	Aiud, str. Transilvaniei, bl. A16
14	1	Aiud, str. Gheorghe Doja, bl,D 12
15	1	Aiud, st Unirii, bl.28
16	1	Aiud, str. Morii 1
Total	18	

Conform Notificării de acceptare la finanțare nr. DGPNNR/65511/06.02.2023, înregistrată la sediul Municipiului Aiud sub nr. 3593/06.02.2023 pentru **“Construirea de insule ecologice**



digitalizate, în Municipiul Aiud", s-au trimis documentele în vederea pregătirii și încheierii contractului de finanțare nerambursabilă.

Valoarea totală a proiectului este de 1.064.294,47, inclusiv TVA.

8. Titlul proiectului "Centru comunitar integrat în Municipiul Aiud"

În 27 octombrie 2022 a fost publicat Ghidul de finanțare pentru beneficiarii preselecțaiți - PNRR, APEL DE PROIECTE NECOMPETITIV- COD APEL: MS-0014, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, COMPONENTA: 12 – Sănătate, INVESTIȚIA: 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: II.4: Centre Comunitare Integrate.

Acest document se adresează beneficiarilor preselecțaiți ca beneficiari eligibili din lista celor 200 de centre comunitare integrate, inclusiv celor din lista de rezervă, în cazul renunțării din lista principală, pentru realizarea unui Centru Comunitar Integrat care vor accesa finanțarea necesară realizării proiectelor.

Prin adresa nr. 20358/14.11.2022 emisă de Ministerul Sănătății, înregistrată la Primăria Municipiului Aiud sub nr. 32213/15.11.2022 se transmite înștiințarea referitoare la acordarea finanțării în cadrul Investiției 1.4. - Centre Comunitare Integrate, solicitându-se în acest sens, realizarea activităților specifice depunerii dosarului de finanțare, în conformitate cu prevederile Ghidului de finanțare.

Astfel, Municipiul Aiud a fost introdus în Anexa 12 – Lista preselectată pentru finanțare.

Municipiul Aiud a depus la data de 14.12.2022 o cerere de finanțare pentru proiectul **"Centru comunitar integrat în Municipiul Aiud"**

Investiția constă în reabilitarea unui centru comunitar integrat și dotarea în vederea funcționării.

Valoarea totală nerambursabilă a proiectului **"Centru comunitar integrat în Municipiul Aiud"**, în cuantum de 699.201,09 lei (fără TVA) respectiv în cuantum de 832.049,30 lei (inclusiv TVA).

II.3. În 2022 Municipiul Aiud a depus o cerere de finanțare n cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020, Axa Prioritară 11: Măsurile de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectivul Specific 11.2: Sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul autorităților publice locale în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014 – 2020).

1. Titlul proiect: "Capacitate de producere energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul municipiului Aiud"

Valoarea totală a proiectului este în cuantum de 4.164.193,23 lei (inclusiv T.V.A.), și cuprinde 14 clădiri publice ale UAT Aiud.

II. 4. În anul 2022 a fost depusa o cerere de finanțare la Administrația Fondului pentru Mediu

1. Titlu proiect: "Curățăm România!"



Acest proiect a fost aprobat la finanțare în anul 2022 și este prezentat la cap. I "Proiecte în implementare", la poziția 18.

II.5. În anul 2022 a fost depusă o cerere de finanțare la C.N.I.

1. Titlul proiectului: „Construire centru multicultural Liviu Rebreanu, str. Iuliu Maniu, nr. 7, municipiul Aiud, județul Alba”

Municipiul Aiud a depus în anul 2022 solicitarea cu nr. 12310 R /28.04.2022 privind includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul "Așezăminte culturale " a obiectivului de investiții „**Construire centru multicultural Liviu Rebreanu, str. Iuliu Maniu, nr. 7, municipiul Aiud, județul Alba**”.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă construirea unui centru dotat la standarde moderne, care să permită reșezarea Municipiului Aiud pe harta culturală a țării.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- O sală dotată atât pentru proiecții cinema, cât și pentru spectacole;
- Un spațiu adecvat pentru Biblioteca municipală „Liviu Rebreanu”;
- Un spațiu expozițional;
- Un spațiu multifuncțional, partiționabil prin pereți amovibili, pentru desfășurarea de ateliere, conferințe, seminarii, proiecții multimedia;
- O zona administrativă, dotată corespunzător;
- Centru de informare și promovare turistică;
- Terasa verde.

Terenul destinat realizării obiectivului de investiție „**Construire centru multicultural Liviu Rebreanu, str. Iuliu Maniu, nr. 7, municipiul Aiud, județul Alba**”, în suprafață totală de 2.335 mp, este proprietatea publică a Municipiului Aiud în cotă de 1/2, iar cealaltă cotă de 1/2 aparține Județului Alba – domeniul public.

Prin HCL nr. 174/18.07.2019 s-a aprobat transmiterea cotei de 1/2 părți asupra bunului imobil, teren intravilan, în suprafață de 2335 mp, înscris în CF nr. 92561 Aiud, nr. cad./top. 92561, situat administrativ în municipiul Aiud, str. Iuliu Maniu, nr.7, județul Alba din domeniul public al municipiului Aiud și din administrarea Consiliului local al municipiului Aiud în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba, cu valoarea de inventar de 201.095,80 lei, **în vederea edificării în comun a sediului ”Centrului Multicultural Liviu Rebreanu Aiud”**.

De asemenea, Consiliul Județean Alba a adoptat Hotărârea nr. 260/12.12.2019 privind aprobarea preluării cotei de 1/2 părți, asupra bunului imobil – teren, intravilan în suprafață de 2335 mp, înscris în CF nr. 92561 Aiud, situat administrativ în municipiul Aiud, str. Iuliu Maniu, nr. 7, județul Alba, din domeniul public al Municipiului Aiud și din administrarea Consiliului local al municipiului Aiud, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba, **în vederea edificării în comun a sediului „Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud”**.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 130 din 20.04.2022 s-a aprobat depunerea de către UAT Municipiul Aiud a cererii de finanțare aferentă obiectivului de investiții „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud”, în cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social, subprogramul "Așezăminte culturale".

Municipiul Aiud a încheiat două Acorduri de asociere cu Consiliului Județean Alba pentru elaborarea documentațiilor tehnice Faza Studiu de fezabilitate și faza Proiect Tehnic.

Documentația Tehnică faza Studiu de fezabilitate a fost elaborată și aprobată în anul 2021.



Valoarea totală a obiectivului de investiții **”Construire centru multicultural Liviu Rebreanu, str. Iuliu Maniu, nr. 7, municipiul Aiud, județul Alba”**, conform Devizului general actualizat în luna aprilie 2021, **la faza SF**, Anexa 1 la HCL nr. 151 din 29 iunie 2021 este în cuantum de 32.207.035,61 lei (inclusiv TVA).

În anul 2022 a fost elaborată documentația tehnică faza Proiect Tehnic, dar încă nu a fost recepționată până după obținerea tuturor avizelor și acordurilor.

Este în curs obținerea avizelor la faza PT.

Prin adresa C.N.I. nr .67789 din 29.11.2012, înregistrată la sediul Municipiului Aiud sub nr. 34101 din 05.12.2022 ni s-a comunicat faptul că obiectivul de investiții „Construire centru multicultural Liviu Rebreanu, str. Iuliu Maniu, nr. 7, municipiul Aiud, județul Alba” a fost inclus în Lista sinteză a subprogramului ”Așezăminte culturale”, aprobată prin Ordinul M.D.L.P.A. nr. 3011 din 24.11.2022.

II.6. Alte cereri de finanțare depuse în anul 2020, aflate în evaluare

1. Titlu proiect: ”Reabilitare Ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului Municipal Aiud”

Prin Ordinul MDRAPFE nr. 4501 din 11.04.2018 a fost aprobat Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte nr. P.O.R./2018/8/8.1/8.1.A/1/7 REGIUNI, Axa prioritară 8 - *Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale*, Prioritatea de investiții 8.1 – *Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități*, Obiectivul Specific 8.1 – *Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate*, Operațiunea A – Ambulatorii.

Operațiunea A este dedicată investițiilor de tipul reabilitarea/modernizarea /extinderea/dotarea infrastructurii ambulatoriilor, inclusiv a celor provenite din reorganizarea/raționalizarea spitalelor mici, ineficiente, investiții ce vor contribui la accesul sporit la servicii de îngrijire medicală primară a persoanelor sărace și celor din zonele cu acces redus.

În contextul celor prezentate și în baza Raportului de oportunitate al Administratorului public al UAT Municipiul Aiud și a Raportului de specialitate al Direcției Tehnice, a fost adoptată **HCL nr. 124/03.05.2018** privind scrierea, depunerea și implementarea, în cadrul POR 2014-2020, a unui proiect cu titlul ”Reabilitare/modernizare/extindere/dotare infrastructura ambulatoriu – Spital Municipal Aiud”

Spitalul Municipal Aiud a achiziționat documentația tehnică faza DALI pentru obiectivul de investiție **”Reabilitare Ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului Municipal Aiud”**. Prin Decizie a Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal Aiud s-a aprobat depunerea de către Municipiul Aiud a cererii de finanțare aferentă proiectului în cadrul apelului de proiecte P.O.R./2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni și predarea către Municipiul Aiud a documentației tehnice (DALI), aferentă obiectivului de investiție”Reabilitare Ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului Municipal Aiud”.

Documentația tehnică faza (DALI) aferentă obiectivului de investiție,elaborată de către SC Green Business SRL (Proiect nr. 3444-1/11.06.2018), recepționată de către Spitalul Municipal Aiud și predată Municipiului Aiud, precum și indicatorii tehnico-economici ai proiectului au fost aprobați prin **HCL nr. 250/16.10.2018**



Obiectul proiectului îl constituie reabilitarea din punct de vedere energetic a corpului A – Ambulatoriu, modernizarea acestuia, rezolvarea disfuncționalităților clădirii și echiparea acestuia cu echipamente și mobilier medical.

Principalele lucrări propuse prin documentația tehnică faza DALI (Proiect nr. 3444-1/11.06.2018) sunt următoarele:

- Reabilitarea energetică a clădirii Ambulatoriului, însemnând:
 - Izolarea termică a părții opace a clădirilor, inclusiv a soclului;
 - Înlocuirea tâmplăriei exterioare, ce nu mai corespunde normelor actuale;
 - Termoizolare intrados peste subsol tehnic;
 - Termoizolare planșeu peste ultimul nivel;
 - Înlocuirea învelitorii și a sistemului de jgheaburi și burlane;
 - Înlocuirea instalației de apă rece și apă caldă;
 - Înlocuirea instalației de încălzire;
 - Modernizarea instalației electrice, și schimbarea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat eficiente energetic;
 - Montarea unor surse alternative de energie (dacă este posibil).
- Modernizarea clădirii prin schimbarea finisajelor interioare;
- Reorganizarea interioară a unor spații aferente ambulatoriului pentru rezolvarea disfuncționalităților semnalate de beneficiar sau găsite în teren;
 - Extinderea clădirii Ambulatoriu cu un corp de clădire care o să creeze un nou acces și să conțină un ascensor pe întreaga înălțime a ambulatoriului și cu un corp de clădire care să conțină zona de radiografie-radioscopie;
 - Echipare cu echipamente medicale și mobilier medical.

Valoarea preconizată a investiției este, conform devizului general, de peste 10 milioane lei.
Proiectul se află în faza de evaluare.

2. Titlu proiect: ”Dotări TIC pentru un învățământ modern”

Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României și Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate, pentru a permite acordarea de finanțare nerambursabilă în vederea dotării elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediu on-line, a elaborat și a lansat al doilea apel de proiecte aferent Acțiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv specific OS2.4 – “Creșterea gradului de utilizare a Internetului”. Codul apelului în aplicația MySMIS va fi POC/882/2/4.

Apelul de proiecte lansat prin acest ghid este apel de proiecte competitiv cu termen limită de depunere, în limita bugetului alocat.

Data deschiderii apelului de proiecte: 02.11.2020.

Proiectul ”Dotări TIC pentru un învățământ modern” a fost depus în cadrul - Componentei 1 - Apel : POC/882/2/4/ Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură/4/Îmbunătățirea conținutului



digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură,
Cod proiect:144102, rolul Municipiul Aiud în proiect – lider.

Valoarea totală a proiectului „Dotări TIC pentru un învățământ modern”, este în cuantum de 10.198.145,72 lei inclusiv TVA, din care:

- valoare totală eligibilă cu TVA: 10.144.595,72 lei;
- valoare TVA eligibil: 1.619.725,37 lei.

Proiectul propus vizează dotarea tuturor sălilor de clasă/laboratoarelor cu table interactive, sisteme all-in-one și camere web de conferință.

De asemenea, este prevăzută modernizarea laboratoarelor de informatică cu sisteme desktop +monitor în vederea facilitării dezvoltării competențelor digitale ale elevilor și a utilizării platformelor, aplicațiilor și resurselor educaționale deschise.

Pentru a asigura conectivitatea la Internet a sistemelor All-in-one cu care vor fi dotate sălile de clasă/laboratoarele, unitățile de învățământ care nu au fost incluse în proiectul ”Platformă Națională Integrată – Wireless Campus”, cod SMIS 123312, vor fi echipate cu o rețea LAN care să asigure conectivitatea în ”Platforma Națională Integrată – Wireless Campus. Totodată, pentru unitățile de învățământ deja înrolate în proiectul ”Platformă Națională Integrată – Wireless Campus” pentru care rețeaua WiFi nu acoperă toate sălile de clasă/laboratoarele, în proiect a fost inclusă extinderea necesară.

Soluțiile propuse prin prezentul proiect sunt de natura să asigure dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a cadrelor didactice și a sălilor de clasă cu echipamente/dispozitive electronice, astfel încât orele de pregătire din timpul activităților didactice să se poată desfășura on-line, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 4.135 din 21 aprilie 2020, pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii și cu ceilalți elevi, precum și pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2, fapt care ar pune în pericol desfășurarea în condiții normale a tuturor activităților didactice necesare procesului de învățământ.

Proiectul se află în faza de evaluare.

Situația actualizată centralizată a proiectelor depuse spre finanțare se prezintă astfel:

TITLU PROIECT	OBIECTIV PROIECT	CALITATEA MUNICIPIULUI AIUD ÎN PROIECT	VALOARE PROIECT	Stadiu proiect
Eco agrement Aiud – zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga	Înființarea a două zone de agrement: Avram Iancu și Ecaterina Varga	Beneficiar	6.870.194,23	implementare



ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL AIUD

515200, jud. Alba, str. Cuza Vodă nr.1
Tel. +40 258 861310; +40 258 861357 Fax. +40 258 861280
e-mail: office@aiud.ro web: www.aiud.ro



operator de date cu caracter personal 4172

Respect pentru bunicii comunității aiudene	Reabilitarea a două clădiri și înființarea a trei servicii sociale la nivel de comunitate	Beneficiar	3.692.022,75	implementare
Transport public ecologic în municipiul Aiud	Transport public ecologic în municipiul Aiud	Beneficiar	61.919.006,01	implementare
Reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Aiud	Reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Aiud	Beneficiar	11.075.847,49	implementare
Reabilitare și dotare Colegiu Tehnic Aiud	Reabilitare și dotare Liceul Tehnologic Aiud	Beneficiar	15.915.858,86	implementare
Reabilitare și extindere prin mansardare Grădinița cu program prelungit nr. 2 Aiud	Dezvoltarea infrastructurii antepreșcolare - un viitor mai bun pentru copiii noștri GPP nr. 2 Aiud	Beneficiar	4.014.415,30	implementare
Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni	Implementarea unor soluții informatice integrate la nivelul administrației publice locale	Beneficiar	3.372.190,25	implementare
Educația - un pas înainte!	Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala	Beneficiar	2.682.678,43	implementare



ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL AIUD

515200, jud. Alba, str. Cuza Vodă nr.1
Tel. +40 258 861310; +40 258 861357 Fax. +40 258 861280
e-mail: office@aiud.ro web: www.aiud.ro



operator de date cu caracter personal 4172

Modernizarea sistemului de iluminat stradal în satele aparținătoare ale municipiului Aiud, județul Alba	Modernizarea sistemului de iluminat stradal în satele aparținătoare ale municipiului Aiud, județul Alba	Beneficiar	2.408.369,60	implementare
Sprrijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură	Pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, etc	Beneficiar	874.650,00	implementare
Construcții Grădinițe Regiunea Centru	Îmbunătățirea calității infrastructurii sistemului educațional	Partener	417.004,94	implementare
Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) – Aiudul de Sus - Rîmeș - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium	Reabilitarea integrată a drumului județean DJ 107I; două străzi în municipiul Aiud: Avram Iancu și Moșilor	Partener	12.762.270,64	implementare



ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL AIUD

515200, jud. Alba, str. Cuza Vodă nr.1
Tel. +40 258 861310; +40 258 861357 Fax. +40 258 861280
e-mail: office@aiud.ro web: www.aiud.ro



operator de date cu caracter personal 4172

Sat – DN 74 (Cerbu)				
WIFI4EU	Realizarea unei rețele de internet WIFI pentru zone publice în municipiul Aiud	Beneficiar	15.000 euro	implementat
Integritatea - condiție esențială pentru o administrație eficientă	Dezvoltarea competențelor anticorupție în administrația publică locală	Beneficiar	286.908,51	implementat
Performanță și eficiență în administrație prin implementarea unui management competitiv	Dezvoltarea unui sistem de management la calității la nivelul administrației publice locale	Beneficiar	399.348,53	implementat
Reabilitare Ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului Municipal Aiud	Reabilitare Ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului Municipal Aiud	Beneficiar	10.655.591,29	evaluare
Consolidarea capacității unităților de învățământ din municipiul Aiud în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 2020	Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19	Beneficiar	3.433.504,61	implementare
Dotări TIC pentru un învățământ modern	Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură	Beneficiar	10.198.145,72	evaluare



ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL AIUD

515200, jud. Alba, str. Cuza Vodă nr.1
Tel. +40 258 861310; +40 258 861357 Fax. +40 258 861280
e-mail: office@aiud.ro web: www.aiud.ro



operator de date cu caracter personal 4172

Construire bază sportivă Tip 1, Municipiul Aiud, județul Alba	Construire bază sportivă Tip 1, Municipiul Aiud, județul Alba	Beneficiar	Proiect tip CNI	implementare
Construire Bazin de înot didactic și agrement, localitatea Aiud, str. Ostașilor nr.16, județul Alba	Construire Bazin de înot didactic și agrement, localitatea Aiud, str. Ostașilor nr.16, județul Alba	Beneficiar	Proiect tip CNI	implementare
Construire Creșa Mică – proiect tip Municipiul Aiud, Județul Alba	Construire Creșa Mică – proiect tip Municipiul Aiud, Județul Alba	Beneficiar	Proiect tip CNI	implementare
Modernizare strada George Coșbuc din Municipiul Aiud	Modernizare strada George Coșbuc din Municipiul Aiud	Beneficiar	4.003.461,69	evaluare
Modernizare strada Herja din Municipiul Aiud	Modernizare strada Herja din Municipiul Aiud	Beneficiar	4.766.413,18	evaluare
Modernizare drumuri de legătură la DJ107I - Transalpina de Apuseni- Municipiul Aiud – Partea de Nord	Modernizare drumuri de legătură la DJ107I - Transalpina de Apuseni- Municipiul Aiud – Partea de Nord	Beneficiar	10.465.108,51	evaluare
Modernizare drumuri de legătură la DJ107I - Transalpina de Apuseni- Municipiul Aiud – Partea de Sud	Modernizare drumuri de legătură la DJ107I - Transalpina de Apuseni- Municipiul Aiud – Partea de Sud	Beneficiar	10.194.888,38	evaluare
Locuințe pentru tineri Municipiul Aiud	- 20 unități locative -10 stații de reîncălzire electrice	Beneficiar	10.064.652,14	implementare



ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL AIUD

515200, jud. Alba, str. Cuza Vodă nr.1
Tel. +40 258 861310; +40 258 861357 Fax. +40 258 861280
e-mail: office@aiud.ro web: www.aiud.ro



operator de date cu caracter personal 4172

Curățam Romania!	Suținerea financiară a activităților vizând colectarea deșeurilor	Beneficiar	12.999,28	implementare
Reabilitare Colegiul National "Titu Maiorescu" Aiud, jud. Alba	Eficiență energetică și reziliență în clădiri publice	Beneficiar	12.484.604,20	evaluare
Reabilitare Centrul Cultural "Liviu Rebreanu" Aiud	Eficiență energetică și reziliență în clădiri publice	Beneficiar	3.653.931,18	evaluare
Creșterea eficienței energetice blocuri locuințe in Municipiul Aiud	Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale	Beneficiar	11.469.054,14	evaluare
Alimentare cu apă potabilă în zona case de vacanță Sloboda - Str. Abrudului, Municipiul Aiud și extindere rețea canalizare în zona case de vacanță Sloboda – Str. Abrudului, Municipiul Aiud	Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenți	Beneficiar	6.445.340,40	evaluare
Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în Municipiul Aiud	Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de oraș/comune	Beneficiar	3.830.914,00	implementare
Construirea de insule ecologice digitalizate, în Municipiul Aiud	Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de oraș/comune	Beneficiar	1.064.294,47	implementare



Centru comunitar integrat în Municipiul Aiud	Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești	Beneficiar	832.049,30	evaluare
Capacitate de producere energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul municipiului Aiud	Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile	Beneficiar	4.164.193,23	evaluare
Construire centru multicultural Liviu Rebreanu, str. Iuliu Maniu, nr. 7, municipiul Aiud, județul Alba	Construire centru multicultural Liviu Rebreanu, str. Iuliu Maniu, nr. 7, municipiul Aiud, județul Alba	Beneficiar	32.207.035,61	evaluare

B. Sistemul de supraveghere și înregistrare video în vederea creșterii siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității în municipiul Aiud

Municipiul Aiud este beneficiarul unei investiții importante care constă în sistemul de supraveghere și înregistrare video în vederea creșterii siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității în municipiul Aiud

În baza nevoii identificate și anume că Municipiul Aiud, ca orice altă comunitate, are nevoie de siguranță și încredere, elemente pe care cetățenii trebuie să le resimtă din plin, am întocmit și înaintat, spre aprobare, Raportul de oportunitate al Administratorului public privind implementarea sistemului de supraveghere și înregistrare video în vederea creșterii siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității în municipiul Aiud.

O viață mai bună în municipiul Aiud nu înseamnă doar o infrastructură reabilitată, o viață culturală și socială bogate în evenimente, o viață sănătoasă și educativă la standarde ridicate. O viață mai bună pentru aiudeni înseamnă și asigurarea unui climat optim în care viața de zi cu zi a aiudenilor se desfășoară.

În acest sens, pentru a asigura o viață mai bună locuitorilor municipiului Aiud și pentru a preîntâmpina producerea unor evenimente neplăcute din zona infrațională sau pentru a ajuta la soluționarea unor astfel de evenimente neplăcute, s-am implementat, în anul 2018, la nivelul municipiului Aiud, sistemul de supraveghere cu camere video inteligente a municipiului Aiud.

Sistemul de supraveghere video este un instrument eficient de culegere a datelor, de documentare, de stocare și de suport în coordonarea acțiunilor forțelor de Poliție Locală. Introducerea monitorizării cu ajutorul camerelor de supraveghere video duce la scăderea stării infraționale prin descurajarea potențialilor infractori. Pentru asigurarea protecției datelor cu caracter personal, pentru a asigura respectarea intimității și a vieții personale a cetățenilor municipiului Aiud, sistemul de



supraveghere video este unul de tip circuit închis, fără acces din exterior. Vizualizarea zonelor supravegheate se efectuează în dispeceratul organizat în sediul Poliției Locale.

Obiectivele supravegheate și monitorizate reprezintă locații de interes public de diferite grade de importanță.

Sistemul de supraveghere video monitorizează:

- toate intrările și ieșirile în/din municipiu
- principalele intersecții din municipiu
- zonele amenajate ca locuri de joacă
- zonele de recreere/parcuri
- parcuri
- intrări principale din creșe, grădinițe, școli gimnaziale și licee
- zone și clădiri de interes local
- principalelor puncte de colectare a gunoiului menajer
- Valea Aiudului în principalele zone de interes
- alte zone, dacă prezintă interes

Sistemul este operat de către Poliția Locală a municipiului Aiud. Prin operarea sistemului se va urmări identificarea și descurajarea următoarelor tipuri de activități:

- furt, tâlhărie
- vandalism
- folosirea armelor albe sau de foc
- trafic de droguri
- constrângeri asupra persoanelor, în special asupra copiilor
- amenințări teroriste
- consum de alcool și stupefiante
- persoanele turbulente/violente
- orice recurgere la violență în zonele monitorizate
- acțiunile câinilor maidanezi

Sistemul are un efect de descurajare prin prezența camerelor de supraveghere în zonele specificate. Efectul este crescut prin intervenția promptă a echipajelor Poliției Locale în momentul detectării unui eveniment, intervenția fiind coordonată pe baza informațiilor culese cu ajutorul camerelor video.

În plus, sistemul permite stocarea și analizarea ulterioară a datelor înregistrate în eventualitatea unui eveniment nedetectat în timp real. În acest caz, sincronizarea orei la care a avut loc fapta cu timpul înregistrării, poate duce la identificare făptașului/făptașilor.

Arhitectura sistemului este în așa fel concepută încât utilizează, deopotrivă, în funcție de zona monitorizată, camere de supraveghere speciale pentru timp de noapte, camere de supraveghere speciale pentru timp de zi, camere speciale care au capacitatea de a recunoaște numerele de înmatriculare ale autoturismelor și camere care au capacitatea de a apropia până la recunoaștere și identificare facială a persoanelor.

Sistemul de supraveghere video, prin structura sa de activitate, are ca obiectiv creșterea siguranței cetățenilor și prevenirea criminalității în municipiul Aiud. Prin achiziționarea de echipamente specifice și amenajarea unui dispecerat se dorește și asigurarea obiectivelor, bunurilor și valorilor împotriva oricăror acțiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existența materială a acestuia,



precum și a protejării persoanelor împotriva oricăror acte de violență care le pot periclita integritatea fizică, viața sau sănătatea.

Sistemul de supraveghere video vine în întâmpinarea autorităților, care au ca obiectiv asigurarea ordinii și liniștii publice, paza și protecția obiectivelor de interes public, precum și a instituțiilor care desfășoară activități de combatere a criminalității sociale. Printre aceste autorități amintim Poliția Rutieră, Poliția Locală, Jandarmeria și alte servicii din cadrul M.A.I.

- C. **În ceea ce privește promovarea municipiului Aiud**, am propus o abordare sistematică a unor demersuri menite să promoveze Aiudul în rândul vizitatorilor, turiștilor și mediului de afaceri.
- D. **În ceea ce privește domeniul social și medical**, am propus, susținut, promovat și coordonat o serie de parteneriate, după cum urmează:

Am propus dezvoltarea **Acordului de parteneriat între Municipiul Aiud și Asociația ”Un Pas Înainte Alexandra”**, sens în care s-a extins oferta de servicii pe care le oferim, în parteneriat cu serviciile de îngrijiri bătrâni la domiciliu.

Asociația ”Un Pas Înainte Alexandra” este o organizație neguvernamentală, înființată în anul 2014, care funcționează în municipiului Aiud, furnizând servicii sociale acreditate de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Asociația este licențiată pentru furnizarea a trei categorii de servicii, după cum urmează: ”Centrul de zi pentru copii cu dizabilități”, ”Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități” și ”Serviciul de Îngrijire la Domiciliu pentru persoane adulte”.

Scopul asociației este sprijinirea directă a persoanelor aflate în dificultate, a persoanelor adulte cu handicap, a copiilor cu nevoi speciale și handicap, susținerea și pregătirea acestora pentru integrare socială și educațională. Asociația oferă acestor categorii de beneficiari tratament de recuperare, personal cu înaltă calificare și o bază materială care oferă posibilitatea desfășurării multiplelor activități de recuperare pe diferite domenii, urmărindu-se dezvoltarea unor componente și abilități sociale, tehnice, aptitudinale.

Asociația ”Un Pas Înainte Alexandra” dorește să dezvolte serviciile de recuperare neuromotorie în municipiul Aiud. În acest scop, a solicitat inițierea și dezvoltarea unui parteneriat cu Municipiul Aiud, parteneriat care are în vedere punerea în comun a resurselor proprii fiecărei entități în scopul de a maximiza obținerea rezultatelor în oferirea unor servicii de înaltă calitate și eficiență unui număr cât mai mare de persoane aflate în dificultate, adulți și copii.

În acest sens, asociația participă la parteneriat cu personal calificat, astfel: medic de recuperare, medic neurolog, medic psihiatru, kinetoterapeut, asistent balneofizioterapeut, logoped, psiholog, asistent medical, asistent social – fiecare dintre aceste persoane având un rol decisiv în procesul de recuperare. Totodată, asociația participă la parteneriat cu toate resursele materiale de care dispune, aceasta însemnând imobilul situat în municipiul Aiud, strada Transilvaniei, nr. 67, precum și cu toate aparaturile din dotare necesare pentru aplicarea procedurilor de electroterapie, kinetoterapie, masaj, mecanoterapia, reflexoterapia, termoterapia, ludoterapia, terapia cognitivă, consilierea și logopedia.



Având în vedere cele de mai-sus, am considerat că un parteneriat încheiat între Municipiul Aiud și Asociația ”Un Pas Înainte Alexandra” va crea cadrul dezvoltării serviciilor sociale acordate persoanelor, adulți și copii, aflați în nevoie, precum și creșterea standardului de calitate și eficiență în acordarea acestor servicii unui număr mai mare de beneficiari.

Am propus continuarea Acordului de parteneriat între Municipiul Aiud și Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Alba.

Acest parteneriat are în vedere elaborarea și implementarea, în parteneriat, a unor acțiuni de interes social și umanitar, care răspund nevoilor de dezvoltare comunitară identificate la nivel local și/sau care se adresează nevoilor instituționale ale părților semnatare. De asemenea, parteneriatul are în vedere promovarea acțiunilor întreprinse, publicitatea prin intermediul acțiunilor desfășurate de ambele părți pentru o mai bună imagine a părților semnatare și promovarea intereselor acestora către toate grupurile țintă precum și a instituției media.

Printre acțiunile avute în vedere de parteneriat, enumerăm:

- cursuri de specializare/perfecționare pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav.
- cursuri de prim ajutor pentru membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență și pentru angajați ai Primăriei municipiului Aiud
- acțiuni umanitare - programul tichetelor sociale și prin programul Banca de Alimente,
- pregătirea și intervenția în caz de dezaastre,
- în cadrul Programului Educație pentru Sănătate - puncte de prim ajutor și măsurare a tensiunii arteriale și a glicemiei, puncte de prim ajutor în caz de canicula, asistență medicală la evenimente locale, formarea elevilor în acordarea primului ajutor, promovarea valorilor umanitare și a unui stil de viață sănătos, organizarea de evenimente privind marcarea zilelor înscrise în calendarul Organizației Mondiale a Sănătății

Totodată, am propus continuarea parteneriatului cu Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, în vederea implementării proiectului „Prevenirea abandonului școlar”.

În anul 2018, executivul local a hotărât continuarea Acordului de Parteneriat, între Municipiul Aiud, Școala Gimnazială Axente Sever Aiud și Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, având drept scop implementarea proiectului „Prevenirea abandonului școlar”, prin desfășurarea unor activități de prevenire a abandonului școlar. Acordul de parteneriat are ca obiect implementarea în comun a proiectului „Incluziune socială și îmbunătățirea condițiilor de viață a romilor și a altor grupuri vulnerabile” prin Programul „Prevenirea abandonului școlar” cofinanțat prin SwissContribution fund și HEKS, pentru sprijinirea integrării în comunitate a 24 de copii de etnie romă sau care fac parte din grupuri vulnerabile.

În cadrul programului copiii primesc o masă caldă de prânz, iar după programul școlar timp de 4 ore vor fi sprijiniți în efectuarea temelor și vor participa la activități de dezvoltare personală. Activitățile programului se desfășoară pe o perioadă de 9 luni în cursul anului școlar 2016/2017, iar pentru implementarea activităților au fost angajate 2 persoane cu calificare didactică.

Activitățile se adresează în special copiilor de etnie romă din municipiul Aiud, care se confruntă cu probleme sociale.



Pentru anul 2023, am în vedere scrierea și depunerea, spre finanțare, a unor proiecte menite să dezvolte comunitatea aiudeană. Învățământul va fi o prioritate, dar și sănătatea. În acest sens, voi monitoriza apelurile de proiecte care se vor deschide și care vor avea ca beneficiari eligibili autoritățile publice locale, pe de o parte, dar voi căuta soluții de finanțare a nevoilor comunității, pe de altă parte. Totodată, consider că implementarea proiectelor deja câștigate necesită o atenție deosebită, mai ales prin prisma cheltuirii judicioase a banului public european. Pe cale de consecință, o parte din activitatea mea se va concentra în coordonarea activității implementării proiectelor la nivelul Primăriei municipiului Aiud.

Totodată, am în vedere, cu prioritate, următoarele domenii:

- Dezvoltarea infrastructurii culturale, sens în care continuăm demersurile pentru ca aiudenii să se bucure de un nou Centru Cultural Multifuncțional de Interes Județean la Aiud.
- Dezvoltarea infrastructurii rutiere, infrastructurii pietonale, mobilitatea în municipiul Aiud;
- Dezvoltarea/reabilitarea/modernizarea zonelor verzi din municipiul Aiud și a Parcului Municipal Aiud;
- Dezvoltarea relației cu întreprinzătorii și atragerea de noi investiții la nivelul municipiului;
- Dezvoltarea spațiului locativ prin încurajarea construirii de noi locuințe;
- Încheierea de noi parteneriate pe diferite domenii de activitate și consolidarea celor existente.

IV. CONCLUZII

În exercitarea atribuțiilor ce îmi revin, în baza contractului de management și a fișei postului, am participat la discuțiile executivului local, fiind parte în luarea deciziilor. Am întreprins activități în vederea eficientizării actului administrativ, am participat la activități privind comunicarea publică, identificarea și atragerea de investitori, identificarea de oportunități de finanțare, precum și de promovare a municipiului Aiud.

Continuarea procesului de transparentizare a actului administrativ și comunicarea publică sunt prioritățile Administratorului public pentru anul 2023. Totodată, identificarea unor investitori dispuși să-și deschidă afaceri în municipiul Aiud constituie o prioritate pentru următorii ani. În același timp, dezvoltarea mediului de afaceri existent prin asigurarea unor măsuri concrete de susținere, constituie o prioritate pe care executivul local o are în vedere. De asemenea, tot ca o prioritate este depunerea și implementarea a cât mai multe proiecte pentru atragerea de finanțări europene, finanțări care au rolul de a dezvolta municipiul Aiud și de a dezvolta activități sustenabile în domeniul economic, social, medical și în alte domenii de interes local.

**Administrator public,
Liviu FLOREA**



ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL AIUD
515200, jud. Alba, str. Cuza Vodă nr.1
Tel. +40 258 861310; +40 258 861357 Fax. +40 258 861280
e-mail: office@aiud.ro **web:** www.aiud.ro



operator de date cu caracter personal 4172