

Anexa 1 la Instrucțiunea AMPOR 207/31.10.2023

**NOTA OI privind etapizarea proiectului cu titlul „Reabilitarea si extinderea prin mansardare a Gradinitei cu Program Prelungit nr. 2 Aiud”, contract de finanțare nr.4939/03.12.2019, cod SMIS 120757, Beneficiar Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud**

Iulia-  
Adriana-  
Oana Badea

Semnat digital  
de Iulia-Adriana-  
Oana Badea  
Data: 2023.12.21  
10:19:20 +02'00'

Nr. 47540/ 21.12.2023

PANARI PAUL-ANGEL

- **Către:** Luiza Nicoleta Radu, Șef AM POR, Fax nr: 0372111630  
Coordonator DGPOR
- **De la:** Simion Crețu, Director General Data: 21.12.2023  
ADR Centru
- **Ref:** Etapizarea Contractului de finanțare nr. Pagini: 3+anexe  
4939/03.12.2019, pentru proiectul cu titlul”  
Reabilitarea si extinderea prin mansardare a  
Gradinitei cu Program Prelungit nr. 2 Aiud ”, cod  
SMIS 120757, P.I. 10.1

Stimată doamnă Director General,

În urma solicitării Beneficiarului Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud în cadrul proiectului mai sus menționat, confirmăm încadrarea prezentei solicitări în dispozițiile Instrucțiunii AMPOR nr.207

	Contract finanțare în vigoare
Valoare totala proiect	6.374.121,23 lei
Valoare eligibila proiect	4.013.867,90 lei
Valoare solicitata proiect	3.933.590,54 lei
Durata -luni	72 luni
Data expirarii	31.12.2023

Vă informăm ca în urma verificării documentelor înaintate de Beneficiarului Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud respectiv solicitarea beneficiarului în sistemul electronic Mysmis privind etapizarea proiectului mai sus menționat, înregistrata la ADR Centru cu nr. 45057/08.12.2023, adresa înregistra la ADR Centru cu nr. 46123/14.12.2023 (fiind raspuns la solicitarea de clarificari\_15\_, cu nr. 46007/ 14.12.2023), respectiv Nota OI avizare prelungire perioada de implementare in baza instructiunii 194/23.05.2022 ce tine loc de act aditional nr.1 la contractul de finanțare cu nr.38118/ 24.10.2022, Nota OI avizare prelungire perioada de implementare in baza instructiunii 197/06.12.2022 ce tine loc de act aditional nr.2 la contractul de finanțare cu nr. 5274/ 13.02.2023, au rezultat următoarele:

Stadiul implementarii proiectului	Progresul proiectului este de aproximativ 29.82 % conform ultimului raport de progres .  Urmatoarele activitati sunt intraziate: ➤ Achizitie dotari inclusive active necorporale;
Scopul solicitării de modificare a contractului	Etapizarea proiectului finantat în cadrul POR 2014-2020
Motivarea solicitarii	Nefinalizarea lucrarilor la obiectivul de investitie precum si achizitia dotarilor inclusive cele necorporale. Avand in vedere stadiul lucrarilor, face imposibila finalizarea activitatilor in

	<p>perioada de implementare actuala, respectiv pana la 31.12.2023. Progresul din punct de vedere financiar este de aproximativ 25,24 %. Avand in vedere cele mentionare Beneficiarul a solicitat etapizarea contractului de finantare nr. 4939/03.12.2019, prin preluarea etapei a II-a de implementare in perioada de programare 2021-2027, Programul Regional Centru. Beneficiarul solicita modificarea datei de finalizare a proiectului de la 31.12.2023 la 30.06.2024.</p>
--	---

Nr crt	Puncte de verificare	DA	NU	N/
1	Solicitarea Beneficiarului respectă prevederile Instrucțiunii AMPOR 207/31.10.2023, art. I și II	X		
2	Proiectul nu a beneficiat de fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2007-2013			X
3	Proiectul are două etape identificabile financiar, respectiv cheltuielile din perioada de programare 2014-2020 au fost autorizate și plătite separat de cheltuielile care urmează a fi declarate/autorizate în perioada de programare 2021-2027 <sup>1</sup>	X		
4	Există pistă de audit separată, detaliată și completă care asigură că aceleași categorii de cheltuieli nu sunt declarate de două ori la Comisia Europeană și/sau nu sunt decontate de două ori de autoritatea de management, respectiv cheltuielile incluse într-o cerere de rambursare/plată aferentă etapei I nu sunt incluse în nicio cerere de rambursare/plată aferentă celei de a doua etape și este evitat în acest mod riscul dublei finanțări			X
5	A doua etapă a operațiunii este eligibilă pentru cofinanțare în perioada de programare 2021-2027 în temeiul Regulamentului (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare, și al regulamentelor specifice fondurilor corespunzătoare în cursul perioadei de programare 2021-2027 și este conformă cu toate normele aplicabile pentru perioada 2021-2027 <sup>2</sup>	X		
6	Proiectul se încadrează într-o acțiune programată în cadrul unui obiectiv specific relevant și este atribuit unui tip de intervenție prevăzut în anexa nr. I la Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare <sup>3</sup>	X		
7	Beneficiarul a confirmat OI până la data de 20.08.2023, prin reprezentantul legal al acestuia, intenția de a solicita etapizarea proiectului	X		
8	Proiectul nu reprezintă un instrument financiar			X
9	Contractul de finanțare nu se află în procedură de reziliere/încetare		X	
10	Proiectul a realizat un progres financiar de minimum 5% din valoarea contractului de finanțare, până la data de 30 septembrie 2023	X		
11	Proiectul a respectat graficul de implementare și nu înregistrează întârzieri de 12 luni față de ultimul grafic de implementare valabil aprobat la 30 septembrie 2023	X		
12	Proiectul nu este finanțat exclusiv prin intermediul unor scheme de ajutor de stat regional și/sau de minimis, cu excepția celor care vizează promovarea transferului tehnologic, specializarea inteligentă sau dezvoltarea incubatoarelor de afaceri			X
13	Anexa 15 la contractul de finanțare este încarcata în SMIS și semnată de reprezentantul legal al beneficiarului	X		
14	Proiectul este inclus în Lista proiectelor etapizate POR 2014-2020, art. 118 /118 a din Regulamentul nr. 1060/2021	X		
15	(După caz) AM pentru Programul (se va menționa Programul în cadrul căruia se va finanța etapa a II-a de implementare) a confirmat preluarea etapei a II-a de implementare a proiectului/posibilitatea preluării în cadrul acestui program (se va menționa și documentul/comunicarea relevantă în acest sens)	X Nr.46849 18.12.2023		
16	Beneficiarul a depus odată cu solicitarea de modificare a proiectului o nouă hotărâre a consiliului local/consiliului județean/hotărârea organelor de conducere a unității de	X		

<sup>1</sup> Se verifică în condițiile în care cererea de rambursare finală a fost plătită și Notificarea prevăzută în art. 8, alin. (19) din contractul de finanțare – Anexa 1 – Condiții Specifice POR 2014-2020 a fost inițiată, verificată de OI, iar fluxul acesteia a fost închis /în caz contrar, se va solicita beneficiarului o declarație în acest sens

<sup>2</sup> Pentru proiecte cu o valoare mai mare de 5 mil euro, etapizate în temeiul art. 118 din Regulamentul 1060/2021. Se verifică în baza documentelor depuse de Beneficiar în acest sens, odată cu solicitarea de etapizare.

<sup>3</sup> Pentru proiectele cu o valoare mai mare de 1 mil euro, etapizate în temeiul art. 118a din Regulamentul 1060/2021. Se verifică în baza documentelor depuse de Beneficiar în acest sens, odată cu solicitarea de etapizare.

	cult/hotărârea AGA/Decizia asociatului unic/Declarație de angajament (după caz) cu privire la aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului în cadrul Programului (se va menționa Programul în cadrul căruia se va finanța etapa a II-a de implementare), în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens – co-finanțare, cheltuieli neeligibile.			
17	Complementaritatea proiectului cu un alt proiect finanțat în cadrul POR /un alt proiect, menționat în cererea de finanțare (se va menționa titlul, codul SMIS, Programul, după caz). În cazul proiectelor complementare, se va analiza în ce măsură etapizarea solicitată pentru proiect afectează finalizarea celui/celor complementare și se vor face mențiunile corespunzătoare în cadrul Notei OI, sau alte propuneri, în funcție de situație.			X
18	Justificarea comunicată de beneficiar este fundamentată prin memoriu justificativ și poartă semnăturile autorizate	X		

Verificarea pe teren - Nu este cazul

OBSERVAȚII:

CONCLUZIE:

În urma analizării solicitării de modificare transmisă de Beneficiar din data de 08.12.2023, înregistrată la OI cu nr. 45057/08.12.2023, confirmăm încadrarea acestei solicitări în dispozițiile Instrucțiunii AMPOR nr.207 și finalizarea procedurii de modificare a contractului de finanțare, în vederea etapizării proiectului.

Etapa a II-a a implementării proiectului este preconizată a beneficia de finanțare în cadrul Programului Regional Centru 2021-2027.

Termenul estimat de finalizare a etapei a II-a este data de 30.06.2024.

Aprobat,  
Director General  
Simion CREȚU

Avizat,  
Director Direcția OI POR  
Dan POPA

Întocmit,  
Ofițer de monitorizare  
Paul PANAIT

Digitally signed by IVAN MARIA  
Date: 2023.12.21 09:31:39 EET

Digitally signed by POPA DAN-  
CONSTANTIN  
Date: 2023.12.21 08:42:20 EET

PANAIT  
PAUL-  
ANGEL

Digitally signed by  
PANAIT PAUL-  
ANGEL  
Date: 2023.12.21  
07:12:20 +02'00'

Alba Iulia  
21.12.2023

1 ex. CG/CM

MUNCUS  
CRISTIAN-  
VALERIU

Semnat digital de  
MUNCUS CRISTIAN-  
VALERIU  
Data: 2023.12.21 09:24:24  
+02'00'

GHITA  
CLAUDIU-  
VASILE

Semnat digital de  
GHITA CLAUDIU-  
VASILE  
Data: 2023.12.21  
10:20:27 +02'00'

**NOTA AVIZARE SOLICITARE PRELUNGIRE PERIOADA DE IMPLEMENTARE  
IN BAZA INSTRUCIUNII AMPOR nr. 197/06.12.2022**

Nr. 5274/ 13.02.2023

● Către:	Luiza Nicoleta Radu, Șef AM POR, Coordonator DGPOR	Fax nr:	0372111630
● De la:	Simion Crețu, Director General ADR Centru	Data:	13.02.2023
● Ref:	Prelungirea perioadei de implementare pentru contractul de finanțare nr. 4349/03.12.2019, cod SMIS 120757, P.I. 10.1	Pagini:	5+Anexe

Urgent     Spre informare     Spre comentarii     Rugăm răspundeți     Pentru comunicare

Stimată Doamnă,

Vă înaintăm nota de avizare a solicitării de prelungire a perioadei de implementare conform Instrucțiunii nr. 197/06.12.2022, ce ține loc de act adițional, pentru Contractul de finanțare nr. 4349/03.12.2019, cod SMIS 120757, pentru proiectul „Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădinitei cu Program Prelungit nr. 2 Aiud”, beneficiar Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud.

Beneficiarul solicită prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 10 luni, respectiv până în data de 31.12.2023, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului.

	Contract initial	Prelungire perioada de implementare conform Instrucțiunii AMPOR 194/23.05.2022	Prelungire perioada de implementare conform Instrucțiunii AMPOR 197/06.12.2022
Valoare totala proiect	4.014.415,30 lei	4.014.415,30 lei	4.014.415,30 lei
Valoare eligibila proiect	4.013.867,90 lei	4.013.867,90 lei	4.013.867,90 lei
Valoare totala contribuție publica	4.013.867,90 lei	4.013.867,90 lei	4.013.867,90 lei
Durata - luni	59 luni	62 luni	72 luni
Data expirării	30.11.2022	28.02.2023	31.12.2023

Vă informăm că în urma verificării documentelor înaintate de Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud, respectiv solicitarea din MySMIS înregistrată la ADR Centru cu nr. 4160/07.02.2023, completată cu răspunsul la Solicitarea de clarificări nr.8 / 4958/ 10.02.2023 (răspuns înregistrat la ADR Centru cu nr. 5052/13.02.2023), , însoțite de Memoriu justificativ și documentele anexate, au rezultat următoarele:

Stadiul implementării proiectului	<b>Gradul de realizare al lucrărilor d.p.d.v. fizic este de aprox. 3%.</b> <b>Gradul de realizare al lucrărilor d.p.d.v. valoric este de aprox. 2.75 %.</b>
-----------------------------------	--

În perioada de implementare a proiectului s-au realizat urmatoarele activitati:

- Servicii de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, verificarea tehnică de calitate a PT și detaliilor de execuție, inclusiv servicii de asistență tehnică din partea proiectantului, ctr. 16474 din 04.08.2020, încheiat cu SC MODERN POWER SYSTEMS SRL;
- Servicii de informare și publicitate, ctr. nr. 5192/26.02.2020, încheiat cu SC Tipo-Rex SRL;
- Servicii de auditare financiară, contract nr. 9148/16.04.2020, încheiat cu SC Atta Consulting SRL;
- Servicii de consultanță în managementul de proiect, ctr. 10125/08.05.2020, încheiat cu SC Goodwill Consulting GWC SRL;

Servicii de verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si DDE pentru obiectivul de investiții, ctr. 14937/19.05.2021, încheiat cu SC Eurointech

- Servicii de verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si DDE pentru obiectivul de investiții, ctr. 14937/19.05.2021, încheiat cu SC Eurointech.
- Servicii de consultanță în managementul proiectului cu OP nr. 7209/ 22.12.2021 în sumă de 225,00 lei.
- A fost publicat comunicatul de presă privind începerea proiectului.
- Au fost realizate și recepționate autocolantele, panoul temporar si placa permanenta, pentru care a fost obținut avizul ADR Centru.

#### **Informarea și publicitatea proiectului:**

În baza notei de comandă nr. 23164 din 28.10.2020 au fost comandate și realizate 100 de autocolante. A fost obținut avizul obligatoriu din partea ADR centru, iar autocolantele au fost recepționate.

În baza notei de comandă nr. 23164 din 28.10.2020 au fost comandate și realizate: un panou temporar de informare și o placă permanentă. A fost obținut avizul obligatoriu din partea ADR Centru, iar panoul temporar și placa permanentă au fost recepționate.

A fost publicat un comunicat de presă privind începerea proiectului. Comunicatul a fost publicat într-o publicație generalistă online, cu trimitere din homepage într-o altă pagină. Portalul selectat a avut un conținut de știri generaliste și/sau economice, de interes pentru comunitate. Comunicatul de presă a rămas postat minimum 3 zile. Acest portal are minimum 3.000 de vizitatori unici pe lună. Comunicatul a fost realizat cu respectarea indicațiilor tehnice din Manualul de Identitate Vizuală pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014- 2020, precum și din Anexa 8 – Măsuri de informare și publicitate la contractul de finanțare nr. 4939 din 03.12.2019

#### **Activitatea execuția lucrărilor:**

##### **STADIU LUCRĂRI:**

La data de 06.10.2022 a fost semnat contractul de execuție lucrări nr. 27770 încheiat între UAT Municipiul Aiud și SC PRESTĂRI CONSTRUCT SRL. Durata contractului se calculează de la 03.11.2022, conform ordinului de începere a lucrărilor, iar durata prevăzută pentru finalizarea execuției lucrărilor este de maxim 12 luni. Întârzierea demarării achiziției

de lucrări, a condus la întârzierea demarării achiziției de dotări și a achiziției de servicii de dirigenție de șantier.

La data de 01.11.2022 a avut loc predarea amplasamentului. Conform ordinului de începere a lucrărilor nr. 30665 din 02.11.2022 s-a dispus începerea lucrărilor începând cu data de 03.11.2022. Municipiul Aiud, de comun acord cu constructorul SC PRESTĂRI CONSTRUCT SRL, și în prezența dirigintei de șantier, au stabilit ca în prima fază să fie executate activitățile care nu necesită prezența constructorului pe amplasament și amânarea organizării de șantier deoarece în imobilul supus reabilitării își desfășoară activitatea, pentru încă puțin timp, Grădinița cu Program Prolungit nr. 2 Aiud, respectiv 4 grupe de copii care sunt la program prelungit.

Beneficiarul sustine ca singura locație adecvată care a fost identificată pentru mutarea provizorie a celor 4 grupe de copii care sunt înscriși la program prelungit, este o grădiniță nou construită la care urmează a se efectua recepția.

Se menționează faptul ca în luna februarie 2023 este programată recepția lucrărilor de construire a Grădiniței noi, respectiv „Grădinița cu program normal cu 4 săli de grupă Aiud, județul Alba care face parte din proiectul „Construcția Grădiniței Regiunea Centru, SMIS 121151, derulat de Ministerul Educației, construită în imediata vecinătate a Grădiniței cu Program Prolungit nr. 2 Aiud

Se estimează că la sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie 2023, Grădinița cu Program Prolungit nr. 2 Aiud își va muta provizoriu activitatea în grădinița nou construită prin proiectul mai sus menționat, pe toată perioada derulării lucrărilor de reabilitare și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prolungit nr. 2 Aiud. Din informațiile primite de la constructorul SC PRESTĂRI CONSTRUCT SRL, de la semnarea contractului de lucrări pentru proiectul mai sus menționat și până în prezent, acesta a achiziționat materialele aferente reabilitării și modernizării acoperișului prin mansardare.

De asemenea, beneficiarul sustine ca structura metalică a mansardei este în proces de uzinare și se estimează că la începutul lunii martie 2023 se va finaliza uzinarea structurii metalice, iar la sfârșitul lunii martie 2023 se va executa montajul acesteia. Astfel, contractul de lucrări pentru proiectul mai sus menționat este în derulare, chiar dacă până în prezent nu a fost depusă o situație de lucrări.

Se precizează ca că din luna martie 2023, constructorul va putea lucra nestingherit pe amplasamentul obiectivului de investiție, susținem că lucrările obiectivului de investiție „Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prolungit nr. 2 Aiud” se vor putea finaliza până în luna octombrie 2023.

**Acte aditionale la contractul de finantare:**

- Act adițional nr. 1/ 10.10.2022 Privind modificarea secțiunilor din cererea de finanțare „Activități previzionate”, „Plan anual de cheltuieli”, „Graficul cererilor de rambursare”, „Plan de achiziții”.

- Nota avizare - ADR Centru nr. 38118/24.10.2022, (ce ține loc de Act adițional nr.2), înregistrată la sediul Municipiului Aiud sub nr 31336/08.11.2022;

**Notificari la contractul de finantare:**

	<p>- Notificarea 1/10.06.2020, cu privire la modificarea secțiunilor din cererea de finanțare, respectiv: „Capacitate solicitant”, „Metodologie”, „Resurse umane implicate”, „Plan de achiziții”, „Activități previzionate”</p> <p>- Notificarea nr.2/13.07.2020, cu privire la modificarea/actualizarea cererii de finanțare, în sensul schimbării tipului de procedură din Planul de achiziții pentru „Achiziție servicii de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, inclusiv servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiție” din cerere de ofertă/procedură simplificată în achiziție directă. din cadrul cererii de finanțare</p> <p>- Notificarea nr.3/22.09.2021, cu privire la modificarea secțiunilor: Descrierea tehnică a proiectului; Plan de achiziții; Resurse umane implicate; Activități previzionate; Buget - Plan anual de cheltuieli; și Graficul de rambursare din cadrul cererii de finanțare și încărcarea Proiectului Tehnic avizat.</p> <p><b>Cereri de rambursare/plata:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CR1 deus la ADR Centru în data de 25.02.2020, în valoare de 48.132,95 lei</li> <li>- CR2 deus la ADR Centru în data de 25.03.2021, în valoare de 12.257,00 lei</li> <li>- CR3 deus la ADR Centru în data de 12.11.2021, în valoare de 77.945,00 lei.</li> </ul>
Scopul Actului Adițional	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 10 luni, de la 62 luni la 72 luni, respectiv de la data de 28.02.2023 până la data de 31.12.2023 conform Instrucțiunii AMPOR nr. 197/06.12.2022, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și a indicatorilor proiectului</li> <li>➤ Actualizarea Anexei 2 – Cererea de finanțare, secțiunile: Plan de achiziții, Activități previzionate, Buget-plan anual de cheltuieli și Graficul de rambursare .</li> </ul>
Motivarea solicitării	<p><b>Motivul principal care stă la baza solicitării de modificare a Contractului de finanțare nr. 4349/03.12.2019 prin prelungirea perioadei de implementare până la data de 31.12.2023 este neîncadrarea în termenele propuse inițial pentru realizarea lucrărilor de construcții, necesitatea modificării calendarului de activități previzionate și a calendarului de depunere a cererilor de rambursare, având în vedere faptul că până în prezent s-au demarat lucrările de realizare a investiției propuse, acestea urmând a desfășurate în perioada Februarie 2023 – Decembrie 2023.</b></p> <p><b>Se impune prelungirea perioadei de implementare a proiectului prin cumularea următoarelor motive:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Neîncadrarea în perioada de implementare a proiectului a execuției lucrărilor de modernizare și dotare a unității de învățământ</li> </ul> <p><b>Ținând cont de situațiile de mai sus și de faptul că perioada de implementare a proiectului conform contractului de finanțare, ar trebui finalizată la 28.02.2023, este necesară prelungirea perioadei de implementare cu 10 luni, timp necesar pentru demararea lucrărilor de modernizare și dotărilor necesare aferente proiectului, astfel durata proiectului este de 72 luni, respectiv între 01.01.2018 și data de 31.12.2023.</b></p> <p>Menționăm faptul că modificările vizate nu afectează bugetul, scopul și obiectivele proiectului, indicatorii de rezultat, valoarea maximă a finanțării nerambursabile prevăzute prin contract și nici factorii de evaluare care au stat la baza acordării finanțării nerambursabile.</p>

Nr. crt.	Puncte de verificare	DA	NU
1	Solutia propusa respecta criteriile generale de eligibilitate?	X	

2	Solutia propusa respecta criteriile specifice de eligibilitate?	X	
3	Valoarea totala eligibila a Bugetului investitiei depaseseste / nu depasesete bugetul initial, angajat prin contract.		X
4	Nota explicativa de solicitant este fundamentata prin memoriu justificativ si poarta semnaturile autorizate ?	X	
5	Solutia propusa se incadreaza in limitele maxime de implementare prevazute in POR/axa prioritara 1	X	
6	Partenerul/partenerii propusi indeplinesc conditiile de eligibilitate?	NA	
7	Modificarile solicitate respecta prevederile procedurale?	X	
8	Se vor adăuga acele elemente relevenate și particulare conform fiecărui DMI și situații particulare (vezi grila de verificare (Anexa III.2.G)).	NA	

**Verificarea pe teren - NU ESTE CAZUL****Concluzie:**

În urma analizării verificării documentelor înaintate de Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud, respectiv solicitarea din MySMIS înregistrată la ADR Centru cu nr. 4160/07.02.2023, completată cu raspunsul la Solicitarea de clarificări nr.8 / 4958/ 10.02.2023 (răspuns înregistrat la ADR Centru cu nr. 5052/13.02.2023), însoțite de Memoriu justificativ și documentele anexate, avizăm solicitarea Beneficiarului privind prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 10 luni, de la 62 luni la 72 de luni, respectiv de la data de 28.02.2023 pana la data de 31.12.2023, in baza Instructiunii AM POR nr. 197/06.12.2022, în scopul finalizarii cu succes a tuturor activitatilor, a îndeplinirii integrale a obiectivelor și a indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia.

Menționăm că solicitarea beneficiarului se încadrează în prevederile art. 1 din INSTRUCȚIUNEA AMPOR 197/06.12.2022, iar noua durata de implementare avizată a proiectului este de 75 luni, respectiv între data 01.01.2018 și data 31.12.2023.

**Aprobat,  
Director General  
Simion CREȚU**

Digitally signed by CRETU SIMION  
Date: 2023.02.13 16:56:04 EET

**Avizat,  
Director Direcția OI POR  
Dan POPA**

Digitally signed by POPA DAN-  
CONSTANTIN  
Date: 2023.02.13 15:08:11 EET

**Întocmit,  
Ofițer de monitorizare  
Panait Paul**

PANAIT  
PAUL-ANGEL  
Date: 2023.02.13 13:43:03  
+02'00'

**Alba Iulia  
13.02.2023**

1 ex. /CM/ CG

GHITA CLAUDIU - Semnat digital de GHITA  
CLAUDIU VASILE  
Date: 2023.02.13 16:08:41  
+02'00'





**NOTA AVIZARE SOLICITARE PRELUNGIRE PERIOADA DE IMPLEMENTARE  
IN BAZA INSTRUCIUNII AMPOR nr. 194/23.05.2022**

**Nr. 38118/ 24.10.2022**

- **Către:** Luiza Nicoleta Radu, Șef AM POR, Fax nr: 0372111630  
Coordonator DGPOR
- **De la:** Simion Crețu, Director General Data: 24.10.2022  
ADR Centru
- **Ref:** Prelungirea perioadei de implementare pentru Pagini: 7+ Anexe  
contractul de finanțare nr. 4939/03.12.2019, cod  
SMIS 120757, P.J. 10.1

Urgent  Spre informare  Spre comentarii  Rugăm răspundeți  Pentru comunicare

**Stimată Doamnă,**

Vă înaintăm nota de avizare a solicitării de prelungire a perioadei de implementare conform Instrucțiunii nr. 194/23.05.2022, ce ține loc de Act Adițional, pentru Contractul de finanțare nr. 4939/03.12.2019, cod SMIS 120757, pentru proiectul „Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud”, beneficiar Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud.

Beneficiarul solicită prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 3 luni, respectiv până în data de 28.02.2023, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului.

	Contract initial	Instrucțiunea 194/23.05.2022
Valoare totala proiect	4.014.415,30 lei	4.014.415,30 lei
Valoare eligibila proiect	4.013.867,90 lei	4.013.867,90 lei
Valoare totala contribuție publica	4.013.867,90 lei	4.013.867,90 lei
Durata - luni	62 luni	65 luni
Data expirării	30.11.2022	28.02.2023

Vă informăm că în urma verificării documentelor înaintate de Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud, respectiv solicitarea din MySMIS înregistrată la ADR Centru cu nr. 36408/11.10.2022, completată cu răspunsul la Solicitarea de clarificări nr.7/ 37502/ 18.10.2022, (răspuns înregistrat la ADR Centru cu nr. 37901/20.10.2022), însoțite de Memoriu justificativ și documentele anexate, au rezultat următoarele:

<p>Stadiul implementării proiectului</p>	<p><b>Progresul proiectului din punct de vedere financiar este de aprox 2,75 %.</b>  <b>Progresul proiectului din punct de vedere fizic este de aproximativ 0,4 %.</b></p> <p>În perioada de implementare a proiectului s-au realizat următoarele activități:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Servicii de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, verificarea tehnică de calitate a PT și detaliilor de execuție, inclusiv servicii de asistență tehnică din partea proiectantului, ctr. 16474 din 04.08.2020, încheiat cu SC MODERN POWER SYSTEMS SRL;</li> <li>➤ Servicii de informare și publicitate, ctr. nr. 5192/26.02.2020, încheiat cu SC Tipo-Rex SRL;</li> <li>➤ Servicii de auditare financiară, contract nr. 9148/16.04.2020, încheiat cu SC Atta Consulting SRL;</li> <li>➤ Servicii de consultanță în managementul de proiect, ctr. 10125/08.05.2020, încheiat cu SC Goodwill Consulting GWC SRL;</li> <li>➤ Servicii de verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si DDE pentru obiectivul de investiții, ctr. 14937/19.05.2021, încheiat cu SC Eurointech.</li> <li>➤ Servicii de consultanță în managementul proiectului cu OP nr. 7209/ 22.12.2021 în sumă de 225,00 lei.</li> <li>➤ A fost publicat comunicatul de presă privind începerea proiectului.</li> <li>➤ Au fost realizate și recepționate autocolantele, panoul temporar și placa permanentă, pentru care a fost obținut avizul ADR Centru.</li> <li>➤ A fost semnat contractul de lucrari Contract nr. 27770 /06.10.2022 cu SC PRESTARI CONSTRUCT SRL;</li> </ul> <p><b>Informarea și publicitatea proiectului:</b> În baza notei de comandă nr. 23164 din 28.10.2020 au fost comandate și realizate 100 de autocolante. A fost obținut avizul obligatoriu din partea ADR centru, iar autocolantele au fost recepționate. În baza notei de comandă nr. 23164 din 28.10.2020 au fost comandate și realizate: un panou temporar de informare și o placă permanentă. A fost obținut avizul obligatoriu din partea ADR Centru, iar panoul temporar și placa permanentă au fost recepționate. Pe site-ul instituției (<a href="http://www.aiud.ro">www.aiud.ro</a>) au fost publicate informații despre proiect, care conțin titlul proiectului, denumirea beneficiarului și a partenerilor (dacă există), scopul proiectului, obiectivele specifice, rezultatele, data de începere, perioada de implementare, valoarea totală –defalcată în contribuția UE și contribuția națională. De asemenea, este inclusă pagina de internet a programului - <a href="http://www.inforegio.ro">www.inforegio.ro</a> , pagina de Facebook a programului (<a href="https://facebook.com/inforegio.ro">facebook.com/inforegio.ro</a> ), disclaimerul: „Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României” și textul „Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POR 2014-2020 <a href="http://www.aiud.ro/FonduriUE/Proiect.aspx?idc=10">http://www.aiud.ro/FonduriUE/Proiect.aspx?idc=10</a> .</p> <p><b>- Nu s-a inițiat niciun act adițional;</b></p> <p><b>Notificari la contractul de finantare:</b></p> <p>- <b>Notificarea 1/ 26.05.2020</b> privind prelungirea perioadei de desfășurare a unor subactivități și a unor achiziții, și de asemenea schimbarea denumirii pentru „Achiziție servicii de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, verificarea tehnica de calitate a PT și detaliilor de execuție, inclusiv servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul</p>
--	---

	<p>de investiție" în „Achiziție servicii de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, inclusive servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiție.</p> <p>- <b>Notificarea 2/ 13.07.2020</b> privind schimbarea tipului de procedură din Planul de achiziții pentru "Achiziție servicii de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, inclusiv servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiție" din cerere de ofertă/procedură simplificată în achiziție directă.</p> <p>- <b>Notificarea 3/ 16.09.2021</b> privind Modificarea echipei de implementare a proiectului prin înlocuirea unor persoane și adăugarea de persoane noi.</p> <p><b>Cereri de rambursare/plata:</b></p> <p>- CR1 deus la ADR Centru in data de 25.02.2020, in valoare de 48.132,95 lei;</p> <p>- CR2 deus la ADR Centru in data de 25.03.2021, in valoare de 12.257,00 lei;</p> <p>- CR3 deus la ADR Centru in data de 12.11.2021, in valoare de 77.945,00 lei.</p> <p>Beneficiarul mentioneaza faptul ca, este necesară prelungirea perioadei de implementare cu 3 luni, pentru implementarea cu succes a activitatilor din proiect.</p>
Scopul Actului Adițional	<p>➤ Prolungirea perioadei de implementare a proiectului cu 3 luni, de la 62 luni la 65 luni, respectiv de la data de 30.11.2022 până la data de 28.02.2023 conform Instrucțiunii AMPOR nr. 194/23.05.2022, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și a indicatorilor proiectului.</p>
Motivarea solicitării	<p>Finalizarea implementării proiectului, asigurarea funcționalității acestuia și îndeplinirea integrală a obiectivelor și indicatorilor nu se poate realiza până la data de 30.11.2022. Motivele invocate de beneficiar, care au condus la această solicitare de prelungire a contractului de finanțare cu 3 luni sunt următoarele:</p> <p>Motivul principal care sta la baza solicitarii de modificare a Cererii de finanțare este neincadrarea in termenele propuse initial pentru desfasurarea procedurilor de achizitie respectiv activitatilor propuse, precum si perioada de depunere a cererilor de plata/rambursare.</p> <p><b>Activitatea pentru execuția lucrărilor:</b></p> <p><b>In data 06.10.2022 fost semnat contractul de lucrari Contract nr. 27770 /06.10.2022 cu SC PRESTARI CONSTRUCT SRL;</b></p> <p>Achiziția de lucrări pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prolungit nr. 2 Aiud" a fost întârziată din următoarele motive:</p> <p>Procedura de achiziție a contractului de lucrări a fost lansată și anulată de trei ori.</p> <p><b>Prima procedură de atribuire „Procedură simplificată”</b> având ca obiect: „Achiziție lucrări pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prolungit nr. 2 Aiud" a fost anulată, prin Decizia de anulare nr. 39879 din 29.12.2021, în conformitate cu prevederile: Art. 212 din Legea nr. 98/ 2016, alin (1), potrivit căruia „Autoritatea contractantă are obligația de a anula procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/ acordului-cadru în următoarele cazuri:</p>

a) Dacă nu a fost depusă nicio ofertă/ solicitare de participare sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă.

b) La procedura de achiziție s-au depus oferte de preț și după verificarea îndeplinirii condițiilor de participare și a cerințelor minime asociate s-a constatat că nici un ofertant nu a îndeplinit condițiile de participare.

**A doua procedură de achiziție a contractului de lucrări**, publicată prin anunțul de participare simplificat nr. SCN1100186/ 21.01.2022 a fost anulată conform Deciziei de anulare nr. 6488 din 01.03.2022.

La procedura de achiziție s-a depus o singură ofertă de preț. În urma evaluării acesteia, comisia de evaluare a declarat oferta inacceptabilă, având în vedere următoarele:

-Încadrarea în prevederile ART. 137 alin. (2) litera b) din HG nr. 395/ 2016 privind Normele de aplicare ale Legii nr. 98/ 2016, potrivit căroră: „În condițiile art. 215 alin. (4) din Lege, oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situații:

b) A fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește unul sau mai multe dintre criteriile de calificare stabilite în documentația de atribuire sau nu a completat DUAE în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă”, coroborat cu prevederile Art. 134, alin. (5) din HG nr. 395/ 2016 conform căroră: „În cazul în care comisia de evaluare solicită unui candidat/ofertant clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de acesta în cadrul ofertei sau solicitării de participare, potrivit dispozițiilor art. 209 din Lege, iar candidatul/ofertantul nu transmite în termenul precizat de comisia de evaluare clarificările/completările solicitate sau clarificările/completările transmise nu sunt concludente, oferta sa va fi considerată inacceptabilă.”

Prin urmare, oferta depusă a fost „respinsă” în conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) din HG nr. 395/ 2016, conform căruia „Comisia de evaluare are obligația de a respinge ofertele inacceptabile și neconforme”.

De asemenea, având în vedere faptul că în procedură nu mai există depusă nicio altă ofertă admisibilă, comisia de evaluare a hotărât anularea procedurii de atribuire, conform prevederilor Art. 212 din Legea nr. 98/ 2016, alin. (1), potrivit căruia: „Autoritatea contractantă are obligația de a anula procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/ acordului -cadru în următoarele cazuri:

a) Dacă nu a fost depusă nicio ofertă/ solicitare de participare sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă”.

**A treia procedură de achiziție a contractului de lucrări**, publicată prin anunțul de participare simplificat nr. SCN1103964/ 30.03.2022 a fost anulată conform Deciziei de anulare nr. 11912 din 20.04.2022.

La procedura de achiziție nu s-a depus nicio ofertă de preț.

Pe cale de consecință, comisia de evaluare a ofertelor a hotărât anularea procedurii, având în vedere prevederile Art. 212 din Legea nr. 98/ 2016, alin (1), potrivit căruia „Autoritatea contractantă are obligația de a anula procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/ acordului cadru în următoarele cazuri:

a) Dacă nu a fost depusă nicio ofertă/ solicitare de participare sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă”.

Au fost întreprinse de autoritatea contractantă pentru depășirea impedimentelor: Autoritatea contractantă, în urma analizării situației pentru care nu a fost depusă nicio ofertă la ultima dintre

procedurile de atribuire, a hotărât, împreună cu proiectantul revizuirea devizului general al investiției.

Prin urmare, având în vedere următoarele:

-Contextul național și internațional invocat prin O.U.G. nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu impact asupra creșterii semnificative a prețului la materiale, manoperă, utilaj și transport. Toate situațiile mai sus menționate care au condus la declanșarea crizei pe piața construcțiilor au caracter imprevizibil și sunt considerate cauze care nu depind de acțiunea părților contractuale, dar care afectează în mod semnificativ implementarea proiectelor de infrastructură, dar și a celor de furnizare echipamente, consecința fiind blocarea implementării proiectelor și afectarea serioasă a indicatorilor pentru programe operaționale/ naționale finanțate din fonduri.

-Evitarea blocajului de implementare a proiectelor de infrastructură, precum și a celor care au ca obiect furnizarea de echipamente, utilaje și dotări necesare pentru realizarea obiectului contractelor de finanțare din fonduri externe nerambursabile;

-Necesitatea întreprinderii de măsuri de urgență în domeniul actualizării costurilor investiției, respectiv a devizelor generale de investiții, precum și în domeniul contractelor de finanțare, contractelor de achiziție publică, precum și al altor categorii de contracte a căror finanțare este asigurată parțial sau integral din fonduri externe nerambursabile.

-Beneficiarul susține ca că elementele mai sus menționate vizează interesul public și strategic și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru deblocarea proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile.

-Necesitatea actualizării devizului general al investiției, pe fondul creșterilor de prețuri la material, transport, energie electrică și energie de gaze naturale, ținând seama și de faptul că în urma derulării procedurii de achiziție pentru atribuirea contractului de lucrări, nu s-a deșus nicio ofertă.

-A fost aprobat de către Consiliul Local Aiud devizul general revizuit urmare a ajustării costului investiției, a valorii devizului general de investiții, a valorii estimate a procedurii de atribuire aferentă contractului de lucrări, pe baza costului revizuit potrivit alin. (1) din O.U.G. nr.64/2022.

- Ca rezultat al acestui demers, a patra procedură de achiziție a contractului de lucrări a fost relansată, procedura fiind publicată prin anunțul de participare simplificat SCN1111203/20.07.2022. La data de 06.10.2022 a fost semnat contractul de execuție lucrări nr. 27770 încheiat între UAT Muniipiul Aiud și SC PRESTĂRI CONSTRUCT SRL. Durata contractului se derulează începând de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, iar durata prevăzută pentru finalizarea execuției lucrărilor este de maxim 12 luni. Întârzierea demarării achiziției de lucrări, a condus la întârzierea achiziției de dotări și a achiziției de servicii de dirigenție de șantier.

Progresul fizic al proiectului este de 0,4%, iar progresul financiar al proiectului este 2,75%.

**Se impune modificarea Cererii de finanțare prin cumularea următoarelor motive:**

- Necesitatea actualizării calendarului de achiziții, atât pentru achizițiile desfășurate cât și pentru achizițiile care nu s-au finalizat;

	<p>- Necesitatea actualizării calendarului de activități, atât pentru activitățile desfășurate cât și pentru activitățile ce urmează a fi desfășurate, în special perioada de realizare a lucrărilor de construcții;</p> <p>- Necesitatea actualizării Buget-Plan actual de cheltuieli, având în vedere faptul că în anul 2020 nu s-au depus cereri de rambursare/piată;</p> <p>- Necesitatea actualizării Graficului de rambursare în conformitate cu perioada propusă pentru implementare a Proiectului.</p> <p>Astfel, în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare, art.9, pct. (2) se solicită deblocarea / actualizarea secțiunilor de Achiziții / Activități previzionate / Buget – Plan anual de cheltuieli / Graficul de rambursare.</p> <p>Ținând cont de situațiile de mai sus și de faptul că perioada de implementare a proiectului conform contractului de finanțare, ar trebui finalizată la 30.11.2022, este necesară prelungirea perioadei de implementare cu 3 luni, astfel durata proiectului este de 65 luni, respectiv între 01.01.2018 și data de 28.02.2023.</p> <p>Menționăm faptul că modificările vizate nu afectează bugetul, scopul și obiectivele proiectului, indicatorii de rezultat, valoarea maximă a finanțării nerambursabile prevăzute prin contract și nici factorii de evaluare care au stat la baza acordării finanțării nerambursabile.</p>
--	---

Nr. crt.	Puncte de verificare	DA	NU
1	Soluția propusă respectă criteriile generale de eligibilitate?	X	
2	Soluția propusă respectă criteriile specifice de eligibilitate?	X	
3	Valoarea totală eligibilă a Bugetului investiției depășește / nu depășește bugetul inițial, angajat prin contract.		X
4	Nota explicativă de solicitant este fundamentată prin memoriu justificativ și poartă semnăturile autorizate ?	X	
5	Soluția propusă se încadrează în limitele maxime de implementare prevăzute în POR/axa prioritară 1	X	
6	Partenerul/partenerii propuși îndeplinesc condițiile de eligibilitate?	NA	
7	Modificările solicitate respectă prevederile procedurale?	X	
8	Se vor adăuga acele elemente relevante și particulare conform fiecărui DMI și situații particulare (vezi grila de verificare (Anexa III.2.G)).	NA	

#### Verificarea pe teren - NU ESTE CAZUL

#### Concluzie:

În urma analizării documentelor înaintate de Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud, respectiv solicitarea din MySMIS înregistrată la ADR Centru cu nr. 36408/11.10.2022, completată cu răspunsul la Solicitarea de clarificări nr.7 37502/ 18.10.2022(raspuns inregistrat la ADR Centru cu nr. 37901/ 20.10.2022), însoțite de Memoriu justificativ și documentele anexate, avizăm solicitarea Beneficiarului privind prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 3 luni, de la 63 luni la 65 de luni, respectiv de la data de 30.11.2022 până la data de 28.02.2023, în baza Instrucțiunii AM POR nr. 194/23.05.2022, în scopul finalizării cu succes a tuturor activităților, a îndeplinirii integrale a obiectivelor și a indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia.

# MDLPA

PO.DM.POR - Procedura de monitorizare

Cod PO.DGPOR.DMP.1

Emitent: AM POR / DMP

Data 2020

Editia 1

Revizia 3

Menționăm că solicitarea beneficiarului se încadrează în prevederile art. 1 din INSTRUCȚIUNEA AMPOR 194/23.05.2022, iar noua durată de implementare avizată a proiectului este de **65 luni, respectiv între data 01.01.2018 și data 28.02.2023.**

**Aprobat**  
**Director General**  
**Simion CREȚU**

**Avizat**  
**Director Direcția OI POR**  
**Dan POPA**

**Întocmit**  
**Expert Tehnic**  
**Panait Paul**

Digitally signed by CREȚU SIMION  
Date: 2022.10.24 14:30:52 EEST

Digitally signed by POPA DAN-  
CONSTANTIN  
Date: 2022.10.24 10:57:43 EEST

PANAIT  
PAUL-ANGEL  
Digitally signed by  
PANAIT PAUL-ANGEL  
Date: 2022.10.24  
10:28:54 +03:00

**Alba Iulia,**  
**24.10.2022**

1 ex. CM / CG

MUNCUS  
CRISTIAN-  
VALERIU  
Semnăt digital de  
MUNCUS CRISTIAN  
VALERIU  
Data: 2022.10.24  
10:51:54 +03:00




AGENȚIA  
PENTRU  
DEZVOLTARE  
REGIONALĂ  
CENTRU

*Sim. Crețu*

ADR CENTRU

Str. Decebal nr 12  
510093 Alba Iulia

Tel.: (+ 40) 258 - 818616  
(+ 40) 258 - 815622  
Fax: (+ 40) 258 - 818613  
Internet: www.adrcentru.ro  
e-mail: office@adrcentru.ro



Nr.46764/03.12.2019

Aprobat,  
Director General  
Simion Crețu

*Simion Crețu*



## PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE A CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Denumire Beneficiar: UAT Municipiul AIUD

Cod de înregistrare SMIS: 120757

Titlul proiectului: Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădinitei cu Program Prolungit nr. 2 Aiud

Numărul și data contractului de finanțare: 4939/03.12.2019


Persoana căreia i se predă exemplarul original al contractului de finanțare (în format tipărit), cu toate anexele sale, inclusiv anexa cuprinzând aspectele specifice aferente etapei de implementare și monitorizare, respectiv documentele ce trebuie prezentate de beneficiari în perioada de implementare și de durabilitate a contractului de finanțare (în format electronic):

- numele și prenumele: Iulia-Adriana-Oana BADEA
- CNP: 2700304010315
- CI : seria AX nr. 631123
- funcția: Primar

Persoana care predă exemplarul original al contractului de finanțare (în format tipărit), cu toate anexele sale, inclusiv anexa cuprinzând aspectele specifice aferente etapei de implementare și monitorizare, respectiv documentele ce trebuie prezentate de beneficiari în perioada de implementare și de durabilitate a contractului de finanțare (în format electronic):

- numele și prenumele: Dobrea Mihaela Diana
- funcția: Șef Serviciu Contractare

Am primit, UAT Municipiul Aiud  
Iulia-Adriana-Oana BADEA  
Primar



Data : 03.12.2019

Am predat,  
Dobrea Mihaela Diana  
Șef Serviciu Contractare

*Dobrea Mihaela Diana*

Avizat,  
Director Direcția OI POR  
Dan Popa

*Dan Popa*



## CONTRACTUL DE FINANȚARE

Nr. 4939/CB.12.2019

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

AXA PRIORITARĂ 10 ÎMBUNĂȚĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE,

PRIORITATE DE INVESTIȚII 10.1 INVESTIȚIILE ÎN EDUCAȚIE, ȘI FORMARE, INCLUSIV ÎN FORMARE PROFESIONALĂ, PENTRU DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII PRIN DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURILOR DE EDUCAȚIE ȘI FORMARE

OBIECTIV SPECIFIC 10.1 CREȘTEREA GRADULUI DE PARTICIPARE LA NIVELUL EDUCAȚIEI TIMPURII ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI OBLIGATORIU, ÎN SPECIAL PENTRU COPII CU RISC CRESCUT DE PĂRĂSIRE TIMPURIE A SISTEMULUI, APEL DEDICAT ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ANTEPREȘCOLAR ȘI PREȘCOLAR

BENEFICIAR: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL AIUD

TITLUL PROIECTULUI: Reabilitarea si extinderea prin mansardare a Gradinitei cu Program Prelungit nr. 2 Aiud


Cod SMIS 2014+: 120757

## OPISUL

Documentul	Data emiterii	Perioada de valabilitate	De la pag.	La pag.
Opisul Contractului de finanțare	-	-	1	2
Contractul de finanțare	-	-	3	12
Anexa 1 - Condiții specifice	-	-	13	24
Anexa 2 - Cererea de finanțare cu anexele stabilite în cadrul fiecărui apel în parte, prin adresă a AMPOR, respectiv:	-	-	25	239
Formularul Cererii de finanțare	-	-	25	103
Documentele statutare ale solicitantului și ale partenerilor, dacă este cazul	-	-	104	118
Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului/liderului de parteneriat, după caz	14.03.2016	04.03.2026	119	120
Documente privind dreptul de construire	-	-	121	126
Declarația de eligibilitate a solicitantului	-	-	127	130
Declarația de angajament a solicitantului	-	-	131	133
Declarație privind eligibilitatea TVA a solicitantului	-	-	134	137
CertIFICATE de atestare fiscală, referitoare la obligațiile de plată la bugetul local, precum și la bugetul de stat, pentru solicitant	06.09.2019 10.09.2019	30 zile	138	144
Certificatul de cazier fiscal al solicitantului	06.09.2019	30 zile	145	146
Hotărârea/Hotărârile solicitantului de aprobare a proiectului, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție	-	-	147	152
Hotărârea/Hotărârile solicitantului de aprobarea a documentației tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse	-	-	153	184



Dacă este cazul, Metoda de calcul a finanțării nerambursabile pentru proiectele generatoare de venit, prin Metoda necesarului de finanțare ("funding-gap")	-	-	-	-
Devizul general la nivel de documentații tehnico-economice și devizul centralizat la nivel de cerere de finanțare, dacă este cazul,	-	-	185	187
Lista de echipamente, dotări, mijloace de transport, lucrări și/sau servicii, cu încadrarea acestora în secțiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile	-	-	188	202
Formularul bugetar "Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene" (cod 23), prevăzut de Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, în conformitate cu prevederile art. 2 din H.G.93/2016; Formularul nr. 1 - Fișă de fundamentare - Proiect propus la finanțare/finanțat din fonduri europene în conformitate cu H.G. 93/2016	-	-	203	230
Certificatul/CertIFICATELE de urbanism și/sau Autorizația/Autorizațiile de construire, după caz	07.06.2018	24 luni	231	235
Avizul Ministerului Educației Naționale	12.03.2018	-	236	239
Anexa 3 - Bugetul proiectului	-	-	240	242
Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată	-	-	243	244
Anexa 5 - Acordarea și recuperarea prefinanțării	-	-	245	247
Anexa 6 - Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor	-	-	248	252
Anexa 8 - Măsuri de informare și publicitate	-	-	253	257
Anexa 9 - Monitorizarea și raportarea	-	-	258	258
Anexa 14 - Formulare și alte documente relevante	-	-	259	266



## Părțile

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (succesor în drepturi și obligații al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, cu sediul în Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, România, cod poștal 050706, telefon 037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentat prin domnul Ion ȘTEFAN, Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, denumit în cele ce urmează AM

și

Organismul Intermediar al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, cu sediul în str. Decebal, nr. 12, localitatea Alba Iulia, județul Alba, România, cod poștal 510093, telefon: 0258/818.616, fax: 0258/818.613, poștă electronică: [office@adrcentru.ro](mailto:office@adrcentru.ro), cod fiscal: 11293615, reprezentat prin domnul Simion CREȚU, Director General, denumit în cele ce urmează OI,

și

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud, cod de identificare fiscală 4613636, cu sediul în localitatea Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, județul Alba, România, telefon 0258861310, fax 0258861280, poștă electronică [office@aiud.ro](mailto:office@aiud.ro), reprezentată legal prin doamna Iulia Adriana Oana BADEA (primar), identificata prin CI, seria AX, nr. 631123, în calitate de Beneficiar al finanțării,

## Precizări prealabile

- (1) În prezentul Contract de Finanțare, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:
  - (a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;
  - (b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
  - (c) termenul „zi” reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel;
- (2) Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente.
- (3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract de Finanțare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea și posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul Contract de Finanțare vor rămâne neafectate, iar Părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii Contractului de Finanțare.
- (4) În înțelesul prezentului Contract de Finanțare, atunci când există și parteneri, drepturile și obligațiile beneficiarilor revin și partenerilor;
- (5) Finanțarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii și condițiile prezentului Contract.

## Condiții generale

### Articolul 1 Obiectul Contractului de finanțare

- (1) Obiectul acestui Contract de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM, după caz OI, pentru implementarea Proiectului cod SMIS 120757, intitulat: **Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădinitei cu Program Prolungit nr. 2 Aiud**, denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract de Finanțare, inclusiv Anexele care fac parte integrantă din acesta.
- (2) Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract și legislația europeană și națională aplicabile acestuia.
- (3) AM/OI se angajează să plătească finanțarea nerambursabilă, la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul contract și în conformitate cu legislația europeană și națională aplicabile acestuia.

### Articolul 2 Durata Contractului și perioada de implementare a proiectului



- (1) Contractul de Finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte.
- (2) Perioada de implementare a Proiectului este de **59 luni**, respectiv între data **01.01.2018** și data **30.11.2022**, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfasurare a activitatilor proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
- (3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părților, în conformitate cu prevederile art. 9-Modificări și completări și/sau a Condițiilor specifice.
- (4) Contractul de Finanțare își încetează valabilitatea la data închiderii Programului Operațional, sau la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
- (5) În cazul proiectelor care includ investiții productive sau de infrastructură și care nu sunt co-finanțate din FSE, perioada de durabilitate a proiectului este de minimum 3 (trei) ani pentru beneficiarii care se încadrează în categoria IMM, respectiv minimum 5 (cinci) ani, pentru celelalte categorii de beneficiari, de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului contract sau durata prevăzută în reglementările privind ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai mare.

În cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție, contribuția din partea fondurilor ESI se rambursează dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar, activitatea de producție în cauză este delocalizată în afara UE, cu excepția situației în care beneficiarul este un IMM.

### Articolul 3 Valoarea Contractului

- (1) Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de **4.014.415,30** lei (patrumilioanepatrusprezecemiiipatrusutecincisprezeceleisitrezecibani), după cum urmează:

	Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoare totala contributie publica	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului		Valoarea neeligibilă inclusiv TVA
	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total	4.014.415,30	4.013.867,90	4.013.867,90	3.411.787,72	85%	521.802,82	13%	80.277,36	2%	547,40

- (2) AM/OI acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de **3.933.590,54** lei (treimilioanenouasutetreizecistreimiicincisutenouazecileisicincizecispatrubani), echivalentă cu **98 %** din valoarea totală eligibilă, procent care reprezintă media intensității intervenției corespunzătoare tuturor activităților/subactivităților din cererea de finanțare.
- (3) În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește față de valoarea convenită prin prezentul Contract de Finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar.
- (4) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de pre-finanțare/rambursare/plată, elaborate în conformitate cu anexele corespunzătoare, respectiv Anexa 4 (patru) - Graficul de prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor la contract și se va regulariza până la cererea de rambursare finală, cu încadrarea în suma prevăzută la alin.(2), dacă este cazul.
- (5) În cazul în care, valoarea totală autorizată este mai mică decât valoarea prevăzută în coloana 2 din tabelul de mai sus, finanțarea nerambursabilă prevăzută la alin. (2) se va reduce corespunzător, cu respectarea intensității intervenției corespunzătoare fiecărei activități/subactivități din cererea de finanțare.

### Articolul 4 Eligibilitatea cheltuielilor

- (1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu:
  - (a) Legislația națională și europeană aplicabilă
  - (b) Instrucțiunile AM după caz /OI, pentru Contractele de Finanțare semnate, după data publicării acestora
  - (c) Ghidul Solicitantului
- (2) Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în Cererea de Finanțare și să fie efectuate în termenii și condițiile prezentului Contract de Finanțare.



**Articolul 5 Acordarea și recuperarea prefinanțării**

- (1) Beneficiarul are dreptul de a primi pre-finanțare în condițiile legislației în vigoare, conform Anexei 5 (cinci) - Acordarea și recuperarea pre-finanțării (după caz).

**Articolul 6 Rambursarea/plata cheltuielilor**

- (1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AM, după caz OI, în conformitate cu Anexa 6 (șase) - Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor, pe baza cererilor Beneficiarului înaintate la AM/OI.
- (2) În termen de maximum 20 (douazeci) de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererilor de rambursare/plată însoțite de documentele justificative prevăzute în Anexa 6 (șase) - Condiții de rambursare și plata a cheltuielilor, AM, după caz OI, va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare/plată. În cazul în care sunt necesare clarificări, termenul anterior menționat se întrerupe pe perioada clarificărilor, fără ca durata cumulată de întrerupere a acestora să poată depăși 10 (zece) zile lucrătoare.
- (3) După autorizarea cheltuielilor, AM/OI va efectua plata în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la momentul în care AM/OI dispune de resurse în conturile sale și va informa Beneficiarul cu privire la plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare/plată.
- (4) Beneficiarul poate accesa mecanismul de decontare prin cereri de plată, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, sau după caz, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării.
- (5) AM/OI va efectua transferul fondurilor în limita disponibilităților, iar în cazul insuficienței fondurilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile AM după caz /OI sunt alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare. În cazul suspendării procesului de plată, beneficiarul poate să solicite suspendarea sau prelungirea implementării proiectului, pentru aceeași perioadă, fără a se depăși perioada de finalizare a programului aferent.

**Articolul 7 Obligațiile părților****A. Drepturile și obligațiile beneficiarului**

- (1) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea să asigure managementul și implementarea Proiectului în concordanță cu prevederile acestui contract, ale legislației europene și naționale, aplicabile.
- (2) Beneficiarul are obligația de a începe executarea contractului în cel mult 6 (șase) luni de la intrarea în vigoare a acestuia și de a realiza toate activitățile prevăzute în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanțare fără a depăși perioada de implementare sau în condițiile și termenele prevăzute de Anexa 1 (unu) - Condiții specifice .
- (3) Beneficiarul poate solicita în scris punctul de vedere al AM/OI, cu privire la aspectele survenite de natură să afecteze buna implementare a proiectului.
- (4) Beneficiarul/Partenerii vor deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului, în cazul în care fac parte din categoria instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare. Celelalte categorii de Beneficiari/Parteneri pot opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă comercială în conformitate cu legislația aplicabilă.
- (5) Beneficiarul și/sau partenerii au obligația de a pune la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism abilitat de lege documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.
- (6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (5), Beneficiarul și membrii Parteneriatului se angajează să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organisme și autoritățile menționate la alin.(5) cu privire la locul arhivării documentelor, în



- termen de 3 (trei) zile de la transmiterea solicitării de către AM/OI/organism abilitat și de a asigura accesul neîngrădit al acestora la documentație în locul respectiv.
- (7) Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terțe părți se prevede obligația acestora de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AM/OI sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz.
  - (8) Beneficiarul are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum și copii ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația europeană și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
  - (9) În cazul nerespectării prevederilor alin. (5) și (8), Beneficiarul este obligat să restituie suma aferentă documentelor lipsă, rambursată în cadrul Proiectului, reprezentând asistența financiară nerambursabilă, iar în cazul nerespectării prevederilor alin. (6) Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.
  - (10) Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele și să completeze datele pentru care este răspunzător, actualizându-se corespunzător, ori de câte ori este cazul, în MYSMIS 2014+.
  - (11) Beneficiarul este obligat să plătească sumele necesare asigurării cofinanțării eligibile și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului, ce îi revin conform art. 3 din Contractul de Finanțare.
  - (12) Beneficiarul trebuie să țină o evidență contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.
  - (13) În situația în care implementarea Proiectului presupune achiziționarea de bunuri, servicii ori lucrări, Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile legislației naționale în vigoare în domeniul achizițiilor publice sau ale dispozițiilor legale privind achizițiile efectuate de beneficiarii privați, în cazul în care Beneficiarul nu reprezintă autoritate contractantă, în sensul legislației naționale/europene privind atribuirea contractelor de achiziții publice.
  - (14) Beneficiarul are obligația întocmirii rapoartelor de progres și a cererilor de rambursare și, după caz, a cererilor de plată, și de a pune la dispoziția AM/OI documentele justificative ce însoțesc cererea de rambursare/plată, spre a fi verificate de către AM/OI în vederea efectuării rambursării/plătii.
  - (15) Beneficiarul, pentru asigurarea finanțării cheltuielilor necesare implementării proiectului, precum și pentru asigurarea durabilității, poate constitui garanții, în favoarea unei instituții de credit, sub forma instituirii unei ipotecii asupra activelor fixe care fac obiectul Contractului de Finanțare, în condițiile legii. Beneficiarul este obligat să transmită AM/OI, o copie a Contractului de Credit și Ipotecă în termen de maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la semnarea acestuia; în cazul imobilelor, aceasta va fi însoțită de raportul de evaluare a imobilului finanțat în cadrul prezentului Contract de Finanțare, realizat de către un evaluator bancar sau independent.
  - (16) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile cuprinse în Anexa 2 (doi) - Cererea de Finanțare, referitoare la asigurarea conformității cu politicile Uniunii Europene și naționale, privind achizițiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă, informarea și publicitatea.
  - (17) Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării Proiectului, inclusiv asigurarea co-finanțării și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului.
  - (18) Beneficiarul își asumă obligația de a furniza AM/OI, Comisiei Europene și/sau agenților lor autorizați orice document sau informație solicitată, în termenul indicat, inclusiv în vederea realizării evaluării Programului Operațional Regional și/sau a Proiectului implementat.
  - (19) Beneficiarul are obligația să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, conform Cererii de Finanțare, în termenele stabilite prin prezentul Contract de Finanțare.
  - (20) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile de informare și publicitate în conformitate cu obligațiile asumate prin Anexa 2 (doi) – Cererea de Finanțare, cu respectarea prevederilor din Anexa 8 (opt) – Măsurile de informare și publicitate.
  - (21) Beneficiarul/Liderul de parteneriat/Partenerii are/au obligația de a restitui AM/OI, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
  - (22) Beneficiarul este obligat să informeze AM/OI despre orice situație care poate determina încetarea sau întârzierea executării Contractului de Finanțare, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data



luării la cunoștință despre o astfel de situație, urmând ca AM sa decidă cu privire la măsurile corespunzătoare conform Condițiilor Specifice.

- (23) Beneficiarul are obligația de a informa AM/OI în termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare cu privire la următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării AM/OI:
- schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;
  - schimbarea contului special deschis pentru Proiect;
  - înlocuirea reprezentantului legal;
- (24) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe durata contractului. AM și OI vor fi degrevate de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului Contract de Finanțare, cu excepția celor care pot fi direct imputabile acestora.
- (25) În cazul în care se realizează verificări la fața locului, Beneficiarul este obligat să participe și să invite persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului și care pot furniza informațiile și documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor AM/OI.
- (26) Beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor obținute pe parcursul desfășurării Contractului de Finanțare, în vederea utilizării, pe toată durata, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și europene.
- (27) În cazul unei defecțiuni a sistemului MySMIS 2014 sau al forței majore, Beneficiarul poate prezenta informațiile solicitate în format scriptic. De îndată ce imposibilitatea folosirii sistemului sau forța majoră încetează, Beneficiarul va adăuga documentele respective în MySMIS 2014.
- (28) În cazul în care proiectul include investiții în infrastructură sau producție, beneficiarul (cu excepția situației în care beneficiarul este un IMM) are obligația de a nu delocaliza activitatea de producție în afara Uniunii Europene, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale.
- (29) Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia.

#### B. Drepturile și obligațiile AM/OI

- AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului.
- AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările care au Impact asupra Proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană și orice altă autoritate competentă.
- AM/OI are obligația de a răspunde în scris conform competențelor stabilite, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare, oricărei solicitări a beneficiarului privind informațiile sau clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea proiectului.
- AM/OI are obligația de a procesa cererile de pre-finanțare, cererile de rambursare și cererile de plată în conformitate cu Anexele 5 (cinci) "Acordarea și recuperarea prefinanțării" și 6 (șase) "Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor".
- AM/OI are obligația de a efectua transferul pre-finanțării, în condițiile prevăzute în prezentul contract de finanțare, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la data înregistrării cererii de pre-finanțare la AM/OI, beneficiarilor care au acest drept conform legii.
- AM/OI are obligația de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor cu respectarea prevederilor articolului 6 din prezentul contract.
- AM/OI are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic și financiar implementarea proiectului în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului și prevenirii neregulilor.
- AM/OI are dreptul de a verifica legalitatea și realitatea tuturor activităților aferente implementării proiectului care face obiectul prezentului contract de finanțare.
- În situația în care, în urma constatării unor indicii de fraudă sau tentativă la fraudă, organul de urmărire penală transmite cazul spre soluționare instanțelor de judecată, devin incidente prevederile art. 8 din OUG nr. 66/2011.
- AM/OI are obligația de a efectua verificarea la fața locului a activităților aferente implementării proiectului, în conformitate cu prevederile contractului, asigurând cel puțin o vizită de verificare pe durata de implementare a Proiectului.



- (11) AM/OI va informa despre data închiderii oficiale/parțiale a Programului prin intermediul mijloacelor publice de informare.
- (12) AM are dreptul de a utiliza datele despre beneficiari, disponibile în baze de date externe în scopul identificării și calculării indicatorilor de risc.

#### Articolul 8 Cesiunea și contractarea

- (1) În cazul externalizării/contractării unor activități din cadrul proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activități revine Beneficiarului, în conformitate cu dispozițiile legale.
- (2) Prezentul Contract, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau a oricărui alt mecanism de transmisiune și/sau transformare a obligațiilor și drepturilor.

#### Articolul 9 Modificări și completări

- (1) Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract de finanțare, de a conveni modificarea clauzelor și/sau Anexelor acestuia, prin act adițional, încheiat în aceleași condiții ca și Contractul de finanțare, cu excepțiile menționate la alin. 7 al prezentului articol și, dacă este cazul, în Condițiile specifice.
- (2) În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligația de a o transmite OI/AM cu cel puțin 20 (douăzeci) de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenționată a intra în vigoare, cu excepția circumstanțelor acceptate de OI/AM. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.
- (3) AM, după caz OI, răspunde solicitării de modificare a contractului prin act adițional, în termen de 20 (douăzeci) zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării.
- (4) În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează a fi atinși prin proiect, valoarea totală eligibilă a Proiectului va fi redusă proporțional, cu excepția cazurilor temeinic justificate.
- (5) Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte, cu excepția cazurilor în care, prin actul adițional, sau prin notificare, după caz, se confirmă modificări intervenite în legislația națională și/sau europeană relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract, situații în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data menționată în actul normativ corespunzător.
- (6) Actul adițional nu poate avea caracter retroactiv și nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în contract, care ar putea aduce atingere condițiilor inițiale de acordare a finanțării sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanților, în cadrul apelurilor de proiecte de tip competitiv.
- (7) Prin excepție de la prevederile alin. 1, Contractul de finanțare poate fi modificat prin notificare adresată AM/OI, în următoarele situații:
  - (a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în limita a 10% între capitole bugetare (categorii bugetare) stabilită de AM/OI, cu condiția încadrării în limitele maxime prevăzute în ghidul solicitantului, după caz, prin respectarea tratamentului egal la nivelul Programului Operațional, având în vedere că acele capitole bugetare implicate în modificare trebuie să respecte limitele mai sus menționate, cu justificarea motivelor care au condus la aceasta;
  - (b) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în cadrul aceluiași capitol bugetar/categorie bugetară, între tipurile de cheltuieli;
  - (c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a Proiectului, acolo unde este cazul;
  - (d) modificarea graficului de activități fără să depășească perioada de implementare a proiectului;
  - (e) modificarea graficului de prefinantare/rambursare/plata a cheltuielilor eligibile;
  - (f) alte situații prevăzute în Condițiile Specifice din prezentul Contract
- (8) Notificarea va intra în vigoare și va produce efecte juridice din a 11-a (unsprezecea) zi de la data înregistrării la AM/OI, dacă nu se solicită clarificări beneficiarului, sau dacă propunerea de modificare a contractului nu este respinsă de către AM/OI.
- (9) Contractul poate fi suspendat de către părți, prin comunicarea unei notificări în termen de 5 zile de la intervenirea situației, după cum urmează:
  - (a) De către AM/OI, la solicitarea beneficiarului, în cazul insuficienței fondurilor
  - (b) De către AM în cazul incidenței articolului 8 din OUG 66/2011
  - (c) De către AM/beneficiar în caz de forță majoră





**Articolul 10 Conflictul de interese**

- (1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform capitolului 2, secțiunea 2, din OUG nr. 66/2011.
- (2) Părțile din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, în materia conflictului de interese;
- (3) Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictele de interese conform prevederilor legale în materia achizițiilor.

**Articolul 11 Nereguli**

- (1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor în conformitate cu OUG 66/2011.
- (2) Dacă în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată AM/OI identifică abateri de la aplicarea prevederilor legislației naționale și europene (în domeniul achizițiilor publice aferente contractelor de lucrări/servicii/furnizare), înainte de efectuarea plății, AM/OI aplică reduceri procentuale/corecții financiare/declară cheltuieli neeligibile din sumele solicitate la plată de către beneficiar, în condițiile legii care reglementează sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.
- (3) Pentru recuperarea sumelor virate în baza cererilor de plată și nejustificate prin cereri de rambursare/cheltuieli ne-eligibile, Beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerii vor fi notificați de către AM/OI cu privire la obligația restituirii acestora în termen de 5 zile de la primirea notificării. În situația nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menționat, recuperarea sumelor se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

**Articolul 12 Monitorizarea**

- (1) Monitorizarea contractului de finanțare este realizată de către AM/OI în conformitate cu prevederile Anexei 9 (nouă) - Monitorizarea și raportarea.

**Articolul 13 Forță majoră**

- (1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, intervenit după data semnării Contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Contractului și care exonerează de răspundere partea care o invocă.
- (2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo.
- (3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile de la data apariției și de a dovedi existența situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile.
- (4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii de forță majoră.
- (5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.
- (6) Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților.
- (7) În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetare a Contractului de Finanțare.

**Articolul 14 Încetarea Contractului de finanțare**

- (1) Oricare dintre părți poate decide rezilierea prezentului contract, fără îndeplinirea altor formalități, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligațiilor prezentului contract.
- (2) AM/OI poate decide rezilierea prezentului contract fără îndeplinirea altor formalități, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, în următoarele cazuri:



- (a) În situația în care Beneficiarul nu a început executarea Contractului într-un termen de 6 (șase) luni de la data intrării în vigoare a acestuia sau în termenul prevăzut de Anexa 1 – Condițiile specifice, în cazul în care AM/OI și-a respectat obligațiile legale/contractuale;
  - (b) În situația în care, ulterior încheierii prezentului Contract, se constată că Beneficiarul/Partenerii/Proiectul nu au îndeplinit condițiile de eligibilitate la data depunerii cererii de finanțare;
  - (c) Dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 8 alin. (2);
  - (d) Dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau europene sau faptul că a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau europene, pentru aceleași costuri în ultimii 3/5 ani, după caz.
- (3) Prezentul Contract poate înceta prin acordul părților cu recuperarea proporțională a finanțării acordate, dacă este cazul.
- (4) În situația încălcării prevederilor art. 7, alin. (28), contribuția din partea fondurilor europene structurale și de investiții (FESI) și respectiv cofinanțarea națională aferentă se recuperează.

#### Articolul 15 Soluționarea litigiilor

- (1) Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului de Finanțare.
- (2) În cazul în care nu se soluționează amiabil divergențele contractuale, litigiul va fi soluționat de către instanțele românești competente.

#### Articolul 16 Corespondența

- (1) Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va face în scris, inclusiv prin mijloace electronice, inclusiv SMIS 2014+, cu menționarea titlului Proiectului, precum și a codului SMIS2014+ și va purta număr de înregistrare, atât de la Beneficiar, cât și de la AM/OI.
- (2) Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va transmite la următoarele adrese:
  - (a) Pentru Beneficiar: str.Cuza Vodă, nr.1, Municipiul Aiud, județul Alba, România, cod poștal 515200
  - (b) Pentru AM: Bd. Libertății nr. 16, sector 5, București, România, cod poștal 050706
  - (c) Pentru OI: Str. Decebal, nr.12, Alba Iulia, județul Alba, România, cod poștal 510093
- (3) AM/OI poate comunica prin Instrucțiuni, modele și formate de formulare pentru aplicarea prevederilor prezentului Contract de Finanțare.

#### Articolul 17 Legea aplicabilă și limba utilizată

- (1) Legea care guvernează acest Contract de Finanțare și în conformitate cu care este interpretat este legea română.
- (2) Limba acestui Contract de Finanțare este limba română.

#### Articolul 18 Anexele Contractului

- (1) Următoarele documente sunt anexe la prezentul Contract și constituie parte integrantă a acestuia, având aceeași forță juridică:
  - Anexa 1 – Condiții Specifice
  - Anexa 2 – Cererea de finanțare
  - Anexa 3 – Bugetul proiectului
  - Anexa 4 – Graficul de prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor
  - Anexa 5 – Acordarea și recuperarea pre-finanțării
  - Anexa 6 – Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor
  - Anexa 7 – Calendarul estimativ al achizițiilor
  - Anexa 8 – Măsurile de informare și publicitate
  - Anexa 9 – Monitorizarea și raportarea
  - Anexa 10 – Indicatori
  - Anexa 11 – Graficul de activități
  - Anexa 12 – Echipa de management și experți pe termen lung
  - Anexa 13 – Acordul încheiat între Beneficiar și Parteneri
- (2) În cadrul prezentului Contract, prevalează Condițiile Specifice față de cele Generale, precum și asupra celorlalte anexe.



Articolul 19 Dispoziții finale

- (1) Prezentul Contract de finanțare a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar pentru AM, un exemplar pentru Beneficiar și un exemplar pentru OI.
- (2) În situația în care între cele 3 exemplare apar diferențe, urmează a prevala exemplarul AM.

Pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației,

Ion ȘTEFAN,

Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației,

Semnătura:

Data:



Pentru Organismul Intermediar, Agenția Pentru Dezvoltare Regională Centru

Simion CREȚU

Director General

Semnătura:

Data: 03.12.2019



Pentru Beneficiar, UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL AIUD

Iulia Adriana Oana BADEA

Primar

Semnătura:

Data: 03.12.2019

