

Anexa 1 la Instrucțiunea AMPOR 207/31.10.2023

Iulia-Adriana-
Oana Badea

Semnat digital de Iulia-
Adriana-Oana Badea
Data: 2023.12.21
10:25:23 +02'00'

NOTA OI privind etapizarea proiectului cu titlul „Transport public ecologic în municipiul Aiud”, contract de finanțare nr.4848/28.10.2019, cod SMIS121926, Beneficiar Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud

PANAT PAUL
ANGEL
Scrieți după modelul
Data: 2023.12.21

Nr. 47539/ 21.12.2023

- **Către:** Luiza Nicoleta Radu, Șef AM POR, Fax nr: 0372111630
Coordonator DGPOR
- **De la:** Simion Crețu, Director General Data: 21.12.2023
ADR Centru
- **Ref:** Etapizarea Contractului de finanțare nr. Pagini: 3+anexe
4848/28.10.2019, pentru proiectul cu titlul” Transport
public ecologic în Municipiul Aiud”, cod SMIS
121926, P.I. 3.2

Stimată doamnă Director General,

În urma solicitării Beneficiarului Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud în cadrul proiectului mai sus menționat, confirmăm încadrarea prezentei solicitări în dispozițiile Instrucțiunii AMPOR nr.207

	Contract finanțare în vigoare
Valoare totala proiect	67.555.242,65 lei
Valoare eligibila proiect	43.661.239,95 lei
Valoare solicitata proiect	4.788.015,15 lei
Durata -luni	87 luni
Data expirarii	31.12.2023

Vă informăm ca în urma verificării documentelor înaintate de Beneficiarului Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud respectiv solicitarea beneficiarului în sistemul electronic Mysmis privind etapizarea proiectului mai sus menționat, înregistrata la ADR Centru cu nr. 44462/06.12.2023, adresa înregistrata la ADR Centru cu nr. 45843/13.12.2023(fiind raspuns la solicitarea de clarificari 18, cu nr. 45005/ 08.12.2023), respectiv actul aditional nr.1 la contractul de finanțare privind prelungirea perioadei de implementare și modificari bugetare din data de 24.08.2021, Actul aditional nr.2 la contractul de finanțare privind modificarea bugetului proiectului conform OG 64 din data de 04.09.2023, respectiv Nota OI avizare prelungire perioada de implementare in baza Instrucțiunii 197/06.12.2023 ce tine loc de Act Aditonal nr.3, inregistrata la ADR Centru cu nr. 39406/08.11.2023 la contractul de finanțare, au rezultat următoarele:

Stadiul implementarii proiectului	Progresul proiectului este de aproximativ 30 % conform ultimului raport de progres . Urmatoarele activitati sunt intraziate: ➤ Achizitie statii incarcare automobile Lot 2;
Scopul solicitării de modificare a contractului	Etapizarea proiectului finanțat în cadrul POR 2014-2020
Motivarea solicitarii	Nefinalizarea lucrarilor de constructie. Avand in vedere stadiul lucrarilor, care este de aproximativ 47 % precum si complexitatea acestora, face imposibila finalizarea unor

	activitati in perioada de implementare actuala, respectiv pana la 31.12.2023. Avand in vedere cele mentionare Beneficiarul a solicitat etapizarea contractului de finantare nr. 4848/28.10.2019, prin preluarea etapei a II-a de implementare in perioada de programare 2021-2027, Programul Regional Centru. Beneficiarul solicita modificarea datei de finalizare a proiectului de la 31.12.2023 la 31.08.2024.
--	---

Nr crt	Puncte de verificare	DA	NU	N/
1	Solicitarea Beneficiarului respectă prevederile Instrucțiunii AMPOR 207/31.10.2023, art. I și II	X		
2	Proiectul nu a beneficiat de fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2007-2013			X
3	Proiectul are două etape identificabile financiar, respectiv cheltuielile din perioada de programare 2014-2020 au fost autorizate și plătite separat de cheltuielile care urmează a fi declarate/autorizate în perioada de programare 2021-2027 ¹	X		
4	Există pistă de audit separată, detaliată și completă care asigură că aceleași categorii de cheltuieli nu sunt declarate de două ori la Comisia Europeană și/sau nu sunt decontate de două ori de autoritatea de management, respectiv cheltuielile incluse într-o cerere de rambursare/plată aferentă etapei I nu sunt incluse în nicio cerere de rambursare/plată aferentă celei de a doua etape și este evitat în acest mod riscul dublei finanțări			X
5	A doua etapă a operațiunii este eligibilă pentru cofinanțare în perioada de programare 2021-2027 în temeiul Regulamentului (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare, și al regulamentelor specifice fondurilor corespunzătoare în cursul perioadei de programare 2021-2027 și este conformă cu toate normele aplicabile pentru perioada 2021-2027 ²	X		
6	Proiectul se încadrează într-o acțiune programată în cadrul unui obiectiv specific relevant și este atribuit unui tip de intervenție prevăzut în anexa nr. I la Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare ³	X		
7	Beneficiarul a confirmat OI până la data de 20.08.2023, prin reprezentantul legal al acestuia, intenția de a solicita etapizarea proiectului	X		
8	Proiectul nu reprezintă un instrument financiar			X
9	Contractul de finanțare nu se află în procedură de reziliere/incetare		X	
10	Proiectul a realizat un progres financiar de minimum 5% din valoarea contractului de finanțare, până la data de 30 septembrie 2023	X		
11	Proiectul a respectat graficul de implementare și nu înregistrează întârzieri de 12 luni față de ultimul grafic de implementare valabil aprobat la 30 septembrie 2023	X		
12	Proiectul nu este finanțat exclusiv prin intermediul unor scheme de ajutor de stat regional și/sau de minimis, cu excepția celor care vizează promovarea transferului tehnologic, specializarea inteligentă sau dezvoltarea incubatoarelor de afaceri			X
13	Anexa 15 la contractul de finanțare este încarcata în SMIS și semnată de reprezentantul legal al beneficiarului	X		
14	Proiectul este inclus în Lista proiectelor etapizate POR 2014-2020, art. 118 /118 a din Regulamentul nr. 1060/2021	X		
15	(După caz) AM pentru Programul (se va menționa Programul în cadrul căruia se va finanța etapa a II-a de implementare) a confirmat preluarea etapei a II-a de implementare a proiectului/posibilitatea preluării în cadrul acestui program (se va menționa și documentul/comunicarea relevantă în acest sens)	X Nr.46849 18.12.2023		
16	Beneficiarul a depus odată cu solicitarea de modificare a proiectului o nouă hotărâre a consiliului local/consiliului județean/hotărârea organelor de conducere a unității de cult/hotărârea AGA/Decizia asociatului unic/Declarație de angajament (după caz) cu	X		

¹ Se verifică în condițiile în care cererea de rambursare finală a fost plătită și Notificarea prevăzută în art. 8, alin. (19) din contractul de finanțare – Anexa 1 – Condiții Specifice POR 2014-2020 a fost inițiată, verificată de OI, iar fluxul acesteia a fost închis /în caz contrar, se va solicita beneficiarului o declarație în acest sens

² Pentru proiecte cu o valoare mai mare de 5 mil euro, etapizate în temeiul art. 118 din Regulamentul 1060/2021. Se verifică în baza documentelor depuse de Beneficiar în acest sens, odată cu solicitarea de etapizare.

³ Pentru proiectele cu o valoare mai mare de 1 mil euro, etapizate în temeiul art. 118a din Regulamentul 1060/2021. Se verifică în baza documentelor depuse de Beneficiar în acest sens, odată cu solicitarea de etapizare.

	privire la aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului în cadrul Programului (se va menționa Programul în cadrul căruia se va finanța etapa a II-a de implementare), în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens – co-finanțare, cheltuieli neeligibile.			
17	Complementaritatea proiectului cu un alt proiect finanțat în cadrul POR /un alt proiect, menționat în cererea de finanțare (se va menționa titlul, codul SMIS, Programul, după caz). În cazul proiectelor complementare, se va analiza în ce măsură etapizarea solicitată pentru proiect afectează finalizarea celui/celor complementare și se vor face mențiunile corespunzătoare în cadrul Notei OI, sau alte propuneri, în funcție de situație.			X
18	Justificarea comunicată de beneficiar este fundamentată prin memoriu justificativ și poartă semnăturile autorizate	X		

Verificarea pe teren - Nu este cazul

OBSERVAȚII:

CONCLUZIE:

În urma analizei solicitării de modificare transmisă de Beneficiar din data de **06.12.2023**, înregistrată la OI cu nr. **44462/06.12.2023**, confirmăm încadrarea acestei solicitări în dispozițiile Instrucțiunii AMPOR nr.207 și finalizarea procedurii de modificare a contractului de finanțare, în vederea etapizării proiectului.

Etapa a II-a a implementării proiectului este preconizată a beneficia de finanțare în cadrul Programului Regional Centru 2021-2027.

Termenul estimat de finalizare a etapei a II-a este data de **31.08.2024**.

**Aprobat,
Director General
Simion CREȚU**

**Avizat,
Director Direcția OI POR
Dan POPA**

**Întocmit,
Ofițer de monitorizare
Paul PANAIT**

Digitally signed by IVAN MARIA
Date: 2023.12.21 09:31:11 EET

Digitally signed by POPA DAN-
CONSTANTIN
Date: 2023.12.21 08:41:56 EET

PANAIT
PAUL-ANGEL
Digitally signed by
PANAIT PAUL-ANGEL
Date: 2023.12.21
07:08:35 +02'00'

**Alba Iulia
21.12.2023**

1 ex. CG/CM

**MUNCUS
CRISTIAN-
VALERIU**

Semnat digital de
MUNCUS CRISTIAN-
VALERIU
Data: 2023.12.21
08:17:47 +02'00'

**GHITA
CLAUDIU
-VASILE**

Semnat digital de
GHITA
CLAUDIU VASILE
Data: 2023.12.21
08:32:46 +02'00'

Iulia-
Adriana-
Oana
BadeaSemnat digital
de Iulia-Adriana-
Oana Badea
Data:
2023.11.09
11:17:15 +02'00'**NOTA AVIZARE SOLICITARE PRELUNGIRE PERIOADA DE IMPLEMENTARE
IN BAZA INSTRUCȚIUNII AMPOR 197/06.12.2022****Nr. 39406/ 08.11.2023**PANAIT PAUL-ANGEL
Digitally signed by PANAIT PAUL-ANGEL
Date: 2023.11.09 10:49:45 AM

● Către:	Luiza Nicoleta Radu, Șef AM POR, Coordonator DGPOR	Fax nr:	0372111630
● De la:	Simion Crețu, Director General ADR Centru	Data:	08.11.2023
● Ref:	Prelungire perioadă implementare Contract de finanțare nr. 4848/28.10.2019, pentru proiectul cu titlul "Transport public ecologic in Municipiul Aiud", cod SMIS 121926, P.I. 3.2	Pagini:	4+Anexe

☒ Urgent ☐ Spre informare ☐ Spre comentarii ☐ Rugăm răspundeți ☐ Pentru comunicare

Stimată Doamnă,

Vă înaintăm nota de avizare solicitare prelungire perioada de implementare, în baza INSTRUCȚIUNII AMPOR 197/06.12.2022 ce ține loc de Act adițional la Contractul de finanțare nr. **4848/28.10.2019**, cod SMIS 121926, pentru proiectul cu titlul „Transport public ecologic in Municipiul Aiud”, al beneficiarului Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Aiud.

Beneficiarul Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Aiud, solicită prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 1 de luni, până la data de 31.12.2023, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului, a asigurării funcționalității acestuia precum și pentru realizarea tuturor plăților către furnizorii de servicii și echipamente în perioada de implementare.

	Contract initial	Act adițional nr.1	Act adițional nr.2	Nota OI nr.1 in baza Instrucțiunii 197/06.12.2022
Valoare totala proiect	48.238.312,37 lei	61.919.006,01 lei	67.555.242,65 lei	67.555.242,65 lei
Valoare eligibila proiect	41.308.769,78 lei	41.308.769,78 lei	43.661.239,95 lei	43.661.239,95 lei
Valoare solicitata proiect	40.482.594,38 lei	40.482.594,38 lei	42.788,015.15 lei	42.788,015.15 lei
Durata - luni	63 luni	86 luni	86 luni	87 luni
Data expirării	31.12.2021	30.11.2023	30.11.2023	31.12.2023

Vă informăm că în urma verificării documentelor Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Aiud, respectiv solicitarea de act adițional transmisă prin MySMIS în data de 30.10.2023, adresa înregistrată la ADR Centru cu nr. 37786/30.10.2023, adresa înregistrată la ADR Centru cu nr. 39157/07.11.2023 (fiind răspuns la solicitarea de clarificări_17_ nr. 38374/02.11.2023), însoțite de Memoriu justificativ și documentele anexate, au rezultat următoarele:

Stadiul implementării proiectului	<p>Progresul proiectului raportat (stadiul contractelor) este de 22.76% Progresul fizic al lucrărilor este de aproximativ 33,44%.</p> <p>Anterior semnării contractului de finanțare 4848/28.10.2019, au fost realizate următoarele contracte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Achiziția de servicii pentru elaborarea Realizarea PT +DDE și asistența tehnică din partea proiectantului, Contract nr. 17884 din 24.08.2020 SC Red Power Cons SRL; ➤ Achiziția de servicii privind asistența la achiziții publice, contract Nr. 26814 din 12.12.2019 SC Seap Consult Training SRL;
--------------------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Achiziția privind servicii de management de proiect pentru obiectivul de investiții, contract Nr. 12533 din 16.06.2020 SC Eurotop Consulting SRL; ➤ Achiziție lucrari, sistem ITS, utilaje tehnologice si achizitionare system de tip bike-sharing si biciclete adaptate, contract Nr. 11815 din 20.04.2022 Asocierea (Lider – San Electroterm Grup SRL, Radcom SRL, Depisto Star SRL, Europexpres SRL); ➤ Achizitie servicii de dirigenție de santier, contract nr.11570 din 18.04.2022 Frangomy Solutions SRL; ➤ Achizitie servicii de informare si publicitate, contract nr. 2540 din 30.01.2020 cu SC Vertical Graphic SRL; ➤ Achizitie servicii de audit financiar, contract nr. 27776 din 23.12.2019 SC Atta Consulting SRL; ➤ Achiziție servicii de verificarea tehnică de calitate a proiectului și detaliilor de execuție, contract nr. 21520 din 07.10.2020 SC Smart Tehnology Research & Consulting SRL; ➤ Achizitionarea de autobuze electrice si statii de incarcare aferente - Lot 1, contract Nr.5770.02.2023 (SC Anadolu Automobil Rom SRL) <p>Urmatoarele activitati sunt intraziate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Achizitie statii incarcare automobile Lot 2; <p>S-au solicitat si obtinut avizele pentru materiale informative – anuntul de inceput aviz nr. 1203/19.02.2020, afis A2 si panou temporar aviz nr. 1271/07.05.2020</p> <p>S-au confectionat si furnizat comunicatul de presa de inceput proiect, afisele A2 si panoul temporar.</p> <p>Pe site-ul institutiei a fost publicată o scurtă descrierea a proiectului, după obținerea avizului din partea ADR Centru (http://www.aiud.ro/FonduriUE/Proiect.aspx?idc=9);</p> <p>A fost publicat comunicatul de presă privind demararea proiectului, după obținerea avizului din partea ADR Centru (http://proalba.ro/comunicat-de-presa-privind-demarareaimplementarii-proiectului-transport-public-ecologic-municipiul-aiud-cod-smis-121926);</p> <p>Ca urmare a obținerii Avizelor Tehnice de Racordare la sistemul de distribuție a energiei electrice a obiectelor proiectului, este necesară suplimentarea bugetul proiectului aprobat prin contractul de finanțare, cu valoarea aferentă execuției bransamentelor la rețeaua de distribuție a energiei electrice, potrivit prevederilor HCL nr. 258 din 20.10.2022;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ În mod corespunzător, va fi depusă solicitarea de modificare a bugetului aferent contractului de finanțare, respectiv pentru actualizarea planului de achiziții și a planului de activități, prin introducerea achiziției și executarea lucrărilor de racordare la sistemul de distribuție a energiei electrice; ➤ Odată cu solicitare de modificare a bugetului proiectului, se va solicita și schimbarea membrilor UIP conform Dispozițiilor primarului nr. 459/29.09.2022 și 467/11.10.2022 ➤ Procedura de achiziție de autobuze și stații de încărcare a fost demarata din nou in data de 12.11.2022., termen limită de depunere oferte: 05.01.2023. Procedura se afla in desfășurare. ➤ Documentele justificative pentru modificarea de buget sunt in elaborare si urmează ca in perioada imediata sa fie depusa solicitarea de modificare buget prin AA la CF in MySMIS-Contractare. <p>Lucrările sunt in implementare, respectiv se lucrează la reabilitarea drumurilor, la depou si anexe, s-au furnizat următoarele echipamente: Sistemele bike sharing,</p> <p><u>Acte aditionale la contractul de finanțare:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Act aditional nr.1 la contractul de finantare-prelungire până la data de 30.11.2023; - Act aditional nr.2 la contractul de finantare- Modificari bugetare in baza Ordonantei 64; <p><u>Notificari la contractul de finantare:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Notificarea nr. 1 / 26.03.2020 - Actualizare Plan de achiziții și Plan activităților previzionate; - Notificarea nr. 2 / 02.07.2021 – Încarcare Proiect tehnic in MySMIS ;
--	---

	<p>Cereri de prefinantare la contractul de finantare: -CPF1/03.09.2020 in valoare de 73.000,00 lei; -CPF2/22.03.2021 in valoare de 613.306,00 lei; -CPF3/18.08.2022 in valoare de 12.392.630,93lei;</p> <p>Cereri de rambursare la contractul de finantare: -CR1/04.12.2019 in valoare de 626.737,50 lei; -CR2/27.01.2021 in valoare de 309.243,59 lei; -CR3/30.06.2021 in valoare de 472.941,66 lei. - CR4/20.12.2022 in valoare de 2.340.585,18 lei. - CR5/08.03.2023 in valoare de 4,857.407.28</p> <p>Nu au fost depuse cereri de plata</p>
Scopul Actului Adițional	<p>Prelungirea perioadei de implementare a proiectului de la 86 luni la 87 luni, respectiv de la data de 30.11.2023 până la data de 31.12.2023 conform Instrucțiunii AMPOR nr. 197/06.12.2022, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și a indicatorilor proiectului.</p>
Motivarea solicitării	<p>Prelungirea perioadei de implementare a proiectului</p> <p>Beneficiarul sustine ca aceasta prelungire a perioadei de implementare cu 1 luna, respectiv pana la data de 31.12.2023 este absolut necesara pentru buna derulare a lucrarilor la obiectivul de investitie precum si demararea achizitiei de dotari si indeplinirea tuturor indicatorilor proiectului.</p> <p>Lucrările sunt in implementare, respectiv se lucrează la reabilitarea drumurilor, la depou si anexe, s-au furnizat următoarele echipamente: Sistemele bike sharing, progresul fizic al lucrărilor este de aproximativ 47%.</p> <p>In data de 31.08.2023 s-a depus Cererea de Prefinatarie nr.4 aceasat cerere a fost aprobata in data de 13.09.2023.</p> <p>In cursul lunii Septembrie s-a semnat AA 2 la contractul de finantare privind modificarea de buget ca urmare a necesitatii actualizării devizului general conform OUG64/2022, Ordin de ministru nr. 1586/2022 si a cercetarii de piata, pentru introducerea unei sume aferente realizarii bransamentelor electrice si actualizarea specificatiilor tehnice ale autobuzelor si a statiilor de incarcare</p> <p>Intrucat se urmaresre Etapizarea proiectului in perioada de raportare s-au transmis diverse situatii cate AM/OI privind etapizarea proiectului.</p> <p>Ținând cont de stadiul actual de relizare a lucrărilor de construcție care este de aproximativ 47% se estimeaza ca acestea nu vor fi finalizate mai repede de data de 30.11.2023, termenul de executie a lucrarilor conform contractului de lucrari este de 19 luni de la data ordinului de incepere (07.06.2022). Dupa data de 30.11.2023 se vor desfasura activitățile de recepție la terminarea lucrărilor cu participarea obligatorie a reprezentantilor Inspectoratului de Stat in Constructii(perioada estimata: decembrie 2023).</p> <p>Beneficiarul sustine ca inainte de depunerea cererii de rambursare finala va fi necesara actualizarea bugetului proiectului în vederea decontării integrale a valorii eligibile prin realocarea economiilor între liniile bugetare.</p> <p>Luând în considerare faptul că aprobarea bugetului actualizat se realizează prin încheierea unui act adițional la contractul de finanțare, prelungirea perioadei de implementare a proiectului până la data de 31.12.2023, este necesară atât pentru actualizarea cererii de finanțare de către beneficiar (actualizarea bugetului), cât și pentru aprobarea acesteia de către entitatea finanțatoare și încheierea actului adițional la contractul de finanțare.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Derularea procedurilor de achizitie pentru contractele neincheiate. • Realizarea activitatilor de informare si publicitatea a proiectului respectiv panourile permanente, autocolante și comunicatul de presă privind finalul proiectului. (estimativ luna decembrie) • Achitarea taxelor legale • Realizare raportului final de audit financiar. • Transmiterea rapoartelor de progres intermediare si a raportului de progres final • Realizarea certificatului de performanță energetică a clădirii la finalizarea lucrărilor <p>De mentionat faptul ca valoarea totală a proiectului nu se modifica.</p>

	<p>Avand in vedere cele precizate mai sus este necesară prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 1 luna, respectiv până în data de 31.12.2023, această perioadă fiind suficientă pentru realizarea tuturor indicatorilor și a îndeplini obiectivele specifice prevăzute în cererea de finanțare.</p> <p>Menționam ca prin modificările solicitate nu sunt afectate obiectivele si indicatorii proiectului, nu se modifica valoarea eligibila a proiectului si nu se modifica valoarea finanțării nerambursabile.</p>
--	---

Nr. crt.	Puncte de verificare	DA	NU
1	Solutia propusa respecta criteriile generale de eligibilitate?	X	
2	Solutia propusa respecta criteriile specifice de eligibilitate?	X	
3	Valoarea totala eligibila a Bugetului investitiei depaseseste / nu depaseste bugetul initial, angajat prin contract.		X
4	Nota explicativa de solicitant este fundamentata prin memoriu justificativ si poarta semnaturile autorizate ?	X	
5	Solutia propusa se incadreaza in limitele maxime de implementare prevazute in POR/axa prioritara 4	X	
6	Partenerul/partenerii propusi indeplinesc conditiile de eligibilitate?	NA	
7	Modificarile solicitate respecta prevederile procedurale?	X	
8	Se vor adăuga acele elemente relevenate și particulare conform fiecărui PI și situații particulare (vezi grila de verificare (Anexa III.2.G)).	NA	

Verificarea pe teren - NU ESTE CAZUL

Concluzie:

În urma analizării documentelor înaintate de Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Aiud respectiv solicitarea de act adițional transmisă prin MySMS în data de 30.10.2023, adresa înregistrată la ADR Centru cu nr. 37786/30.10.2023, adresa înregistrată la ADR Centru cu nr. 39157/07.11.2023 (fiind răspuns la solicitarea de clarificări_17_ nr. 38374/ 02.11.2023), însoțite de Memoriu justificativ și documentele anexate, avizăm solicitarea de prelungire a duratei Contractului de finanțare nr. 4848/28.10.2019 cu 1 luna, respectiv până la data de 31.12.2023, în baza INSTRUCȚIUNII AM POR 197/06.12.2022, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia.

Menționăm că solicitarea beneficiarului se încadrează în prevederile art. 1 si art.2 din INSTRUCȚIUNEA AMPOR nr.197/06.12.2022, iar noua durata de implementare avizata a proiectului este de 87 luni, respectiv de la data de 01.10.2016 pana la data de 31.12.2023.

**Aprobat,
Director General
Simion CREȚU**

**Avizat,
Director Direcția OI POR
Dan POPA**

**Întocmit,
Ofițer de monitorizare
Paul PANAIT**

Digitally signed by CRETU SIMION
Date: 2023.11.09 09:30:50 EET

Digitally signed by POPA DAN-
CONSTANTIN
Date: 2023.11.08 15:24:45 EET

PANAIT
PAUL-ANGEL
Digitally signed by
PANAIT PAUL-ANGEL
Date: 2023.11.08
13:56:12 +02'00'

**Alba Iulia
08.11.2023**

1 ex. CG/CM

MUNCUS
CRISTIAN-
VALERIU

Semnat digital de
MUNCUS CRISTIAN-
VALERIU
Date: 2023.11.08
14:29:33 +02'00'

GHITA
CLAUDIU-
VASILE

Semnat digital de
GHITA CLAUDIU-
VASILE
Date: 2023.11.08
14:38:17 +02'00'

Iulia-
Adriana-
Oana
Badea

Semnat digital
de Iulia-Adriana-
Oana Badea
Data: 2023.09.08
09:47:02 +03'00'

SMIS 121926

ACT ADIȚIONAL NR. 2
la contractul de finanțare nr. 4848/28.10.2019 pentru proiectul
„Transport public ecologic în Municipiul Aiud”,
cod SMIS 121926

În temeiul art. 9 – Modificări și completări din contractul de finanțare - Condiții Generale,

Avînd în vedere dispozițiile Ordinului MDLPA nr. 1586/10.08.2022 de aprobare a metodologiei privind ajustarea preturilor și a valorii devizelor generale în carul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG 64/2022, și pentru modificarea Anexei ”Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1021/2015, cu modificările și completările ulterioare,

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, cod de înregistrare fiscală 38918422, cu sediul în municipiul București, strada Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, România, cod poștal 010366, poștă electronică: contact.minister@mfe.gov.ro , reprezentat prin domnul **Adrian Căciu, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, pe de o parte, denumit în cele ce urmează AM**

Și

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar, cu sediul în str. Decebal, nr. 11, localitatea Alba Iulia, județul Alba, România, cod poștal 510093, telefon: 0258/818616, fax: 0258/818613, poștă electronică: office@adrcentru.ro , cod fiscal: 11293615, reprezentat prin domnul Simion Crețu, avînd funcția de Director General, denumit în cele ce urmează OI

Și

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL AIUD, cod de identificare fiscală 4613636, cu sediul în Municipiul Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, județul Alba, România, cod poștal 505200, telefon 0258861310, fax: 025861280, poștă electronică office@aiud.ro , reprezentată legal prin doamna Iulia-Adriana-Oana BADEA, avînd funcția de PRIMAR, identificat prin CI seria AX nr. 631123, în calitate de Beneficiar al finanțării, au convenit încheierea prezentului Act adițional, în următoarele condiții:

au convenit încheierea prezentul Act adițional, în următoarele condiții:

ARTICOLUL I. Clauzele contractului, Condiții Generale, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 - „Valoarea Contractului”, se modifică și va avea următorul cuprins:
(1) Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 67.555.242,65 lei
(șaiszecișisaptemilioanecincisuteincizeșicincimiidouăsutepatruzecișidoileișisăizecișicincibani), după cum urmează:

	Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoare totală contribuție publică	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului		Valoarea neeligibilă inclusiv TVA	Valoare TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile
	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(lei)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Leader	61.919.006,01	41.308.769,78	41.308.769,78	35.112.454,32	85%	5.370.140,06	13%	826.175,40	2%	17.828.965,03	2.781.235,20
Total ajustări conform OUG64/2022	5.636.236,64	2.352.470,17	2.352.470,17	1.999.599,64	85%	305.821,13	13%	47.049,40	2%	2.641.761,47	642.041,00
Total	67.555.242,65	43.661.239,95	43.661.239,95	37.112.053,96	85%	5.675.961,19	13%	873.224,80	2%	20.470.726,50	3.423.276,20

(2) AM/OI acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 42,788,015.15 lei (patruzecișidouămilioaneșaptesuteoptzecișioptmiiincisprezeceleșicincisprezecebani), echivalentă cu 98% din valoarea totală eligibilă, procent care reprezintă media intensității intervenției corespunzătoare tuturor activităților/subactivităților din cererea de finanțare.

(3) În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește față de valoarea convenită prin prezentul Contract de Finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar, cu excepția cheltuielilor suportate de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile OG 15/2021, respectiv a cazului în care se aplică prevederile OUG 64/09.05.2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.

(4) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de pre-finanțare/rambursare/plată, elaborate în conformitate cu anexele corespunzătoare, respectiv Anexa 4 (patru) - Graficul de prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor la contract și se va regulariza până la cererea de rambursare finală, cu încadrarea în suma prevăzută la alin. (2), dacă este cazul.

(5) În cazul în care, valoarea totală autorizată este mai mică decât valoarea prevăzută în coloana [2 (doi)/5 (cinci) după caz,] din tabelul de mai sus, finanțarea nerambursabilă prevăzută la alin. (2) se va reduce corespunzător, cu respectarea intensității intervenției corespunzătoare fiecărei activități/subactivități din cererea de finanțare.

(6) "Sumele pentru acoperirea valorii suplimentare rezultate în urma ajustării prețului contractelor de achiziție/a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile vor fi acordate Beneficiarului, de către AMPOR, conform legislației în vigoare, în limita disponibilității acestora la nivelul AMPOR, și nu vor putea depăși limita maximă prevăzută în tabelul de la alin. (1). În situația rezilierii contractului de finanțare, recuperarea acestor sume va urma procedura stabilită pentru recuperarea finanțării nerambursabile."

2. La Articolul 6, alin (6) se modifică și va avea următorul conținut:

"(6) Cheltuielile neeligibile rezultate ca urmare a ajustării prețului la materiale, în contextul aplicării dispozițiilor OG 15/2021, precum și sumele eligibile necesare acoperirii valorii suplimentare rezultate în urma ajustării prețurilor/valorii devizelor generale în baza OUG 64/2022, vor fi plătite în limita alocărilor bugetare la nivelul MDLPA/AMPOR.

Articolul II.

1. Alin. (2) și (7) ale art. 8-Completarea Condițiilor generale cu privire la modificarea contractului de finanțare din Anexa 1" Condiții specifice", Secțiunea I – Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020, se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Orice modificare a Contractului de finanțare sau a Proiectului nu poate în nici un caz conduce la creșterea valorii finanțării nerambursabile și/sau a procentului pe care aceasta îl reprezintă din valoarea totală eligibilă a Proiectului specificată la art. 3, alin. (2) din cadrul Condițiilor generale, cu excepția cazului în care se aplică prevederile OUG 64/09.05.2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.”

„(7) Modificarea valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv din contribuția proprie, prin majorarea valorii neeligibile a Proiectului, cu excepția cazului în care se aplică prevederile OUG 64/09.05.2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (context în care se poate majora valoarea eligibilă a proiectului). Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu cererea de modificare a Contractului, și documente din care să reiasă angajamentul acestuia că va asigura, din resurse proprii, fondurile suplimentare necesare, precum și disponibilitatea acestor fonduri.”

ARTICOLUL III. Anexa 2 - „Cererea de finanțare la contractul de finanțare se modifică conform Anexei nr.1 la prezentul act adițional, după cum urmează:

(1) La capitolul „**DESCRIEREA INVESTIȚIEI**” se modifică secțiunile „Capacitate solicitant”, „Descrierea tehnica a proiectului”, „Planul de achiziții”, „Resurse umane implicate” și Activități previzionate

(2) La capitolul „**BUGETUL PROIECTULUI**” se modifică secțiunile „Buget – Activități și cheltuieli”, „Buget – Plan anual de cheltuieli”, și „Graficul de rambursare”

ARTICOLUL IV. Anexa 3 – Bugetul proiectului la contractul de finanțare se modifică și este inclusă ca Anexa nr.2 la prezentul act adițional.

ARTICOLUL V. Anexa 4 – „Graficul de prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor” la contractul de finanțare se modifică și este inclusă ca Anexa nr.3 la prezentul act adițional.

Articolul VI. Decontarea cheltuielilor rezultate în urma ajustării prețului contractelor de achiziție/ a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, în contextul aplicării dispozițiilor OUG 64/09.05.2022, se va realiza numai în condițiile respectării Metodologiei AMPOR privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, a eventualelor Instrucțiuni emise de AMPOR în aplicarea acesteia, a dispozițiilor OUG 64/2022, precum și cu respectarea prevederilor contractului de finanțare.

ARTICOLUL VII. Dispoziții finale

- (1) Toate celelalte prevederi ale Contractului de finanțare nr. 4848/28.10.2019 și ale anexelor acestuia rămân neschimbate.
- (2) Prezentul act adițional este încheiat în limba română într-un singur exemplar și semnat electronic.
- (3) Prezentul act adițional intră în vigoare din ziua semnării acestuia de către ultima parte.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
pentru **ADRIAN CĂCIU, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene**

Razvan
Popescu
Digitally signed by
Razvan Popescu
Date: 2023.09.04
16:16:05 +03'00'

Pentru Organismul Intermediar,
Simion CREȚU, Director General


Digitally signed by CREȚU SIMION
Date: 2023.08.23 11:43:10 EEST

Pentru Beneficiar,
Iulia Adriana Oana BADEA, Primar

Iulia-
Adriana-
Oana Badea
Semnat digital
de Iulia-Adriana-
Oana Badea
Data: 2023.08.23
08:49:25 +03'00'

AVIZAT:

Biroul Control Financiar Preventiv



Digitally signed by
Gabriela-Simona
Ignat
Date: 2023.09.04
08:55:55 +03'00'

Direcția Generală Juridică și Relația cu Parlamentul, Director general

Loredana Hristodorescu

Digitally signed by Loredana Hristodorescu
Date: 2023.08.31 15:06:36 +03'00'

**Direcția Generală POR,
p. Director general**

**Lucia-Ioana
Baicoianu**

Digitally signed by
Lucia-Ioana Baicoianu
Date: 2023.08.28
20:05:01 +03'00'

Director general adjunct

Direcția Autorizare Proiecte

**Gina-Adela
Voicu**

Digitally signed by
Gina-Adela Voicu
Date: 2023.08.28
19:47:14 +03'00'

Direcția Monitorizare Proiecte

**Daniel-Valentin
Nicolăescu**

Digitally signed by Daniel-
Valentin Nicolăescu
Date: 2023.08.25 13:25:26
+03'00'

AVIZAT:

**Dan POPA,
Director, Direcția OI POR**

Digitally signed by POPA DAN-
CONSTANTIN
Date: 2023.08.23 09:37:30 EEST

Serviciul Juridic

**IACOB
MARIA-
OCTAVIA** Digitally signed
by IACOB
MARIA-OCTAVIA
Date: 2023.08.22
15:30:27 +03'00'

**Paul PANAIT,
Ofițer de MONITORIZARE**

**PANAIT
PAUL-ANGEL** Digitally signed by
PANAIT PAUL-ANGEL
Date: 2023.08.22
13:23:39 +03'00'

**Cristian MUNCUȘ,
Șef Serviciu MONITORIZARE**

**GHITA CLAUDIU-
VASILE** Semnat digital de GHITA CLAUDIU-
VASILE
Date: 2023.08.22 13:31:48 +03'00'

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la contractul de finanțare nr. 4848/28.10.2019 pentru proiectul „Transport public ecologic în Municipiul Aiud” beneficiar Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud, cod SMIS 121926

În temeiul art. 9 – Modificări și completări din contractul de finanțare (Condiții Generale),

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, cu sediul în Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, România, cod poștal 050706, telefon 037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentat prin domnul CSEKE Attila, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, denumit în cele ce urmează AM

Și

Organismul Intermediar al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, cu sediul în str. Decebal, nr. 12, localitatea Alba Iulia, județul Alba, România, cod poștal 510093, telefon: 0258/818616, fax: 0258/818613, poștă electronică: office@adrcentru.ro, cod fiscal: 11293615, reprezentat prin domnul Simion CREȚU, având funcția de Director General, denumit în cele ce urmează OI

Și

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL AIUD, cod de identificare fiscală 4613636, cu sediul în Municipiul Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, județul Alba, cod poștal 515200, România, telefon 0258861310, fax 0258861280, poștă electronică office@aiud.ro, reprezentată legal prin doamna Iulia-Adriana-Oana BADEA, Primar, identificat prin CI : _____, în calitate de Beneficiar al finanțării,

au convenit încheierea prezentul Act adițional, în următoarele condiții:

ARTICOLUL I. Clauzele contractului, Condiții Generale, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 2 - „Durata Contractului și perioada de implementare a proiectului”, se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 86 luni, respectiv între data de **01.10.2016** și data **30.11.2023**, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.”

2. Articolul 3 Valoarea Contractului, se modifică și va avea următorul cuprins:

- (1) Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de **61.919.006,01 lei** (șaizecișiumilioanenușutenouăsprezecemișaseleișibunani), după cum urmează:

	Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoare totală contribuție publică	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului		Valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă cheltuielilor neeligibile	Valoare TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile
	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(lei)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Total Leader	61.919.006,01	41.308.769,78	41.308.769,78	35.112.454,32	85,00	5.370.140,06	13,00	826.175,40	2,00	17.829.001,03	2.781.235,20

- (2) AM/OI acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de **40.482.594,38 lei** (patruzecimilioanepatrusuteoptzecișidouămiicinsutenouăzecișipatruleișitrezecișioptbani), echivalentă cu 98,00 % din valoarea totală eligibilă, procent care reprezintă media intensității intervenției corespunzătoare tuturor activităților/subactivităților din cererea de finanțare.
- (3) În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește față de valoarea convenită prin prezentul Contract de Finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar.
- (4) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de pre-finanțare/rambursare/plată, elaborate în conformitate cu anexele corespunzătoare, respectiv Anexa 4 (patru) - Graficul de prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor la contract și se va regulariza până la cererea de rambursare finală, cu încadrarea în suma prevăzută la alin.(2), dacă este cazul.
- (5) În cazul în care, valoarea totală autorizată este mai mică decât valoarea prevăzută în coloana 2 (doi) din tabelul de mai sus, finanțarea nerambursabilă prevăzută la alin. (2) se va reduce corespunzător, cu respectarea intensității intervenției corespunzătoare fiecărei activități/subactivități din cererea de finanțare.

ARTICOLUL II. Anexa 2 - „Cererea de finanțare”, se modifică după cum urmează:

- (1) Secțiunea „**Capacitate solicitant**” se modifică și va avea conținutul conform Cererii de finanțare modificată și atașată la prezentul act adițional.
- (2) Secțiunea „**Plan de achiziții**” se modifică și va avea conținutul conform Cererii de finanțare modificată și atașată la prezentul act adițional.
- (3) Secțiunea „**Resurse umane implicate**” se modifică și va avea conținutul conform Cererii de finanțare modificată și atașată la prezentul act adițional.
- (4) Secțiunea „**Activități previzionate**” se modifică și va avea conținutul conform Cererii de finanțare modificată și atașată la prezentul act adițional.
- (5) Secțiunea „**Buget – Activități și cheltuieli**” se modifică și va avea conținutul conform Cererii de finanțare modificată și atașată la prezentul act adițional.
- (6) Secțiunea „**Buget – Plan anual de cheltuieli**” se modifică și va avea conținutul conform Cererii de finanțare modificată și atașată la prezentul act adițional.
- (7) Secțiunea „**Graficul de rambursare**” se modifică și va avea conținutul conform Cererii de finanțare modificată și atașată la prezentul act adițional.

Anexa 2 „Cererea de finanțare” modificată va avea conținutul din **Anexa nr.1** la prezentul act adițional.

ARTICOLUL III. Anexa 3 – Bugetul Proiectului la contractul de finanțare se modifică și este inclusă ca **Anexa nr.2** la prezentul act adițional.

ARTICOLUL IV. Anexa 4 – „Graficul de prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor” la contractul de finanțare se modifică și este inclusă ca **Anexa nr.3** la prezentul act adițional.

ARTICOLUL V. Dispoziții finale

- (1) Toate celelalte prevederi ale Contractului și anexelor acestuia rămân neschimbate.
- (2) Prezentul act adițional este încheiat în trei exemplare originale, în limba română, din care un exemplar pentru AM POR, un exemplar pentru OI și un exemplar pentru Beneficiar.
- (3) Prezentul act adițional intră în vigoare la data semnării acestuia de către ultima parte.

Pentru Beneficiar

Nume, prenume: Iulia-Adriana-Oana BADEA

Funcția: Primar

Semnătura:

Data:

Iulia-
Adriana-
Oana
Badea

Semnat digital
de Iulia-Adriana-
Oana Badea
Data: 2021.08.10
14:07:21 +03'00'

Pentru OI

Nume, prenume: Simion CREȚU

Funcția: Director General

Semnătura:

Data:

Digitally signed by CREȚU SIMION
Date: 2021.08.11 13:14:11 EEST

Pentru AM POR

CSEKE Attila

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației

Semnătura:

Data:

p.

MATUZ Adrian-Zsolt

Digitally signed by
Adrian-Zsolt Matuz
Date: 2021.08.24
09:54:14 +03'00'

AVIZAT:

Dan POPA,
Director, Directia OI POR

Digitally signed by POPA DAN-
CONSTANTIN
Date: 2021.08.11 12:56:52 EEST

Serviciul Juridic

**ROTAR CLAUDIA-
RODICA**

Digitally signed by ROTAR
CLAUDIA-RODICA
Date: 2021.08.11 08:32:39
+03'00'

Prația Aron Mircea,
Ofiter de MONITORIZARE

**PRATIA-ARON
MIRCEA-LANU**

Digitally signed by PRATIA-
ARON MIRCEA-LANU
Date: 2021.08.10 12:41:13
+03'00'

Cristian MUNCUS,
Șef Serviciu MONITORIZARE

**MUNCUS
CRISTIAN-
VALERIU**

Semnat digital de
MUNCUS CRISTIAN-
VALERIU
Date: 2021.08.10
14:57:54 +03'00'